

Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «27» сентября 2010 года)

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
по Дорожной карте:								
1	Газовая транспортабельная котельная установка здания городской больницы по ул. Абуова 31, в г. Кызылорда	Кызылординская городская больница	ТОО «Жоба»	27.05.2010	28.05.2010г.- ГП, КС, ГС, ВК, ТС,ЭЛ, смета	10.09.2010 - АС, ГП, ГС, НВК, ТС, ЭС 20.09.2010-ГП, АС,ТС,ВК, СМ	Эксп.заключ. №14-0246/10 от 22.09.2010 г.	
				27.05.2010				
2	Капитальный ремонт СШ №216 им. К.И.Сатпаева в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области. Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	Средняя школа №216	ТОО "ПроектДизайнКурьлыс" Казалинский филиал	03.02.2010	05.02.20010-ОЧ,ПС,СМ	23.02.2010г.- ПС,СМ,ОЧ	В работе	Объект на выдачу заключения, не регистрируется из за не соблюдение заказчиком условий договора по оплате
				03.02.2010				
По программе Питьевая вода								
1	Реконструкция головных водозаборных очистных Сооружений в пос. Тасбугет. Наружные сети. Электротехническая часть.	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	24.06.2010	30.07.2010г. – ОЧ, ТХ, ГПиТ, КС, СМ	--	В работе	Выданы замечания по всем разделам Общая часть, ТХ, ГПиТ, КС, СМ.
				24.06.2010				
2	Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Шаменова Жалагашского района Кызылординской области	ГУ "Отдел строительства Жалагашского района"	ТОО "Проектсервис"	20.07.2010	10.08.2010 – все разделы	20.08.2010 - АС,ГП,ВК,ОВ,ЭС, внутрипоселковые сети и ответы на замечания по АС,ГП,ВК,ОВ,ЭС,	В работе	Выданы все замечания 10.08.2010 С 31.08.2010 по 20.09.2010 – было приостановлено по письму заказчика 22.09.2010 –
				20.07.2010				

						внутрипоселковые сети, СМ, геодезии 27.08.2010 – СМ 31.08.2010 – приостановлено 22.09.2010 – все разделы		откорректированные разделы предоставлены
3	Реконструкция систем водоснабжения в н.п Тан Жалагашского района Кызылординской области	Жалагашский районный отдел строительства	ТОО "Проектсервис"	18.08.2010	27.08.2010- ОЧ, Геодезия, Геология, ГП, ТХ, КС, ОВ, ЭС, СМ	--	В работе	Выданы все замечания. Проект на корректировке у проектировщиков. Рассмотрение приостановлено в связи с внесением дополнений в проектные решения по заданию заказчика.
				03.09.2010				
4	Водозаборное сооружение н.п. "Куандария" Кармакшинского района на бурение разведочно-эксплуатационных скважин №№ 1э, 1р для хозяйственно-питьевого водоснабжения	Отдел строительства Кармакшинского района	ТОО "ГИИЗ"	02.09.2010	13.09.2010- Общая часть, Гидрогеология, СМ	28.09.2010 – ОЧ, Смета	В работе	выданы замечания по всем разделам. ПСД на корректировке у генпроектировщиков.
				09.09.2010				

по программе «Жилищная программа»:

1	Строительство многоквартирного жилого дома в г. Аральске Кызылординской области. 3 дома	ГУ "Отдел строительства Аральского района"	ТОО Градархпроект	13.08.2010	18.08.2010 – ОЧ, ГП, геология, АР, АС, НВК, ВК, ЭО, СМ	06.09.2010- общая часть АС, геодезия, геология, СМ, ГП, ЭС	Эксп. заключ. №14-0244/10 от 17.09.2010	
				13.08.2010				
2	50 квартирный ипотечный жилой дом №13 в жилом квартале по ул. Жибек Жолы в г. Кызылорда	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "КызылордаЖобаК урылыс"	27.08.2010	10.09.2010 - ГП, АС, АР, ОВ, ГС, ЭС, СС, ВК, геология и сметы	15.09.2010 – АС 20.09.2010 – ГП 22.09.2010 – геология 24.09.2010 – ВК, ОВ, ЭО	В работе	Ответы получены по разделу АС 15.09.2010г, по разделу ГП 20.09.2010г, по разделу геология 22.09.2010г. Замечания сняты. Ответы по разделам ОВ, ВК и ЭО получены 24.09.2010г. Замечания по разделам ОВ и ЭО сняты. Отсутствуют ответы по разделам АР и ГС. Раздел ВК находится на проверке
				31.08.2010				
3	50 квартирный ипотечный жилой дом №11 в жилом квартале по ул. Жибек Жолы в г. Кызылорда	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "КызылордаЖобаК урылыс"	27.08.2010	10.09.2010 - ГП, АС, АР, ОВ, ГС, ЭС, СС, ВК, геология и	15.09.2010 – АС 20.09.2010 – ГП 22.09.2010 – геология	В работе	Ответы получены по разделу АС 15.09.2010г, по разделу ГП 20.09.2010г, по разделу геология
				31.08.2010				

					сметы	24.09.2010 – ВК,ОВ,ЭО		22.09.2010г. Замечания сняты. Ответы по разделам ОВ, ВК и ЭО получены 24.09.2010г. Замечания по разделам ОВ и ЭО сняты. Отсутствуют ответы по разделам АР и ГС. Раздел ВК находится на проверке
4	50 квартирный ипотечный жилой дом №10 в жилом квартале по ул. Жибек Жолы в г. Кызылорда	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "КызылордаЖобаК урылыс"	27.08.2010 31.08.2010	10.09.2010 - ГП, АС, АР, ОВ, ГС, ЭС, СС, ВК, геология и сметы	15.09.2010 – АС 20.09.2010 – ГП 22.09.2010 – геология 24.09.2010 – ВК,ОВ,ЭО	В работе	Ответы получены по разделу АС 15.09.2010г, по разделу ГП 20.09.2010г, по разделу геология 22.09.2010г. Замечания сняты. Ответы по разделам ОВ, ВК и ЭО получены 24.09.2010г. Замечания по разделам ОВ и ЭО сняты. Отсутствуют ответы по разделам АР и ГС. Раздел ВК находится на проверке.
5	30 квартирный арендный жилой дом №12 в жилом квартале по ул. Жибек Жолы в г. Кызылорда	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "КызылордаЖобаК урылыс"	27.08.2010 31.08.2010	10.09.2010 – все разделы	15.09.2010 – АС 20.09.2010 – ГП 22.09.2010 – геология 23.09.2010 – ОВ 24.09.2010 – ВК,ОВ,ЭО	В работе	Проект на корректировке у генпроектировщиков. не откорректированы разделы ВК, ГС, СМ
6	30 квартирный арендный жилой дом №9 в жилом квартале по ул. Жибек Жолы в г. Кызылорда	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "КызылордаЖобаК урылыс"	27.08.2010 31.08.2010	10.09.2010 – все разделы	15.09.2010 – АС 20.09.2010 – ГП 22.09.2010 – геология 23.09.2010 – ОВ 24.09.2010 – ВК,ОВ,ЭО	В работе	Проект на корректировке у генпроектировщиков. не откорректированы разделы ВК, ГС, СМ
7	Строительство многоквартирного жилого дома в н.п. Бесарык Сырдарьинского района Кызылординской области	Отдел строительства Сырдарьинского района	ТОО "СКА СтройПроект"	02.09.2010 --	16.09.2010 – генплан, геология, геодезия АР, ЭО	--	В работе	Выданы замечания АР,ГП,геодезия, геология. ПСД на корректировке у генпроектировщиков.
по программе «Строительство и реконструкция объектов образования»								
1	Строительство школы на 150 мест в пос. Саксаульск Аральского района	Отдел строительства Аральского	ТОО "Южказэкопроект"	15.07.2010	19.07.2010 – геология, геодезия	23.07.2010- геология, геодезия	Эксп.заключ. №14-0241/10 от 16.09.2010	

	Кызылординской области	района Кызылординской области		15.07.2010	26.07.2010 - ОЧ, КС, НВК, ВК, ТМ, ТС, ОВ, ЭС, СС 04.08.2010- ГП, АР, ТХ, СМ 28.08.2010 – ход доработки по КС	20.08.2010 – АС, ВК 24.08.2010 – АС, ТХ (котельная, блоки В, Г) 27.08.2010- ГП, ответы 31.08.2010 – АС, ПЗ, ответы, расчеты теплотехнические 09.09.2010 – все разделы		
2	Здания РОВД Аральского района Кызылординской области	Департамент внутренних дел Кызылординской области	ТОО "Среда"	06.08.2010 10.08.2010	20.08.2010 – все разделы	31.08.2010 – ОЧ,КС,ВК,геодез ия 15.09.2010-ГП 17.09.2010- АР,ОВОС 24.09.2010- ВК,НВК 27.09.2010 – ГП,АС,ОВ,ТС	Отриц эксперт.закл. №14-0224/10 от 31.08.2010 г.	ПСД на рассмотрении после корректировки

По программе топливно-энергетический комплекс

1	Перевод кирпичного завода на попутный газ расположенного по ул. Кайнарбаева	ТОО "Асар- Курылыс"	ТОО "СырЭнергоГазСтр ой"	19.08.2010 27.08.2010	07.09.2010 - ОЧ, АС, ООС, молниезащита, смета. 14.09.2010 – смета 20.09.2010 - газоснабжен ие, геодезия	14.09.2010 – смета 17.09.2010 – ГП,АС,МЗ	В работе	Выданы замечания 07.09.2010г. АС- на доработку 22.09.10г. ГП-20.09.10г. МЗ,ЭС -снято 19.09.10г. На доработке АС, нет ответов по ТХ, ООС.
2	Реконструкция системы отопления здания Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Кызылординской области и реконструкция существующей котельной переводам топливоснабжения на попутный газ	Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Кызылординской области	ТОО "А-сервис"	06.09.2010 10.09.2010	13.09.2010 – ОЧ, АС, ЭС,Смета	22.09.2010 – все разделы 24.09.2010 - ГСН	Эксп.закл.ч. №14-0253/10 от 24.09.2010	

по опасным и технически сложным объектам:

1	Электроснабжение ВЛ-6 от подстанции ПС-110/6 кВ "Кумколь-2" до Блочно-кустовой насосной станции №6 (БКНС-6)	АО "Тургай Петролеум"	ТОО "Акпан 2003"	16.07.2010	23.07.2010- письмо о вхождении разделов в состав проекта	20.07.2010-все разделы	В работе	Разделы по инженерным изысканиям откорректированы. Объект приостановлен.
				16.07.2010				
2	Строительство АЗС на 450 з/сутки по адресу г.Кызылорда ул. Торайгырова б/н	ТОО "Sinooil"	ПРОЕКТНО-Строительная фирма	16.07.2010	13.08.2010 - ОЧ, геологические изыскания, ГП, ТХ, АС, ОВ, ВК и ЭС	20.09.2010 – ГП,АС,ОВ	В работе	находится на рассмотрении с 16,07,2010г., все замечания выданы 13.08.2010г. (ПСД в одном экземпляре), на доработку до 26.08.2010г., согласно письма заказчика срок корректировки продлен до 25.09.2010г., 20.09.2010г. - на рассмотрении после доработки ГП,АС,ОВ, остальные разделы не представлены после доработки
				16.07.2010				
3	Топливозаправочный пункт - (АЗС), размещенного на месторождении "Ащисай" предприятия АО НК "КОР".	АО НК "Кор"	ТОО СК "ТОЛА-СТРОЙ"	14.07.2010	11.08.2010 – все замечания	--	Отриц эксперт.закл. №14-0249/10 от 23.09.2010 г.	Выданы все замечания. Проект на корректировке у проектировщиков
				14.07.2010				
4	Расширение линий электроснабжения 6 кВ на м/р Акшабулак	ТОО СП Казгермунай	ТОО "Теплотехникс"	23.07.2010	03.08.2010 - ОЧ, план трассы, КС, ТХ СМ, ПОС, ГПиТ, 11.08.2010 – изыскания 20.08.2010 - ход доработки	03.08.2010 – отчеты по геологии и геодезии 18.08.2010 - ЭС с ответами на замечания, представлены согласования ЧС, СЭС, экологии, копия отчета геодезии, тех. условие на ЭС, АПЗ 07.09.2010 - Общая часть, ЭС 17.09.2010 – ЭС, геодезия 22.09.2010 – геология 23.09.2010 - смета	В работе	выданы все замечания - 03.08.2010г., ход доработки - 20.08.2010г., сняты разделы ЭС, геодезия, ГП - 17.09.2010г., геология - 22.09.2010г.откорректированная смета на рассмотрении с 23.09.2010г.
				23.07.2010				

5	Расширение линий электроснабжения 6 кВ на м/р Нуралы	ТОО СП Казгермунай	ТОО "Теплотехникс"	23.07.2010	05.08.2010 - ОЧ, план трассы, КС, ТХ СМ, ПОС, ГПиТ, 11.08.2010 – изыскания 20.08.2010 - ход доработки	03.08.2010 – отчеты по геологии и геодезии 18.08.2010 - ЭС с ответами на замечания, представлены согласования ЧС, СЭС, экологии, копия отчета геодезии, тех. условие на ЭС, АПЗ 07.09.2010 - Общая часть, ЭС 17.09.2010 – геодезия 22.09.2010 - геология	В работе	выданы все замечания - 03.08.2010г., ход доработки - 20.08.2010г., сняты разделы ЭС, геодезия, ГП - 17.09.2010г., геология - 22.09.2010г.откорректированная смета на рассмотрении с 23.09.2010
				23.07.2010				
6	Расширение УПСВ-5 в районе ДНС-42 на Контрактной территории месторождения "Кумколь"	АО "Тургай-Петролеум"	ТОО Теплотехникс	17.08.2010	20.08.2010 – все замечания	06.09.2010 - АС,КИПиА, отчет геодезии	Эксп.заключ 14-0237/10 от 13.09.2010	
				17.08.2010				
7	Автоматизированный учет товарной нефти и нефтепродуктов на ПСННиН г. Кызылорда.	АО "Нефтяная компания "КОР"	ТОО "КазКомплектАвтоматика"	18.08.2010	01.09.2010 - общая часть, ГП и ЭС	28.09.2010 - ЭС	В работе	Замечания по всем разделам выданы Заказчику 01.09.2010г. Ответы и откорректированные чертежи не получены.
				19.08.2010				
8	Блочно-кустовая насосная станция и установка предварительного сброса воды на месторождении "Акшабулак"	ТОО "КазГерМунай"	ТОО НПФ "Мунайгаз Инжиниринг ЛТД"	20.08.2010	10.09.2010 – ТХ, ЭС, ООС, ГПиТ, геология, геодезия 15.09.2010 - Замечания АС, АД, Пожаротушение, ТС, АТП, СМ	24.08.2010- АТП, ПС, СМ	В работе	Выданы все замечания. Проект на корректировке у проектировщиков
				20.08.2010				
9	Расширение ДНС ВК инженерными коммуникациями на Контрактной территории АО "Тургай-Петролеум" месторождения "Кумколь"	АО "Тургай-Петролеум"	ТОО «Теплотехникс»	23.08.2010	08.09.2010 - общая часть, геодезия, ГП, ТХ, ЭС, ЭО и СС	24.09.2010 – геодезия, 28.09.2010 - АТХ	В работе	Выданы все замечания. Проект на корректировке у проектировщиков
				24.08.2010				
10		АО "Тургай-		23.08.2010	25.08.2010- все	17.09.2010 –	В работе	Выданы замечания

	Замерная установка ЗУ-36 с инженерными коммуникациями на Контрактной территории АО "Тургай- Петролеум" месторождения "Кумколь"	Петролеум"	ТОО «Теплотехникс»	24.08.2010	разделы	геодезия, АТХ 24.09.2010 – ТХ,СНГ		25.08.2010г. Разделы геодезия и АТХ - сняты 17.09.г. ТХ- снято 24.09.10г. АС-не представлены откорректированные разделы
11	Вертикальный газосепаратор V=1,6м3 на газовой линии печей подогрева ПТБ-10 на ЦППН на месторождении "Кумколь"	АО "Тургай-Петролеум"	ТОО «Теплотехникс»	23.08.2010 24.08.2010	26.08.2010 – все разделы	13.09.2010 – ГП 16.09.2010 – ТХ,АС, геодезия 17.09.2010 – геодезия,АТХ	Эксп. заключ 14-0245/10 от 22.09.2010	
12	Установка 12 факельной свечи на ПСН месторождения Кызылкия	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО "PM Lucas Kazakhstan"	20.08.2010 02.09.2010	21.09.2010 – все разделы	--	В работе	Выданы все замечания. Проект на корректировке у проектировщиков
13	Расширение автозаправочной станции на терминале ТОО СП "КАМ" в станций Белкуль Кызылординской области	СП "КАМ"	ТОО "Сары Арка Мунай саласы"	23.08.2010 --	10.09.2010 - общ, ГП, ТХ	23.09.2010 – все разделы	В работе	Выданы все замечания. Проект на корректировке у проектировщиков
14	Нагнетательная линия от ВРП-2 до скважины 240 и от ВРП-18 до скважины 2004 на месторождений Кумколь	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	02.09.2010 16.09.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов

Примечание: по программам «100 школ,100 больниц» ПСД, объекты с заявленной стоимостью свыше 500 млн.тг. в базовых ценах 2001 года и объекты находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДПТ «Кызылордагоскспертиза»

Исп. Бурибаева А.Т.