

**РМК «Мемсараптама»
2010 жылдың «05» сәуір бұйрығының
1-ші қосымшасы**

**«Қызылорда аемсараптама» ЕМК қарауындағы жоба алдындағы, жоба-сметалық құжаттарының тізімі
(2011 жылдың «07» ақпан жағдайында)**

№	Құжаттама аты	Тапсырысшы	Бас жобалаушы	Келісім шарт жасалған күні	Бөлімдер бойынша ескертулер берілген күн	Ескертулерге жауап берілген күн	Сараптама қорытындысы берілген күн және сараптама жүргізу нәтижелері	Өзге мәлімдемелер
				Сараптама жұмыстарының басталған күні				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Білім объектітері бағдарламасы бойынша								
1	Қызылорда қаласындағы СПМК-70 аумағындағы 200 орындық жатақханасы бар 600 орындық кәсіптік-техникалық мектеп құрылысы	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	Қала құрылыс жобасының орталығы	22.10.2010	15.11.2010 – БЖ, СҚШ, ТХ, геология, геодезия, ЭЛ, ӘЖ, СК, ССК, ЖЖ, ҚОҚ 29.11.2010 – конструкторлық шешімдер және конструкция есептері. 18.12.2010 - ҚҰЖ	17.01.2010 – жобалау мекемесінің түзетілген сызбалар мен жауаптарды 15.03.2011ж. дейін әкеліп тапсыру мерзімі туралы хаты	Жұмыс барысында	17.11.2010 жобалаушыларға факс және электронды поштамен БЖ, СҚШ, ТХ, геодезия, геология, СК, ССК, ЭЛ, ӘЖ, ЖЖ, ҚОҚ бөлімдері бойынша ескертпелер жіберілді. 29.11.2010 күні КБ (конструкциялық есеп) бөлімінен ескертпе берілді. 22.12.2010 – ҚҰЖ жіберілді. Смета бөлімі сараптамаға тапсырылмады. Түзетілген сызбалар мен жауаптары тапсырылмады. Түзетілген сызбалар мен жауаптарды 15.03.2011ж. дейін әкеліп тапсыру мерзімі туралы хат алынды.
				28.10.2010				
Отын-энергетикалық кешені бағдарламасы бойынша								
1	Қызылорда қаласының 3 ірілендірілген кварталындағы «Төтенше жағдайдағы штабтар	Қызылорда облысының жұмылдыру	«Бак Нурлы Газ» ЖШС	10.12.2010	15.12.2010 – ГҚ, ҚОҚ, СМ 14.01.2010 –		Жұмыс барысында	10.12.2010ж. бастап қаралып жатыр 15.12.2010 – ГҚ, ҚОҚ,

	жұмыстарын ұйымдастыру жөніндегі» ММ-нің ғимаратын газбен қамту	дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялармен дүлей зілзалалардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасы		13.12.2010	мерзімінде түзетілген ЖСҚ әкелінбегені үшін кері қорытынды беру туралы хат			Смета бөлімдерден ескертелер берілді. ЭЖ, СҚ бөлімдері әкелінген жоқ. 15.01.11ж. Жетіспейтін құжаттарды және түзетілген сызбаларды әкеліп тапсыру туралы хат берілді. 19.01.2011ж. қажетті құжаттамаларды тапсыру мерзімін 07.02.2011ж. дейін созу туралы хат келді. Екінші рет мерзімін 17.02.2011 жылға дейін созу туралы хат келді.
2	«Қызылорда локомотив жөндеу депосының қазандығының қазандарын ілеспе газды пайдалануға ауыстыру» ЖЖ	«Қамқор Локомотив» ЖШС-нің Қызылорда локомотив жөндеу депосының филиалы	«Энергосервис» ЖШС	14.12.2010	15.12.2010 – ГЖ, ҚОҚ, геодезия, смета.	25.12.2010 – БЖ, ТХ, ГЖ, геодезия, ЭЖ, ҚОҚ 27.01.2011 – ЭҚ, АТМ, СҚ 28.01.2011 – геология, СҚ 31.01.2011 - ҚОҚ	Кері сараптамал. қорытынды 28.01.2011 ж. №14-0011/11	

Көлік нысандары бойынша:

1	Қызылорда қаласындағы темір жолдар арқылы өтетін жол өткелінің құрылысы. (Гүзету)	Қызылорда облысының ЖТ и АЖ басқармасы	«Геопроект» АҚ	07.12.2010 --	09.12.2010 – ЭЛ, смета және ЖҚ	09.12.2010 – ЭЛ, смета және ЖҚ 15.12.2010 – ЭЖ, СМ	Жұмыс барысында	Барлық бөлімдер тексеріліп, барлығы түзетілді. Ақшасы төленбегендіктен ЖСҚ тіркелмей тұр.
---	---	--	----------------	------------------	--------------------------------	---	-----------------	---

Қауіпті және техникалық күрделі объекттер бойынша:

1	Ақшабұлақ кен орнындағы блокты-топталған насос станциясы және суды алдын ала айдау кондырғысы	"КазГерМунай" ЖШС	"Мунайгаз Инжиниринг ЛТД" ЖШС	20.08.2010 20.08.2010	10.09.2010 – ТХ, ЭЛ, ҚОҚ, БЖиТ, геология, геодезия 15.09.2010 - СҚБ, АЖ, ӨС, ТС, АТП, СМ 13.12.2010 - ҚҰЖ	24.08.2010- ТЖА, ӨС, СМ 08.10.2010 – геодезия, геология 18.11.2010 – СҚБ. АЖ, ӨС, ЖЖ, АТП, СМ 06.12.2010 – ЖБ, СҚБ 17.01.2011 – ҚҰЖ 25.01.2011 - ҚҰЖ	Сараптамалық қорытынды 25.01.2011 ж. №14-0007/11	
---	---	-------------------	-------------------------------	--------------------------	---	---	--	--

2	Қызылорда қаласындағы Бөкейхан көшесінде орналасқан тәулігіне 450 көлікке май құятын №4 АЖБ құрылысы	«Гелиос» ЖШС	«Казнефтетранс» ЖШС	27.10.2010	30.11.2010 – БЖ, СҚБ, СҚШ, ЖЖ, ЭЛ, ӘЖ, СК, ССК, ТХ және геология	12.01.2011 – СҚ, СК, ЖЖ	Жұмыс барысында	30.11.2010ж барлық бөлімдері бойынша Тапсырыс берушіге локалды қорытынды берілді. 19.01.2011ж ЖЖ, СК, СК бөлімдері бойынша түзетілген сызбалар мен жауаптар әкелінді. Осы күні «Қызылорда мемсараптама» ЕМК-нда Тапсырыс берушінің және бас жобалаушының өкілдері (ЖБИ) болды. Қалған БЖ, СШ, ЭЖ, геология, ТХ, ӘТЖ бөлімдерінен жауаптар осы айдың соңына дейін болады деп сендірді. СЖТ әкелінбеген. Қала әкімінің қазіргі тұрған АЖБ-ін бұзып, жаңа АЖБ-ін салуға рұқсат ету туралы қаулысы дайындалып жатыр.
				11.11.2010				
3	Өнеркәсіптік өңдеу кезеңінде Блиновское кен орнын жайластыру	«СНПС-Ай Дан Мунай» АҚ	«НИПИнефтегаз» АҚ	10.11.2010	26.11.2010 – БЖ, ТХ, ЭЛ, ҚОҚ 15.12.2010 – инж. Изденістер 20.12.2010 – СҚБ 25.12.2010 –ТХ-дан түзету барысы	13.12.2010 –ТХ, ЭЛ 27.12.2010 – іргетас есебі 29.12.2010- ТХ 30.12.2010 – геодезия 24.01.2011 –ТХ 31.01.2011 –ТХ, геология	Сараптамалық қорытынды 31.01.2011ж №14-0023/11	
				23.11.2010				
4	ҚАМ Құмкөл кен орнындағы газтолтырғыш стансасына мұнайды шұғыл есептеу торбын орнату	«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ	«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ жобалау тобы	22.11.2010	09.12.2010 – ЖБ, БЖ, КБ, ТХ, ЭЛ, ҚОҚ	20.01.2010 – БЖ, ҚК, ҚОҚ, ЖБ, ТХ, ЭЖ 26.01.2011 - геология	Сараптамалық қорытынды 28.01.2011ж №14-0016/11	
				10.11.2010				
5	ҚАМ Арысқұм кен орнындағы толтырғыш стансасына мұнайды шұғыл есептеу торбын орнату	«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ	«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ жобалау тобы	22.11.2010	09.12.2010 – ЖБ, БЖ, КБ, ТХ, ЭЛ, ҚОҚ	20.01.2010 – БЖ, ҚК, ҚОҚ, ЖБ, ТХ, ЭЖ 28.01.2011 - СҚ	Сараптамалық қорытынды 28.01.2011ж №14-0017/11	
				10.11.2010				
6	Ащысай кен орнын жайластыру.	НК «ҚОР» АҚ	«ГеоКОД» АҚ	10.12.2010	21.12.2010 –	18.01.2011 –	Жұмыс	14.01.2011ж ескертпелерге

	Тарату желілері.			10.12.2010	барлық бөлімдер	инж.іздістіру	барысында	жауаптар және бастапқы деректер бойынша материалдар әкелінді, сызбалар әкелінбеді. 18.01.2011 ж. инж.іздістіру есебі қайта өңдеуде, толықтай түзетілмеген. Инж-геодез. іздістіру бөлімі түзетілген. Жобалық шешімдер бастапқы деректердің жетіспеушілігінен қайта өңдеуде (басжобалаушы тапсырыс берушіге сұрау салған).
7	«Арысқұм» кенішіндегі мұнайды жинау және дайындау жүйесіндегі резервуар паркін кеңейту. Дельта-В басқару жүйесі» ЖЖ	«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ	«ПетроКазахстанКумколь Ресорсиз» АҚ жобалау тобы	14.12.2010 14.12.2010	21.12.2010 – БЖ, ҚОҚ, СҚ, ЖЖ, ЭЖ 28.12.2010 – барлық бөлімдер	21.01.2011 – БЖ, СҚ, ЖЖ, ЭЖ, ТХ, СҚ 24.01.2010 – СҚ 31.01.2011 – БЖ	Сараптамалық қорытынды 31.01.2011ж №14-0024/11	
8	«Арысқұм» кенішіндегі Спутник-7-ні электрмен қамту» ЖЖ	«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ	"МунайГаз Инжиниринг" ЖШС	20.12.2010 20.12.2010	29.12.2010-ЖБ, ЭЖ, геодезия, ҚОҚ 06.01.2011 – СҚ 24.01.2011 – БЖ	14.01.2011 – ЭЖ, ҚОҚ 24.01.2011 – ҚОҚ, СҚ 25.01.2011 – трасса жоспары	Сараптамалық қорытынды 31.01.2011ж №14-0015/11	
9	«Арысқұм кенішінің мұнайды жинау және дайындау жүйесіндегі блокты-топталған насос станциясын кеңейту. Қосымша насос орнату»	"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" АҚ	"Казнефтегазконсалтинг" ЖШС	23.12.2010 23.12.2010	28.12.2010 – ЭҚ, ТХ, ҚОҚ 25.01.2011 – СҚ, БЖ	11.01.2011 – ТХ 04.02.2011 – ЭҚ, ТХ	Жұмыс барысында	Барлық ескертпелер берілді. ТХ, ЭҚ бөлімдері шешілді. СҚ бөлімі түзетуде. ҚОҚ, БЖ бөлімдері түзетуден кейін қайта өңделуде.
10	«Құмкөл кенішінің жалға алынған аумағындағы газды кешенді дайындау қондырғысына кіре берісінде сепаратор-тамшы аулау орнату» ЖЖ	АО "Тургай Петролеум"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	23.12.2010 23.12.2010	05.01.2011 – ТХ 11.01.2011 – ЭЖ, ЭГЖ, А 26.01.2011 – ЖБ, БЖ 28.01.2011 – СҚ	14.01.2010 – ТХ, ЭҚ	Жұмыс барысында	Барлық бөлімдер тексерілген. ТХ, ЭҚ, КИПиА бөлімдері түзетілгені. Қалған бөлімдер түзетілуде.
11	«Қызылқия» кенорнындағы ҚҚ 135, ҚҚ 217, ҚҚ 218, ҚҚ 220, ҚҚ 221, ҚҚ 223, ҚҚ 12, ҚҚ 17, ҚҚ	"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	"Казнефтегазконсалтинг" ЖШС	24.01.2011	02.02.2011 – БЖ, ЭҚ, топо-геодез.іздістіру	--	Жұмыс барысында	БЖ, ЭҚ, Геодезия бөлімдерінен ескертпелер берілді. Қалған бөлімдер

	19, ҚҚ 127, ҚҚ 128, ҚҚ 204, ҚҚ 208, ҚҚ 219 ұңғымаларын электрлендіру» ЖЖ	жобалау тобы		20.01.2011				сарапшыларда тексеруде жатыр.
12	«Арысқұм» кенорнындағы 6кВ электрмен қамту желілерін 1Көлд., 7Көлд., 8Көлд., 9Көлд., 7,20,30,104,113,118,123,131,135,141,142,143,145,146,210,212,213,300,407,412,413 ұңғымалары үшін ұлғайту» ЖЖ	"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" жобалау тобы	"Казнефтегазконсалтинг" ЖШС	24.01.2011 20.01.2011	02.02.2011 – БЖ, ЭҚ, топогеодез. іздестіру	--	Жұмыс барысында	БЖ, ЭҚ, Геодезия бөлімдерінен ескертпелер берілді. Қалған бөлімдер сарапшыларда тексеруде жатыр.
13	«Арысқұм кенішіндегі мұнай қабылдау алаңында қосымша өлшеу желілерінің блоктарын орнату» ЖЖ	"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" АҚ	"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" жобалау тобы	04.02.2011 03.02.2011	--	--	Жұмыс барысында	ЖСҚ сарапшыларда тексеруде жатыр.

Оптимизация объектері бойынша:

1	«Қызылорда қаласы Тасбөгет қыстағындағы 320 орынға арналған балалар бақшасы (бассейнді алып тастау) ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	"Крез-Сервис" ЖШС	23.12.2010 23.12.2010	30.12.2010 - СШ, ЖЖ, ЖТ, ЭЖ, ЭТЖ, СК, смета	17.01.2011 – ЖЖ, СК, ЭЖ, смета	Сараптамалық қорытынды 28.01.2011ж. № 14-0020/11	
2	«Қызылорда қаласы СПМК-70 ауданындағы 280 орынға арналған балалар бақшасы (бассейнді алып тастау)» ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	"Крез-Сервис" ЖШС	23.12.2010 23.12.2010	31.12.2010 – барлық бөлімдер	17.01.2011 – ЖЖ, СК, ЭЖ, смета	Сараптамалық қорытынды 28.01.2011ж. № 14-0019/11	
3	«Қызылорда қаласы ТИтов ауданы нөмірсіз 280 орынға арналған балалар бақшасы (бассейнді алып тастау)» ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	"Крез-Сервис" ЖШС	23.12.2010 23.12.2010	31.12.2010 – барлық бөлімдер	17.01.2011 – ЖЖ, СК, ЭЖ, смета	Сараптамалық қорытынды 28.01.2011ж. № 14-0021/11	

Ескерту: Президент Әкімшілігінің, Үкіметтің, ҚР құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері Агенттігінің бақылауындағы және Ақбұлақ бағдарламасы бойынша нысандар «Қызылорда мемсараптама» ЕМК-ның қарауында жоқ.

Орынд. Бөрібаева Ә.Т.