

**Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «07» февраля 2011 года)**

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
По программе «Объекты образования»								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроит-го проекта	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – ГП, АР, ТХ, геология, геодезия, ЭС, СС, ВК, НВК, ОВ, ТС, ООС 29.11.2010 - конструктивные решения и расчет конструкции 18.12.2010 - ПОС	17.01.2010 – письмо проектной организации о сроке предоставления откорректированных чертежей и ответов до 15.03.2010года	В работе	Локальные замечания по разделам ГП, АР, ТХ, геодезия, геология, ВК, НВК, ЭС, СС, ОВ, ТС, ООС отправлены генпроектировщику по факсу и электронной почте 17.11.2010г. Замечания по разделу конструктивная (расчет конструкции) выданы 29.11.2010года. По ПОС отправлен 22.12.2010г. Сметная документация на экспертизу еще не представлена. Откорректированные чертежи и ответы не получены. Получено письмо о сроке предоставления откорректированных чертежей и ответов до 15.03.2010

По программе топливно-энергетический комплекс

1	РП Газоснабжение здания ГУ по организации работы штабов при чрезвычайных ситуациях в 3 укр. квартале в г. Кызылорде	Управление по МП ГО, ОП и ЛАиСБ КО	ТОО "Бак Нурлы Газ"	10.12.2010	15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, смета 14.01.2010 - письмо о выдачи отрицательного заключения из за непредставления и откор. ПСД в срок	07.02.2011- письмо от заказчика о продлении срока корректировки до 17.02.2010	В работе	находится на рассмотрении с 10.12.2010г., выданы замечания по разделам ГС, ООС, СМ -15.12.2010, разделы ЭС, АС - не представлен. Выдано письмо о представлении недостающих документов и о представлении откорректированных чертежей от 15.01.11. Поступило письмо от 19.01.2011г. №11 о продлении срока по предоставлению необходимой документации до 07.02.2011г., вторично поступило письмо о продлении срока – до 17.02.2011
				13.12.2010				
2	РП Перевод котлов котельной Кызылординского локомотиворемонтного депо на использование попутного газа	Филиал Кызылординское локомотиворемонтное депо ТОО Камкор Локомотив	ТОО Энергосервис	14.12.2010	15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, геодезия, смета.	25.12.2010 – ГП, ТХ, ГС, геодезия, ЭС, ООС 27.01.2011 – ЭС, АТМ, АС 28.01.2011 – геология, АС 31.01.2011 - ООС	Отриц. Эксп. заключ №14-0011/11 от 28.01.2011	
				14.12.2010				

По объектам Транспорта:

1	РП "Строительство путепровода через железно дорожные пути в г. Кызылорда"	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области.	АО "Геопроект"	07.12.2010	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС 15.12.2010 – ЭС, СМ	В работе	Проверены все разделы, все разделы откорректированы. Не выполнен пункт договора по оплате.
				--				

по опасным и технически сложным объектам:

1	Блочно-кустовая насосная станция и установка предварительного сброса воды на месторождении "Акшабулак"	ТОО "КазГерМунай"	ТОО НПФ "Мунайгаз Инжиниринг ЛТД"	20.08.2010	10.09.2010 – ТХ, ЭС, ООС, ГПиТ, геология, геодезия 15.09.2010 -	24.08.2010- АТП, ПС, СМ 08.10.2010 – геология, геология 18.11.2010 – АС	Эксп. заключ №14-0007/11 от 25.01.2011 г.	
				20.08.2010				

					Замечания АС, АД, Пожаротушение, ТС, АТП, СМ 13.12.2010 - ПОС	30.11.2010 – ОЧ,ЭС 06.12.2010 – ОЧ,АС 17.01.2011 – ПОС 25.01.2011 - ПОС		
2	Строительство АЗС №4 на 450 з/сутки по ул. Букейхана в г. Кызылорде	ТОО "Гелиос"	ТОО "Казнефтетранс"	27.10.2010 11.11.2010	30.11.2010 - ГП, АС, АР, ОВ, ЭС, СС, ВК, НВК, ТХ и геология	12.01.2011 – АС, ВК, ОВ	В работе	Локальные заключения по всем разделам выданы 30.11.2010 года. Откорректированные чертежи и ответы официально получены только по разделам ОВ, АС и ВК 19.01.2011 г. В этот же день в ДГП "Кызылордагосэкспертиза" были представители Заказчика и генпроектировщик (ГИП). Заверили, что по остальным разделам ГП, АР, ЭС, геология, ТХ, СС ответы будут представлены до конца текущего месяца. АПЗ не представлено. оформляют постановление Акима города о разрешении строительства АЗС со сносом существующей АЗС.
3	Обустройство месторождения Блиновское на период промышленной разработки	АО "СНПС-АЙ ДАН МУНАЙ"	АО "НИПИнефтегаз"	10.11.2010 23.11.2010	26.11.2010 ГП, ТХ, ЭС, ООС 15.12.2010 – инж. изыскания 20.12.2010 – АС 25.12.2010 – ход корректировки по ТХ	13.12.2010 – ТХ, ЭС 27.12.2010 – расчет фундаментов 29.12.2010- ТХ 30.12.2010 – геодезия 24.01.2011 – ТХ 31.01.2011 – ТХ, геология	Эксп. заключ №14-0023/11 от 31.01.2011	
4	Установка оперативного узла учета нефти на ГНС КАМ Кумколь	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	22.11.2010 10.11.2010	09.12.2010 - ОЧ, ГП, КС, ТХ, ЭС, ООС	20.01.2011 – ГП, КС, ООС, ОЧ, ТХ, ЭС 26.01.2011 -	Эксп. заключ №14-0016/11 от 28.01.2011	

						геология		
5	"Установка оперативного узла учета нефти на НС КАМ Арыскуп"	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	22.11.2010 10.11.2010	09.12.2010 - ОЧ, ГП, КС, ТХ, ЭС, ООС	20.01.2011 – ГП, КС, ООС, ОЧ, ТХ, ЭС 28.01.2011 - АС	Эксп. заключ №14-0017/11 от 28.01.2011	
6	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	10.12.2010 10.12.2010	21.12.2010 – все разделы	18.01.2011 – инж. изыскания 07.02.2011 - геология	В работе	14.01.2011г. представлены ответы на замечания и материалы по исходным данным, чертежи не представлены. 18.01.2011 г. Отчет по инж.- геологическим изысканиям на доработке, были откорректированы не в полном объеме. Отчет по инж.-геодезическим изысканиям откорректирован. Проектные решения ещё на доработке, из-за недостаточности исходных данных (запрос генпроектировщика заказчику представлен).
7	Расширение резервуарного парка ССиПН на месторождений Арыскуп. Система управления Дельта-В	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	14.12.2010 14.12.2010	21.12.2010 – ГП, ООС, ВК, ОВ, ЭС 28.12.2010 – все разделы	21.01.2011 – ГП, ВК, ОВ, ЭС, ТХ, АС 24.01.2011 – АС 31.01.2011 – ГП	Эксп. заключ №14-0024/11 от 31.01.2011г	
8	РП "Электроснабжение Спутника 7 на м/р Арыскуп"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"	20.12.2010 20.12.2010	29.12.2010- ОЧ, ЭС, геодезия, ООС 06.01.2011 – АС 24.01.2011 – ГП	14.01.2011 – ЭС, ООС 24.01.2011 – ООС, АС 25.01.2011 – план трассы	Эксп. заключ №14-0015/11 от 28.01.2011	
9	РП "Расширение БКНС ССиПН Арыскуп. Установка дополнительного насоса"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	23.12.2010 23.12.2010	28.12.2010 – ЭС, ТХ, ООС 25.01.2011 – АС, ГП	11.01.2011 – ТХ 04.02.2011 – ЭС, ТХ	В работе	Все замечания выданы. Разделы ЭС, ТХ-снято. Раздел АС-на корректировке. Разделы ООС, ГП на доработке после корректировки.
10	РП Установка сепаратора-каплеуловителя на входе в УКПГ	АО "Тургай Петролеум"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	23.12.2010	05.01.2011 – ТХ 11.01.2011 –	14.01.2011 – ТХ, ЭС	В работе	проверены все разделы, откорректированы разделы

11	на контрактной территории м/р Кумколь	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	лтинг"	23.12.2010	ЭС,СС,А 26.01.2011 – ОЧ,ГП 28.01.2011 – АС			ТХ, ЭО, КИПиА, остальные разделы на корректировке
	РП "Электрификация скв КК 135,КК217, КК 218,КК 220,КК 221,КК 223, КК 12, КК 17, КК 19, КК 19,КК 127, КК 128,КК 204, КК 208, КК 219 на м/р Кызылкия"		"Казнефтегазконсалтинг"	24.01.2011	02.02.2011 - ГП, ЭС, по топографо-геодезическим изысканиям	--	В работе	Выданы замечания по ГП, ЭС, геодезии, Остальные разделы на рассмотрении у экспертов
				20.01.2011				
12	РП "Расширение линий электроснабжения 6 кВ на м/р Арысум для скв. 1 Гор, 7Гор, 8Гор, 9Гор, 7, 20, 30, 104, 113, 118, 123, 131, 135, 141, 142, 143, 145, 146, 210, 212, 213, 300, 407, 412, 413".	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	"Казнефтегазконсалтинг"	24.01.2011	02.02.2011 - ГП, ЭС, по топографо-геодезическим изысканиям	--	В работе	Выданы замечания по ГП, ЭС, геодезии, Остальные разделы на рассмотрении у экспертов
				20.01.2011				
13	РП "Установка дополнительного БИЛ на ПИИ м/р Арысум"	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	04.02.2011	--	--	В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов
				03.02.2011				

По объектам оптимизации:

1	Детский сад на 320 мест в пос. Тасбугет г. Кызылорда (исключение бассейна)	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	23.12.2010	30.12.2010 - АР, ОВ, ТС, ЭС, СС, ВК, смета	17.01.2011 – ОВ, ВК, ЭО, смета	Эксп. заключ № 14-0020/11 от 28.01.2011г.
				23.12.2010			
2	Детский сад на 280 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорда (исключение бассейна)	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	23.12.2010	31.12.2010 – все разделы	17.01.2011 – ОВ, ВК, ЭО, смета	Эксп. заключ № 14-0019/11 от 28.01.2011г.
				23.12.2010			
3	РП "Детский сад на 280 мест в районе Титова б/н г. Кызылорда" (исключение бассейна)	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	23.12.2010	31.12.2010 – все разделы	17.01.2011 – ОВ, ВК, ЭО, смета	Эксп. заключ № 14-0021/11 от 28.01.2011г.
				23.12.2010			

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК и по программе Акбулак отсутствуют на рассмотрении в ДПП «Кызылордагосэкспертиза»

Исп. Бурибаева А.Т.