

Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «13» июня 2011 года)

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
По программе «Объекты образования»								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроительного проекта	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – генплан, арх.-строительные, технологические решения, геология, геодезия, электроснабжение, слаботочные сети, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, тепловые сети, охрана окружающей среды 29.11.2010 - конструктивные решения и расчет конструкции 18.12.2010 – проект организации строительства	17.01.2010 – письмо проектной организации о сроке предоставления откорректированных чертежей и ответов до 15.03.2010 года 16.03.2011 – архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, конструкции железобетонные, технологические решения	Отриц. эксп. заключ №14-0054/11 от 29.03.2011г.	ПСД на корректировке по замечаниям официально оформленного заключения

					19.04.2011 - конструктивные решения, расчет конструкций, архитектурно- строительные решения, электроснабжение , тепловые сети, отопление и вентиляция и геология			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

в т.ч. по объектам оптимизации:

1	РП "Казахско-турецкий лицей на 500 мест в г.Кызылорда. Корректировка"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО ПСК "Казархстрой"	16.03.2011	18.03.2011 -ГП, архитектурно- строительные решения, строительные решения, тепловые сети, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение и слаботочные сети 05.04.2011 - смета	11.04.2011 – архитектурно- строительные решения 13.04.2011- технологические решения 15.04.2011 - генплан, слаботочные сети, электроосвещение, электромотажные, эскизный проект, ответы на замечания. 22.04.2011 – частично технологические решения 28.04.2011 – отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация 12.05.2011 – отопление и вентиляция, электроснабжение 13.05.2011г. строительные решения 18.05.2011 – тепловые сети	В работе	Замечания по всем разделам выданы от 18.03.2011г. Замечания по разделу СМ выдано 05.04.2011 года. Замечания по разделу АР по блоку учебный корпус, спортивный корпус и пищеблоку снято. 28.04.2011 года получены откорректированные чертежи и ответы по разделам ОВ, ВК, НВК учебного и спального корпусов. Замечания сняты частично. 12.05.2011г. получены чертежи и ответы по разделам КЖ, КМ, ОВ. 03.05.2011 получены откорректированные чертежи и ответы по АС, расчеты, 18.05.2011г. - дополнительно ответы по ОВ, ТС, 23.05.2011 г. откорректированные чертежи и ответы по разделу ОВ. 02.06.2011 года получены откорректированные расчеты конструкции и сметная документация. 10.06.2011 г. получены расчеты конструкции в диске. Представленные разделы на проверке у экспертов
				16.03.2011				

2	РП "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Келинтобе Жанакорганского района"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «АбзалПроектКонсалтинг»		23.0.5.2011 – отопление и вентиляция дополнительно 02.06.2011 – смета, расчеты конструкций 07.06.2011 – электротехническая часть 10.06.2011 – расчеты конструкций дополнительно	В работе	Откорректированные разделы представляются на рассмотрение частично по отдельным вопросам.
				20.04.2011			
				20.04.2011			
				27.04.2011 – строительные решения, слаботочные сети, электроснабжение, геология, геодезия	20.05.2011г. – котельная, тепловые сети, 23.05.2011г. – генплан, общая часть, 24.05.2011г. – строительные решения, технологические решения		Замечания выданы 27.04.2011 года (АС, ЭС, СС, геология и геодезия) и 11.05.2011г. (АР, ГП, ОВ, ТС, НВК, ВК, ТХ, смета). Откорректированные ответы и чертежи получены по разделам геология, геодезия, ВК, ОВ, ГП, АР, ТХ и АС. Сняты замечания по разделам АР, ТХ, геология, геодезия, ОВ и ВК. По разделу ГП замечания сняты частично. По результатам рассмотрения раздела АС выполненного чертежа с антисейсмическими мероприятиями выданы повторные замечания 07.06.2011г. Отсутствует ответ по разделам ЭС, СС и согласования по РП, фасады.

По объектам образования

1	РП "Детский сад на 280 мест в кенте Торетам Кармакшинского района."	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	30.05.2011	09.06.2011 – геология, геодезия, общая часть, архитектурно-строительные решения, генплан, конструктивные решения, технологические решения, отопление и	В работе	Замечания по всем разделам выданы генпроектировщику 09.06.2011 года.
				30.05.2011			

					вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, проект организации строительства, смета			
2	РП Детский сад на 280 мест в кенте Айтеке би Казалинского района."	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	30.05.2011	09.06.2011 – геология, геодезия, общая часть, архитектурно-строительные решения, генплан, конструктивные решения, технологические решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, проект организации строительства, смета	09.06.2011 – геология, геодезия 10.06.2011 – отопление и вентиляция, тепловые сети	В работе	Замечания по всем разделам выданы генпроектировщику 09.06.2011 года.
				30.05.2011				
3	РП "Детский сад на 280 мест в г.Аральск Аральского района."	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	30.05.2011	09.06.2011 – геология, геодезия, общая часть, архитектурно-строительные решения, генплан, конструктивные решения, технологические решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, проект	09.06.2011 – геология, геодезия 10.06.2011 – отопление и вентиляция, тепловые сети	В работе	Замечания по всем разделам выданы генпроектировщику 09.06.2011 года.
				30.05.2011				

					организации строительства, смета			
4	РП "Школа на 600 мест в а.Суттикудык Жанакорганского района."	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	30.05.2011	09.06.2011 – геология, геодезия, общая часть, архитектурно-строительные решения, генплан, конструктивные решения, технологические решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, проект организации строительства, смета	09.06.2011 – геология, геодезия 13.06.2011 – отопление и вентиляция, тепловые сети	В работе	Замечания по всем разделам выданы генпроектировщику 09.06.2011 года.
				30.05.2011				

По объектам здравоохранения

1	РП " Строительство районной поликлиники на 250 посещений в смену в поселке Жосалы Кармакшинского района."	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО «АбзалПроектКонсалтинг»	13.05.2011	31.05.2011 - геология, смета, отопление и вентиляция, тепловые сети, лечебное газоснабжение, электроснабжение, слаботочные сети, электроосвещение, пожарная сигнализация 10.06.2011 – архитектурно-строительные решения, архитектурные решения, генплан, технологические		В работе	Выданы замечания по всем разделам 31.05.2011 и 10.06.2011г.
				13.05.2011				

2	РП "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле Алдашбай ахун Кармакшинского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "СанжарПроектСервис"	18.05.2011	решения, водопровод и канализация, геодезия, общая часть 03.06.2011 – общая часть, геология, геодезия, генплан, строительные решения, технологические решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, тепловые сети, электроснабжение, проект организации строительства, смета		В работе	Локальные заключения по всем разделам выданы генпроектировщику - ТОО "СанжарПроектСервис" 03.06.2011 года.
				18.05.2011				
3	РП "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области".	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "СанжарПроектСервис"	18.05.2011	03.06.2011 – общая часть, геология, геодезия, генплан, строительные решения, технологические решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, тепловые сети, электроснабжение, проект организации строительства, смета		В работе	Локальные заключения по всем разделам выданы генпроектировщику - ТОО "СанжарПроектСервис" 03.06.2011 года.
				18.05.2011				
4	РП "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле Малибаева Сырдарьинского района	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "СанжарПроектСервис"	18.05.2011	03.06.2011 – общая часть, геология, геодезия, генплан,		В работе	Локальные заключения по всем разделам выданы генпроектировщику - ТОО "СанжарПроектСервис"
				18.05.2011				

	Кызылординской области."				строительные решения, технологические решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, тепловые сети, электроснабжение, проект организации строительства, смета			03.06.2011 года.
5	РП "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ауле Косуйенки Жанакорганского района Кызылординской области".	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "СанжарПроектСервис"	18.05.2011 18.05.2011	03.06.2011 – общая часть, геология, геодезия, генплан, строительные решения, технологические решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, тепловые сети, электроснабжение, проект организации строительства, смета		В работе	Локальные заключения по всем разделам выданы генпроектировщику - ТОО "СанжарПроектСервис" 03.06.2011 года.

По жилищной программе

1	РП " 18 кв. арендного ж/дома №5 в жилом квартале по ул. Амангельды в п. Тасбугет"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "КызылордаЖобаКурылыс"	10.05.2011 10.05.2011	27.05.2011 – генплан, архитектурно-строительные решения, строительные решения, отопление и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение	10.06.2011 – архитектурно-строительные решения, водопровод и канализация	В работе	27.05.2011 выданы замечания по всем разделам, объект на корректировке 10.06.2011 представлены откорректированные разделы архитектурно-строительные решения, водопровод и канализация
---	---	------------------------------------	----------------------------	--------------------------	--	--	----------	--

					, слаботочные сети, водопровод и канализация, смета			
2	РП "24 кв. арендного дома №3 в жилом квартале по ул.Амангельды в пос. Тасбугет."	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "КызылордаЖо баКурылыс"	10.05.2011	25.05.2011 – генплан, архитектурно-строительные решения, строительные решения, отопление и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение, слаботочные сети, водопровод и канализация, смета	10.06.2011 – архитектурно-строительные решения, водопровод и канализация	В работе	25.05.2011 выданы замечания по всем разделам, 10.06.2011 представлены откорректированные разделы архитектурно-строительные решения, водопровод и канализация
				10.05.2011				
3	РП " 24кв арендного ж/дома №4в жилом квартале по ул.Амангельды в п. Тасбугет"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "КызылордаЖо баКурылыс"	19.05.2011	25.05.2011 – генплан, архитектурно-строительные решения, строительные решения, отопление и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение, слаботочные сети, водопровод и канализация, смета	10.06.2011 – архитектурно-строительные решения, водопровод и канализация	В работе	25.05.2011 выданы замечания по всем разделам, 10.06.2011 представлены откорректированные разделы архитектурно-строительные решения, водопровод и канализация
				19.05.2011				

По программе топливно-энергетический комплекс

1	РП Газоснабжение здания ГУ по организации работы штабов при чрезвычайных ситуациях в 3 укр. квартале в г. Кызылорде	Управление по МП ГО, ОП и ЛАиСБ КО	ТОО "Бак Нурлы Газ"	10.12.2010	15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, смета 14.01.2010 - письмо о выдачи отрицательного заключения из за непредставлении	07.02.2011- письмо от заказчика о продлении срока корректировки до 17.02.2011 18.02.2011 – тех.заключение	В работе	Было выдано письмо о представлении недостающих документов и о представлении откорректированных чертежей от 15.01.11г. Поступило письмо от 07.02.2011г. №06.01-89 о продлении срока по предоставлению необходимой документации до 17.02.2011г. Представлено техзаключ.
				13.12.2010				

					откор. ПСД в срок			паспорт котла. Откорректированные чертежи замечаниям не представлены. Выданы замечания по разделам ГС, ОЧ, СМ, а остальные разделы геодезия, ЭС, АС и внутреннее газоснабжения для рассмотрения не представлены.
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

По объектам Транспорта:

1	РП "Строительство путепровода через железнодорожные пути в г.Кызылорда"	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области.	АО "Геопроект"	07.12.2010	09.12.2010 – электроснабжение, смета и тепловые сети	09.12.2010 – электроснабжение, смета и тепловые сети 15.12.2010 – электроснабжение, смета 16.02.2011 – электроснабжение, водоснабжение и канализация, охрана окружающей среды, смета	В работе	По всем разделам выданы замечания от 09.12.2010 г., Выполнена проверка по всем разделам проекта. Зарегистрировано локальное заключение от 01.03.2011 г. Произведена оплата 30%. 13.05.2011г. направлено письмо о решении заказчиком вопросов о включении не рассмотренных видов работ в задание на проектирование
				29.04.2011				

По программе Ак булак:

1	РП "Строительство линии подводки водопровода для жилых домов в н.п.Актобе Кармакшинского района."	ГУ "Отдел строительства Кармакшинского района"	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	19.05.2011	26.05.2011 - общая часть, наружное водоснабжение, конструктивные решения, генплан, смета	30.05.2011 - общая часть, наружное водоснабжение, конструктивные решения, генплан, смета	Эксп.заключ №14-0116/11 от 31.05.2011г.	
				19.05.2011				
2	РП "Строительство линии подводки водопровода для жилых домов в н.п.Бесарык Сырдарьинского района Кызылординской области."	ГУ "Отдел строительства Сырдарьинского района"	ТОО"Промстройпроект"	18.05.2011	30.05.2011 - общая часть, наружное водоснабжение, конструктивные решения, генплан, смета	03.06.2011 – откорректированные чертежи и ответы по всем разделам 08.06.2011 - ПОС	В работе	30.05 выданы замечания по разделам общая часть, наружное водоснабжение, конструктивные решения, генплан, смета представленные откорректированные чертежи на проверке у экспертов
				18.05.2011				
3	РП "Строительство линии подводки водопровода для жилых домов в н.п. Акжар Кармакшинского района."	ГУ "Отдел строительства Кармакшинского района"	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	23.05.2011	26.05.2011 - общая часть, наружное водоснабжение, конструктивные решения, генплан, смета	30.05.2011 - ОЧ, ГП, НВ, КС и СМ	Эксп.заключ №14-0115/11 от 31.05.2011г	
				23.05.2011				

По опасным и технически сложным объектам:

1	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	10.12.2010 10.12.2010	21.12.2010 – все разделы	18.01.2011 – инж. изыскания 07.02.2011 – геология 17.03.2011 – электрохимзащита, технологические решения	Отриц. эксп. заключ №14-0059/11 от 31.03.2011г.	Проект на корректировке по замечаниям
2	РП "Расходный склад нефти и нефтепродуктов в южной промышленной зоне г. Кызылорда"	ТОО "Диал Кызылорда"	ТОО "ЭНКИ-БИПС"	18.03.2011 18.03.2011	19.04.2011 – общая часть, технологические решения, архитектурно-строительные решения, генплан, автоматизация технологических процессов, конструктивные решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, проект организации строительства 08.06.2011 – гидрогеология, ООС 09.06.2011 – железнодорожный путь	17.05.2011 – АС, ОВ, ВК 01.06.2011 - генплан, технологические решения, электроснабжение 10.06.2011 – конструктивные решения	В работе	Замечания выданы 19.04.2011г. По представленным откорректированным разделам КС-АС, НВ-ВК, ОЧ, ТС-ОВ, ГП, ГХ, ЭС, не сняты замечания по разделам КС, КЖ, КМ и ГП. 10.06 представлены откорректированные расчеты по КС, раздел ПОС (первоначально), 09.06 выданы локальные заключения по разделам ОСС, Бурения и железнодорожный путь
3	РП "Расширение ПСН на м/р Кызылкия"	Проектная группа АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	АО НИПИнефтегаз	01.04.2011 01.04.2011	29.04.2011 – общая часть, генплан, электроснабжение, технологические решения, электроснабжение, охрана окружающей среды	20.05.2011 – общая часть 06.06.2011 - генплан, электроснабжение, технологические решения, электроснабжение, охрана окружающей среды	Эксп. заключ №14-0136/11 от 10.06.2011г	

4	РП "Склад нефтепродуктов ТОО "Гелиос" объемом резервуарного парка 4 400 м3 раположенный в г. Кызылорда. Южная промзона"	ТОО "Гелиос"	ТОО "Казнефетранс "	01.06.2011			В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов
				01.06.2011				
5	РП "Установка узла учета нефти Системы измерения качества и количества нефти (СИКН) на 8" трубопроводе Промежуточной насосной перекачивающей станции (ПНПС) Арыскуп от Цеха подготовки и перекачки нефти (ЦППН) Арыскуп"	Проектная группа АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО "Казнефтегазко нсалтинг"	10.06.2011			В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов
				10.06.2011				

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДПП «Кызылордагосэкспертиза»

Исп. Абдуллина Г.А.