

Приложение 1
к приказу РГП «Госэкспертиза»
от «05» апреля 2010 года

Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «16» января 2012 года)

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
По программе «Объекты образования»								
1	РП «Школа на 900 мест по ул.Ипподром г.Кызылорда»	Управление строительства Кызылординской области	ТОО АПБ «Ак-Ниет»	31.08.2011 31.08.2011	06.09.2011 – направлено письмо 28.11.2011 – геол, геод, общ, ГП, АР, ТХ, ОВ, ВК, ЭС, СС	21.09.2011 – проект доукомплектован по замечаниям 07.11.2011 – наружные сети водоснабжения и канализации, электроснабжение 05.12.2011 - Привязанные чертежи ГП, АР, ТХ, КЖ по блокам А, В, И, Д, Ж, Л и КМ по блокам А, В; ОВ, ВК, СС, ПС, ЭО, ЭМ, НВК, напорная канализация	В работе	Все замечания по разделам сняты кроме сметной документации
2	РП «Школа на 900 мест по ул.Коркыт ата г.Кызылорда»	Управление строительства Кызылординской области	ТОО АПБ «Ак-Ниет»	31.08.2011 31.08.2011	06.09.2011 – направлено письмо 28.11.2011 – геол, геод, общ, ГП, АР, ТХ, ОВ, ВК, ЭС, СС	21.09.2011 – проект доукомплектован по замечаниям 07.11.2011 – наружные сети водоснабжения и канализации, электроснабжение, теплоснабжение, архитектурные решения 05.12.2011 - Привязанные чертежи, ГП, АР, ТХ, КЖ по блокам А, В, И, Д, Ж, Л и КМ по блокам А, В; ОВ, ВК, СС, ПС, ЭО, ЭМ, НВК, напорная канализация, ТС.	В работе	Все замечания по разделам сняты кроме сметной документации

3	РП "Детский сад №3 санаторного типа на 90 мест	Управление строительства Кызылординско й области	ТОО "Тим-сервис"	03.11.2011 03.11.2011	09.11.2011 - генплан, строительные решения (ниже 0.000), общая часть, геодезия и геология 11.01.2012 – ВК, ОВ, ЭС, СС	11.11.2011 - генплан, строительные решения (ниже 0.000), общая часть, геодезия и геология 29.11.2011 - Доукомплектация: Генплан, Альбом детский сад ТХ, ВК, ОВ, ЭО, ПС, СС. Альбом котельная АС, ТМ, ВК, ЭО; Альбом уборная на 2 очка АС, ЭО	В работе	11.01.2012 Выданы замечания по разделам водопровод, канализация, отопление и вентиляция, электроснабжение, слаботочные системы.	
Объекты здравоохранения									
1	РП «Многопрофильная областная детская больница на 200 коек в г.Кызылорда.»	Управление строительства Кызылординско й области	ТОО «Промстройпроект»	19.07.2011 19.07.2011	03.08.2011 – письмо о том, что на данное время не решена оптимизация проекта в части планировочного решения 28.10.2011г. заказчику и проектировщику направлено письмо о ходе доработки объекта и расторжении договора в одностороннем порядке 16.11.2011 – ответ на письмо о проведении совещания с участием экспертов и заказчика	02.11.2011 – письмо о проведении совещания с участием экспертов и заказчика 23.11.2011 - Откорректированные чертежи по разделам АР, ОВ, СС, Часофикация, Охранная сигнализация, ПС, ЭО, ЭМ-1; Согласованные фасад и план 1-го этажа, заключение СЭС, согласование облздрава 26.12.2011 откорректированный генплан	В работе	28.09.2011г. и 28.10.2011 года в адрес Заказчика и генпроектировщика направлены письма о ходе экспертизы и проблемах по оптимизации. 23.11.2011 года получены чертежи и ответы по разделам ОВ, АР, ЭС, СС (ЧС, ОС, ПС). По разделу ответы даны выборочно. Замечания не сняты. 13.12.2011 года проведено техническое совещание с участием представителей заказчика, генпроектировщика и ДГП "Кызылордагосэкспертизы" по ходу экспертизы. По результатам совещания составлен протокол. Не представлены откорректированные чертежи: АС, КЖ, расчеты, ВК, .Необходимо продлить срок действия АПЗ, ТУ. Отсутствуют согласование РП с надзорными органами.	
2	РП "Строительство центральной районной больницы на 150 коек в п. Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординско й области	ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"	02.12.2011	12.12.2011 инженерные изыскания, генеральный план, архитектурные решения, АС 20.12.2011 АС, отопление и вентиляция, эс	15.12.2011 АС, АР 11.01.2012 генеральный план, инженерные изыскания	В работе	По всем разделам выданы замечания. Проект на корректировке у проектировщика	
3	РП "Сельская поликлиника на 100 посещений в смену в кенте Торетам Кармакшинского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординско й области	ТОО "Проектсервис"	29.12.2011			В работе		
Объекты по программе топливно-энергетический комплекс									
	РП "Электроснабжение топливно-энергетического	АО КРЭК	АО КРЭК	26.12.2011	27.12.2011 замечания по разделам общая часть, геодезия,	09.01.2012 откорректированные -ПЗ,	В работе	Выданы замечания по разделам смета, общая часть,	

	комплекса Казахстан, расположенного в Казалинском районе, кент Айтеке би, ул Михайлюк".				электроснабжение, смета	электрическая часть, ответы на замечания-по общей части, ГП, АС, инженерно-геодезическим изысканиям, заключения СЭС, экологической экспертизы 16.01.2012 откорректированный СД и ответы на замечания		электроснабжение, геодезия, АС, ГП.
Объекты опасные и технически сложные:								
1	РП «Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии»	АО НК «Жор»	АО «ГеоКОД»	10.12.2010 10.12.2010	21.12.2010 – все разделы 29.03.2011г. – информация о ходе корректировки 04.08.2011 – письмо об устранении замечаний по разделу ООС	18.01.2011 – инж.изыскания 07.02.2011 – геология 17.03.2011 – электрохимзащита, технол. решения 15.08.2011 – ответы на доп замечания по разделу ООС	Отриц. Эксп. заключ №14-0059/11 от 31.03.2011г.	Выдано отрицательное заключение. Проект приостановлен в связи с предоставлением заказчиком взаимосвязанного рабочего проекта «Обустройство устьев 36 скважин и 8 блоков гребенок на месторождении Ащисай»
2	РП «Склад нефтепродуктов ТОО «Гелиос» объемом резервуарного парка 4 400 м3, расположенный в г. Кызылорда. Южная промзона»	ТОО «Гелиос»	ТОО «Казнефетранс»	01.06.2011 01.06.2011	24.06.2011 – инженерные изыскания, генплан, технологические решения, тепловые сети, отопление и вентиляция, электроснабжение 11.07.2011 – Строительные решения, наружное водоснабжение и канализация, общая часть 17.08.2011 – письмо с напоминанием срока корректировки 07.09.2011 – направлено письмо о ходе корректировки 04.11.2011 – выдано письмо по ходу исполнения корректировки (повторно) и при отсутствии ответов, вынужденного оформления отрицательного заключения 14.11.2011 – комментарии к ответам на замечания	26.07.2011 – отопление и вентиляция, тепловые сети, генплан 26.08.2011 – архитектурно-строительные решения, генплан, технология, наружное водоснабжение и канализация 01.09.2011 – отопление и вентиляция 03.10.2011 – технологические решения 15.11.2011 – согласования по проекту 20.12.2011 – чертежи, ответы на замечания	В работе	Не в полном объеме устранены замечания по технологическим решениям
3	РП «Газоснабжение сжиженным газом завода по производству пищевой соли АО «Аралтуз» в пос. Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области.»	АО «Аралтуз»	ТОО «ИН»	22.06.2011 22.06.2011	11.07.2011 – геология 15.07.2011 – строительные решения, общая часть, оценка воздействия на окружающую среду, технологические решения, электроснабжение 26.09.2011 – письмо об истечении срока корректировки 04.11.2011 – выдано письмо о ходе корректировки проекта	13.07.2011 – геология 17.10.2011 – общая часть, архитектурно-строительные решения, технологическая часть, электроснабжение 22.11.2011 – письмо об энергообеспечении завода	В работе	По технологическим решениям не решен вопрос по вместимости наземной резервуарной установке.

4	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии с обустройством скважин №313, 314, 315, 316, 246, 251, 242, 243 с подъездными дорогами".	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	11.11.2011 11.11.2011	15.12.2011 - ГП, АС, ЭС, ТХ, АД, геология и геодезия	29.12.2011г ГП, АС, ЭС, ТХ, АД, геология	В работе	Замечания по всем разделам (геология, геодезия, ЭС, ГП, АД, ТХ, АС) выданы генпроектировщику ТОО "Геокод" 15.12.2011г. Откорректированные чертежи и ответы получены 29.12.2011г. (кроме геодезии). Находятся на проверке у экспертов	
5	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии с обустройством скважин №226, 247, 248, 316, 250, 253 с подъездными дорогами"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	14.11.2011 14.11.2011	15.12.2011 - ГП, АС, ЭС, ТХ, АД, геология и геодезия	29.12.2011г ГП, АС, ЭС, ТХ, АД, геология	В работе	Замечания по всем разделам (геология, геодезия, ЭС, ГП, АД, ТХ, АС) выданы генпроектировщику ТОО "Геокод" 15.12.2011г. Откорректированные чертежи и ответы получены 29.12.2011г. (кроме геодезии). Находятся на проверке у экспертов	
6	РП "Строительство АЗС на 250 заправок в сутки по ул. Р.Баглановой №260 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"	АО "РЗА"	АО "РЗА"	06.12.2011 06.12.2011	22.12.2011 Замечания по разделам НВК, ЭС, геология, геодезия, ОВ, КЧ 26.12.2011 Замечания по разделам ГП, ТХ 06.01.2012 Замечания по разделу ОВОС		В работе	Проект находится на корректировке у проектировщика	
7	РП "Строительство АЗС на 250 заправок в сутки по ул. Т.Рыскулова №1В в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"	АО "РЗА"	АО "РЗА"	06.12.2011 06.12.2011			В работе	Проект находится на корректировке у проектировщика0	
8	РП "Система сбора нефти и обустройство скважин на м/р Кызылкия. Электроснабжение ВЛ-6кВ для спутников С-9, С-10, Манифольда М-1 и скважин 251, 252, 256, 261, 265, 267, 273, 275, 281, 136".	АО "ПетроКазахстан КумкольРесорси з"	ТОО "Казнефтегаз консалтинг"	26.12.2011			В работе		
9	РП "Расширение ЦУГ месторождений Арыскуп и Кызылкия"	АО "ПетроКазахстан КумкольРесорси з"	ТОО "КАТЭК"	11.01.2012			В работе		
Дорожная карта бизнеса - 2020									
1	РП "Строительство наружных инженерных сетей к теплице в г. Кызылорда"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "SK-DOSET"	15.12.2011 15.12.2011	20.12.2011 - ГП, ЭС, ГС, АС, смета, геодезия и геология	23.12.2011г. Ответы по разделам АС, геология 09.01.2012 ЭС	В работе	Договор от 15.12.2011г. Замечания по всем разделам выданы генпроектировщику 20.12.2011г. Откорректированные чертежи и ответы получены по	

								разделам ЭС,ГС,ГП,СМ 23.12.2011г. Ответы по разделам АС,геология получены 29.12.2011г. Замечания по ГС не сняты. Геология на проверке. Заключения по РП не представлены.
по программе "Занятости 2020"								
1	РП " Инфраструктура 8 арендного жилья по программе "Занятости 2020" в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области "	Отдел строительства Казалинского района	ТОО "Казгеоплан"	30.12.2011	13.01.2012 Замечания по -общая часть, инженерная геодезия, генеральный план (план трассы), электротехническая часть, строительное решение, сметная документация и мониторинг цен		В работе	Находится на корректировке от 13.01.2012г. разделы: ОЧ, строительное решение, план трассы, геодезия , электротехническая часть, сметная документация и мониторинг цен.

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в
ДТП «Кызылордагосэкспертиза»
Исп. Шек М.Д.