

**Перечень**  
**предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении**  
**в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»**  
(по состоянию на «17» января 2011 года)

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>По программе Питьевая вода</b>								
12	РП Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Шижага Аральского района Кызылординской области	Отдел строительства Аральского района	ТОО"Промстройпроект"	06.12.2010	27.12.2010 - ГП, АС, ЭС, СС, ТХ (ВК НВК), ОВ, геология и смета	30.12.2010 – ОВ, НВК,ЭС, геология 11.01.2010 – ПЗ, ЭС, ОВ,НВ 12.01.2010 - Смета	В работе	Разделы геология, ЭС, НВ,ГП, ОВ - сняты по замечаниям. Разделы ПОС , геодезия - не представлены после корректировки, Представленные 11.01.2010 г. откорректированные разделы АС и Смета на повторном рассмотрении у экспертов
				06.12.2010				
13	РП Реконструкция и расширение систем водоснабжения водопроводных сетей в пос. Жаксыккылыш Аральского района	Отдел строительства Аральского района	ТОО "Промстройпроект"	06.12.2010	13.12.2010 – все разделы	30.12.2010 – НВК,ЭС,геология 11.01.2010 – ПЗ, ЭС, ОВ,НВ 12.01.2010 - Смета	В работе	Разделы геология, ЭС, НВ,ГП, ОВ - сняты по замечаниям. Разделы ПОС , геодезия - не представлены после корректировки, Представленные 11.01.2010 г. откорректированные разделы АС и Смета на повторном рассмотрении у экспертов
				06.12.2010				
<b>По программе «Объекты образования»</b>								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием	Управление строительства	Центр градостроит-го	22.10.2010	15.11.2010 – ГП, АР, ТХ,	17.01.2010 – письмо проектной	В работе	Локальные замечания по разделам ГП, АР, ТХ,

	на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Кызылординской области	проекта	28.10.2010	геология, геодезия, ЭС, СС, ВК, НВК, ОВ, ТС, ООС 29.11.2010 - конструктивные решения и расчет конструкции 18.12.2010 - ПОС	организации о сроке предоставления откорректированных чертежей и ответов до 15.03.2010года		геодезия, геология, ВК, НВК, ЭС, СС, ОВ, ТС, ООС отправлены генпроектировщику по факсу и электронной почте 17.11.2010г. Замечания по разделу конструктивная (расчет конструкции) выданы 29.11.2010года. По ПОС отправлен 22.12.2010г. Сметная документация на экспертизу еще не представлена. Откорректированные чертежи и ответы не получены. Получено письмо о сроке предоставления откорректированных чертежей и ответов до 15.03.2010
--	---	------------------------	---------	------------	--	--	--	---

**По программе топливно-энергетический комплекс**

5	РП Газоснабжение здания ГУ по организации работы штабов при чрезвычайных ситуациях в 3 укр. квартале в г. Кызылорде	Управление по МП ГО, ОП и ЛАиСБ КО	ТОО "Бак Нурлы Газ"	10.12.2010	15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, смета	14.01.2010 - письмо о выдачи отрицательного заключения при	В работе	находится на рассмотрении с 10.12.2010г., выданы замечания по разделам ГС, ООС,СМ -15.12.2010, раздел ЭС, АС - не представлен.Выдано письмо о представлении недостающих документов и о представлении откорректированных чертежей от 15.01.11
				13.12.2010				
6	РП Перевод котлов котельной Кызылординского локомотиворемонтного депо на использование попутного газа	Филиал Кызылординское локомотиворемонтное депо ТОО Камкор Локомотив	ТОО Энергосервис	14.12.2010	15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, геодезия, смета.	25.12.2010 – ГП, ТХ, ГС, геодезия, ЭС, ООС	В работе	Выдано на корректировку раздел, на рассмотрении разделы ГП и АС. По разделу ГД – сняты замечания Представленные 25.12.2010. разделы Ги,ТХ,ГС,ООС, ЭС на повторной корректировке до 15.01.2011г.
				14.12.2010				

**По объектам Транспорта:**

1	РП "Строительство путепровода через железнодорожные пути в г.Кызылорда"	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области.	АО "Геопроект"	07.12.2010 --	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС 15.12.2010 – ЭС,СМ	В работе	Проверены все разделы, все разделы откорректированы. Не выполнен пункт договора по оплате.
---	---	---	----------------	------------------	-----------------------------	---	----------	--

**по опасным и технически сложным объектам:**

4	Блочно-кустовая насосная станция и установка предварительного сброса воды на месторождении "Акшабулак"	ТОО "КазГерМунай"	ТОО НПФ "Мунайгаз Инжиниринг ЛТД"	20.08.2010 20.08.2010	10.09.2010 – ТХ, ЭС, ООС, ГПиТ, геология, геодезия 15.09.2010 - Замечания АС, АД, Пожаротушение, ТС, АТП, СМ 13.12.2010 - ПОС	24.08.2010- АТП, ПС, СМ 08.10.2010 – геодезия, геология 18.11.2010 – АС 30.11.2010 – ОЧ,ЭС 06.12.2010 – ОЧ,АС 17.01.2011 – ПОС	В работе	сняты замечания по всем разделам, кроме ПОС (раздел ПОС представлен 13.12.2010 и замечание выдано 13.12.2010г., ответ на замечание представлено 17.01.2011, на повторном рассмотрении)
5	Строительство АЗС №4 на 450 з/сутки по ул. Букейхана в г.Кызылорде	ТОО "Гелиос"	ТОО "Казнефтетранс"	27.10.2010 11.11.2010	30.11.2010 - ГП, АС, АР, ОВ, ЭС, СС, ВК, НВК, ТХ и геология	12.01.2011 – АС,ВК,ОВ	В работе	Локальные заключения по всем разделам выданы Заказчику 30.11.2010года. Откорректированные представленные от 12.01.2011 года разделы ОВ,ВК,АС на повторном рассмотрении у экспертов. Остальные разделы ГП, АР, ЭС, геология, ТХ,СС на корректировке.
6	Обустройство месторождения Блиновское на период промышленной разработки	АО "СНПС-АЙ ДАН МУНАЙ"	АО "НИПИнефтегаз"	10.11.2010 23.11.2010	26.11.2010 ГП, ТХ, ЭС, ООС 15.12.2010 – инж.изыскания 20.12.2010 - АС	13.12.2010 – ТХ,ЭС 27.12.2010 – расчет фундаментов 29.12.2010- ТХ 30.12.2010 - геодезия	В работе	Замечания по ТХ не полностью устранены. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям не представлен после корректировки.
7	Установка оперативного узла учета нефти на ГНС КАМ Кумколь	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	22.11.2010 10.11.2010	09.12.2010 - ОЧ, ГП, КС, ТХ, ЭС, ООС	--	В работе	09.12.2010г. - выданы замечания по ОЧ, ГП, КС, ТХ, ЭС, ООС, разделы геология, геодезия, ПОС -

								не представлены. Готовится письмо об истечении срока
8	"Установка оперативного узла учета нефти на НС КАМ Арыскуп"	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	22.11.2010 10.11.2010	09.12.2010 - ОЧ, ГП, КС, ТХ, ЭС, ООС	--	В работе	09.12.2010г. - выданы замечания по ОЧ, ГП, КС, ТХ, ЭС, ООС, разделы геология, геодезия, ПОС - не представлены. Готовится письмо об истечении срока
9	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	10.12.2010 10.12.2010	21.12.2010 – все разделы	--	В работе	21.12.2010 выданы замечания по всем разделам. ПСД на корректировке у генпроектировщиков
10	Расширение резервуарного парка ССиПН на месторождений Арыскуп. Система управления Дельта-В	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	14.12.2010 14.12.2010	21.12.2010 – ГП, ООС, ВК, ОВ, ЭС 28.12.2010 – все разделы	--	В работе	выданы замечания по разделам ВК, ОВ, ГП, ООС, ЭС - 21.12.2010г.; 28.12.2010 - АС, ТХ. ПСД на корректировке у генпроектировщиков
11	РП "Электроснабжение Спутника 7 на м/р Арыскуп"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"	20.12.2010 20.12.2010	29.12.2010- ОЧ, ЭС, геодезия, ООС 06.01.2010 – АС	14.01.2011 – ЭС, ООС	В работе	Представлены после корректировки разделы ЭС снято 14.01.2011г. Раздел ООС-выдан на доработку от 15.01.2011. Не представлены откорректированные чертежи по остальным разделам
12	РП "Расширение БКНС ССиПН Арыскуп. Установка дополнительного насоса"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	23.12.2010 23.12.2010	28.12.2010 – все разделы	11.01.2011 – ТХ	В работе	выданы замеч по разделам ТХ, ЭС, ООС. Раздел ТХ на повторной корректировке. Остальные разделы на корректировке у проектировщиков
13	РП Установка сепаратора-каплеуловителя на входе в УКПГ на контрактной территории м/р Кумколь	АО "Тургай Петролеум"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	23.12.2010 23.12.2010	05.01.2011 – ТХ 11.01.2011 – ЭС, СС, А	14.01.2010 – ТХ, ЭС	В работе	Представленные от 14.01.2011 года откорректированные разделы ТХ, ЭС на повторном рассмотрении
14	РП "Нагнетательная линия от ВРП-01 до скважины 151 и т ВРП-13 до скважины 2032 на месторождении Кумколь"	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	31.12.2010 30.12.2010	05.01.2011 – ТХ, ООС 11.01.2011 – ОЧ, геодезия, АС	--	В работе	Выданы замечания по ТХ, ООС, АС, геодезия остальные разделы находится на рассмотрении у экспертов. По выданным

								замечаниям разделы у проектировщиков на корректировке.
<b>По объектам оптимизации:</b>								
11	Детский сад на 320 мест в пос. Тасбулет г. Кызылорда (исключение бассейна)	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	23.12.2010	30.12.2010 - АР, ОВ, ТС, ЭС, СС, ВК, смета	17.01.2011 – ОВ,ВК,ЭО,смета	В работе	Представленные откорректированные от 17.01.2011 года разделы на повторном рассмотрении у экспертов
				23.12.2010				
12	Детский сад на 280 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорда (исключение бассейна)	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	23.12.2010	31.12.2010 – все разделы	17.01.2011 – ОВ,ВК,ЭО,смета	В работе	Представленные откорректированные от 17.01.2011 года разделы на повторном рассмотрении у экспертов
				23.12.2010				
13	РП "Детский сад на 280 мест в районе Титова б/н г. Кызылорда" (исключение бассейна)	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	23.12.2010	31.12.2010 – все разделы	17.01.2011 – ОВ,ВК,ЭО,смета	В работе	Представленные откорректированные от 17.01.2011 года разделы на повторном рассмотрении у экспертов
				23.12.2010				

**Примечание:** по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК, по программе Дорожная карта, по объектам со сметной стоимостью свыше 500 млн.тг в базовых ценах 2001 года отсутствуют на рассмотрении в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»

Исп. Бурибаева А.Т.