

**Перечень**  
**предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении**  
**в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»**  
(по состоянию на «22» ноября 2010 года)

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>по Дорожной карте:</b>								
1	Капитальный ремонт СШ №216 им. К.И.Сатпаева в кенте Айтекеби Казалинского района Кызылординской области. Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	Средняя школа №216	ТОО "ПроектДизайнКурьлыс" Казалинский филиал	03.02.2010 03.02.2010	05.02.2010- ОЧ,ПС,СМ	23.02.2010г.- ПС,СМ,ОЧ	В работе	Объект на выдачу заключения, не регистрируется из за не соблюдение заказчиком условий договора по оплате
2	Капитальный ремонт водоснабжения по улице Кайнарбаева и улице Хон Бен До в г. Кызылорда	Городской отдел ЖКХ, ПТ и АД	ТОО "АбзалПроектКонсалтинг"	11.11.2010 11.11.2010	18.11.2010 - ОЧ, ГП, ВС, АС, СМ	18.11.2010 – топ.съемка, топ.отчет	В работе	Выданы замечания 18.11.10 в срок до 30.11.10
<b>По программе Питьевая вода</b>								
1	Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Шаменова Жалагашского района Кызылординской области	ГУ "Отдел строительства Жалагашского района"	ТОО "Проектсервис"	20.07.2010 20.07.2010	10.08.2010 – все разделы	20.08.2010 - АС,ГП,ВК,ОВ,ЭС, внутрипоселковые сети и ответы на замечания по АС,ГП,ВК,ОВ,ЭС, внутрипоселковые сети, СМ, геодезии 27.08.2010 – СМ 31.08.2010 – приостановлено	Эксп.закл № 14-0300/10 от 10.11.2010	

						22.09.2010 – все разделы 28.10.2010 – НВК, 02.11.2010 – Бурение		
2	Реконструкция систем водоснабжения в н.п Тан Жалагашского района Кызылординской области	Жалагашский районный отдел строительства	ТОО "Проектсервис"	18.08.2010	27.08.2010- ОЧ, Геодезия, Геология, ГП, ТХ, КС, ОВ, ЭС, СМ	31.08.2010 – приостановлено 29.10.2010 – АС,ОВ,ВК,СМ, геология, геодезия 02.11.2010 – бурение	Эксп.заключ. №14 – 0310/10 от 19.11.2010	
				03.09.2010				
3	Головные водозаборные и водочистные сооружения в пос. Тасбугет. Реконструкция котельной. Наружные сети теплоснабжения и газоснабжения	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	30.09.2010	12.10.2010- все разделы	--	В работе	выданы замечания по всем разделам. ПСД на корректировке у генпроектировщиков
				04.10.2010				
4	Головные водозаборные и водоочистные сооружения в пос. Тасбугет. Канализационно насосная станция с напорными линиями	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	01.10.2010	21.10.2010 – все разделы	03.11.2010- НВК, АС, СМ 12.11.2010 – АС,ПТ 18.11.2010 – геология, геодезия	В работе	Сняты замечания по разделам геология, геодезия, не снято: ОЧ (Согласования с органами Госнадзора, ПОС, СМ
				04.10.2010				
5	Реконструкция самотечной канализации по ул. Скаткова №120.151 до кк подводящего коллектора КНС №14	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	01.10.2010	21.10.2010 – все разделы	25.10.2010 – НВК, смета ,ОПЗ 02.11.2010 – НВК,СМ 12.11.2010 – АС, ПТ,ОЧ	В работе	18.11.2010г. - сняты замечания по разделам геология, геодезия, не снято: ОЧ (согласования с органами Госнадзора), ПОС, СМ
				04.10.2010				
6	Реконструкция самотечной канализации внутриквартальных сетей по ул. Торайгырова от ж/д №80А, средняя школа №222 до КК КНС №25	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	01.10.2010	21.10.2010 – все разделы	03.11.2010 - НВК, ПТ, ОЧ, СМ 12.11.2010 – АС, ПТ	В работе	18.11 - сняты замечания по разделам геология, геодезия, не сняты разделы: ОЧ (согласования с органами Госнадзора), ПОС, СМ
				04.10.2010				
7	Реконструкция самотечной канализации по ул. Жалантос бахадур №3,3а, от ул. Скаткова №96,98,100,102,104 до КК КНС №14 "Универсам"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	01.10.2010	21.10.2010 – все разделы	25.10.2010 – НВК, смета ,ОПЗ 29.10.2010 - СМ, АС, план трассы, ОЧ, ВК 12.11.2010 – АС, ПТ	В работе	18.11 - сняты замечания по геологии, геодезии не снято:ОЧ (согласования с органами Госнадзора), СМ
				04.10.2010				
8	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Косжар Аральского района	Отдел строительства Аральского	ТОО "А-сервис"	21.10.2010	08.11.2010 – все разделы	17.11.2010 – ОВ,АС,ЭС,ГП, НВК	В работе	Откорректированные чертежи и ответы по разделам АС, ГП, НВК, ОВ

	Кызылординской области	района Кызылординской области		21.10.2010		18.11.2010 – геология, геодезия		и ЭС получены 17.11.2010г., а по разделам геодезия и геология - 18.11.2010г. Снято замечания по разделам ОБ, ЭС, ГП, геология. Разделы АС, НВК и геодезия не снято. Откорректированная смета не представлена.
9	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Аралкум Аральского района	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "КызылордаЖобаК урылыс"	22.10.2010 25.10.2010	19.11.2010 – ОЧ, геология, геодезия, ГП, КС,ТХ,ВК, НВК, ЭО,ЭС, ОВ,СМ	19.11.2010 - геология	В работе	Проверены разделы: ЭО, ЭС, ТХ, ОВ, ГПиТ, строительная 18.11.10г. Находится на рассмотрении сметная часть. Геология и геодезия сняты от 19.11.2010г.
10	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Камыстыбас Аральского района	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "КызылордаЖобаК урылыс"	25.10.2010 27.10.2010	19.11.2010 – ОЧ, геология, геодезия, ГП, КС,ТХ,ВК, НВК, ЭО,ЭС, ОВ,СМ	19.11.2010 - геология	В работе	Рассмотрены разделы: электрика, ТХ, ОВ, ГП, НВ, строительная часть от 18.11.10г. Находится на рассмотрении сметная часть. Сняты разделы геология, геодезия от 19.11.2010г.
11	Расширение и реконструкция системы водоснабжения с подводкой до границ участков потребителей н.п. Амангельды Сырдарьинского района Кызылординской области	Отдел строительства Сырдарьинского района	ТОО "АбзалПроектКонс алтинг"	26.10.2010 27.10.2010	10.11.2010 – все разделы	12.11.2010 – смета, АС, геодезия, геология, ГП, ТХ	Эксп. закл №14-0305/10 от 15.11.2010	
12	РП Реконструкция систем водоснабжения н.п. Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области. Корректировка	Отдел строительства Жалагашского района	ТОО "Проектсервис"	05.11.2010 27.10.2010	07.11.2010 – все разделы	09.11.2010 – все разделы	Эксп. закл №14-0297/10 от 09.11.2010	
<b>Объект со стоимостью свыше 500 млн.тг.в базовых ценах 2001г</b>								
13	Строительство магистрального водовода от НС №5, веток подключения и внутрипоселковых сетей н.п. Досбол би, Алмалы,	ГУ "Отдел строительства Шиелийского района"	ТОО "АбзалПроектКонс алтинг"	15.11.2010 --	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов

	Тажобаева, Бала би, Жулек, Байгекум, Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области							
<b>по программе «Жилищная программа»:</b>								
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Водоснабжение	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "АбзалПроектКонсалтинг"	11.10.2010 11.10.2010	21.10.2010 - ОЧ, ТХ, ГП, геодезия и геология, смета	02.11.2010 - ОЧ, АС, НВ, СМ 08.11.2010 - смета	Эксп. закл №14-0299/10 от 10.11.2010	
2	Строительство многоквартирного двухкомнатного жилого дома №1,2,3 в пос. Жалагаш Кызылординской области	Отдел строительства Жалагашского района	ТОО "КызылордаЖобаКурлыс"	19.10.2010 20.10.2010	26.10.2010 – ОЧ, ГП, геодезия, СМ	26.10.2010 - геодезия	В работе	выданы замечания по всем разделам. ПСД на корректировке у генпроектировщиков. Не представлен раздел ЭЛ.
<b>По программе «Объекты образования»</b>								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроительного проекта	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – все разделы	--	В работе	Локальные замечания по разделам ГП, АР, ТХ, геодезия, геология, ВК, НВК, ЭС, СС, ОВ, ТС, ООС отправлены генпроектировщику по факсу и электронной почте 17.11.2010г. Остальные разделы - конструктивная, расчет конструкции и ПОС находятся на проверке. Сметная документация на экспертизу еще не представлена
<b>По программе топливно-энергетический комплекс</b>								
1	Перенос АБМ котельной №3 по ул. Мира, 26 с установкой в районе школы №23 по ул. Тулебаева в г. Кызылорда	ГКП "КТЭЦ"	ТОО "Проектсервис"	27.10.2010 --	09.11.2010 - ОЧ, ТМ, ТС, ГС, ОВ, ВК, ЭЛ и смета 12.11.2010 - КС и ГП	--	В работе	выданы замечания 09.11 и 12.11.2010. ПСД на корректировке у генпроектировщиков
2	Реконструкция тепловых магистральных сетей от КТП "КТЭЦ" до ул. Киняева	Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района.	ТОО "Инженерные изыскания и К"	10.09.2010 21.09.2010	21.09.2010- тепловые сети, геодезия 28.09.2010 - конструктивная часть, смета 29.09.2010 -	29.10.2010 – ЭС, геодезия	В работе	на доработке. замечания устранены только по инженерно-геодезическим изысканиям и ЭС. Но эксперт по разделу ТС предупредил об изменении проектных решений,

					общая часть, электроснабжение, генплан 17.11.2010 – письмо о напоминании о срыве срока			касательно ЭС. По остальным разделам вопросы не сняты (ГП, КС, ТХ, СМ), вернее не представлено на экспертизу откорректированная ПСД с ответами на замечания.  Выслано письмо напоминание о срыве срока доработки и предупреждение при непредоставлении откорректированной ПСД до 22.11.2010 г. о выдаче отриц. заключения
3	Реконструкция электросистем в пос. Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области	"Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области"	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	03.11.2010 04.11.2010	11.11.2010 - ОЧ, ГП, ЭЛ, ГС, геодезия, АС, СМ	--	В работе	Выданы замечания 11.11.10 в срок до 25.11.10. ПСД на корректировке у генпроектировщиков.
4	Реконструкция электросистем в пос. Саксаульск Аральского района Кызылординской области	"Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области"	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	03.11.2010 04.11.2010	11.11.2010 - ОЧ, ГП, ЭЛ, ГС, геодезия, АС, СМ	--	В работе	Выданы замечания 11.11.10 в срок до 25.11.10. ПСД на корректировке у генпроектировщиков.
<b>по опасным и технически сложным объектам:</b>								
1	Электроснабжение ВЛ-6 от подстанции ПС-110/6 кВ "Кумколь-2" до Блочно-кустовой насосной станции №6 (БКНС-6)	АО "Тургай Петролеум"	ТОО "Акпан 2003"	16.07.2010 16.07.2010	14.07.2010-все разделы	19.11.2010 – все разделы	Эксп. закл №14-0309/10 от 19.11.2010	
2	Строительство АЗС на 450 з/сутки по адресу г.Кызылорда ул. Торайгырова б/н	ТОО "Sinooil"	ПРОЕКТНО-Строительная фирма	16.07.2010 16.07.2010	13.08.2010 - ОЧ, геологические изыскания, ГП, ТХ, АС, ОВ, ВК и ЭС 08.10.2010 – ход корректировки	20.09.2010 – ГП, АС, ОВ 22.10.2010 – ТХ, ГП, 26.10.2010 – ОВ, ЭС 01.11.2010 – ГП, ОВ, ЭС, КЖ 04.11.2010 - ГП и Т, АС,	Эксп. закл №14-0298/10 от 09.11.2010	

						объемно-планировочные решения 09.11.2010 – ЭЛ,ГП,ТХ,АС,ОВ, ВК		
3	Топливозаправочный пункт - (АЗС), размещенного на месторождении "Ащисай" предприятия АО НК "КОР".	АО НК "Кор"	ТОО СК "ТОЛА-СТРОЙ"	14.07.2010 14.07.2010	11.08.2010 – все замечания	--	Отриц. эксперт./закл. №14-0249/10 от 23.09.2010 г.	Проект на корректировке у проектировщиков
4	Расширение линий электроснабжения 6 кВ на м/р Акшабулак	ТОО СП Казгермунай	ТОО "Теплотехникс"	23.07.2010 23.07.2010	03.08.2010 - ОЧ, план трассы, КС, ТХ СМ, ПОС, ГПиТ, 11.08.2010 – изыскания 20.08.2010 - ход доработки	03.08.2010 – отчеты по геологии и геодезии 18.08.2010 - ЭС с ответами на замечания, представлены согласования ЧС, СЭС, экологии, копия отчета геодезии, тех. условие на ЭС, АПЗ 07.09.2010 - Общая часть, ЭС 17.09.2010 – ЭС, геодезия 22.09.2010 – геология 23.09.2010 – смета 15.10.2010 - ЭС	В работе	замечания к проектным решениям сняты кроме раздела ПОС и СМ
5	Расширение линий электроснабжения 6 кВ на м/р Нуралы	ТОО СП Казгермунай	ТОО "Теплотехникс"	23.07.2010 23.07.2010	05.08.2010 - ОЧ, план трассы, КС, ТХ СМ, ПОС, ГПиТ, 11.08.2010 – изыскания 20.08.2010 - ход доработки	03.08.2010 – отчеты по геологии и геодезии 18.08.2010 - ЭС с ответами на замечания, представлены согласования ЧС, СЭС, экологии, копия отчета	В работе	замечания к проектным решениям сняты кроме сметы и ПОС

						геодезии, тех. условие на ЭС, АПЗ 07.09.2010 - Общая часть, ЭС 17.09.2010 – геодезия 22.09.2010 – геология		
6	Блочно-кустовая насосная станция и установка предварительного сброса воды на месторождении "Акшабулак"	ТОО "КазГерМунай"	ТОО НПФ "Мунайгаз Инжиниринг ЛТД"	20.08.2010 20.08.2010	10.09.2010 – ТХ, ЭС, ООС, ГПиТ, геология, геодезия 15.09.2010 - Замечания АС, АД, Пожаротушение, ТС, АТП, СМ	24.08.2010- АТП, ПС, СМ 08.10.2010 – геодезия, геология 18.11.2010 - АС	В работе	сняты вопросы по разделам инженерные изыскания, ГП, ОВОС, ЭС, АТП. По вопросам КС в "ходе информации доработки ..." выслан эл.почтой 19.11.2010 г. - на рассмотрении до 24.11.2010г. Разделы ОЧ, ТХ, ОВ, ТС, пожаротушение - на доработке
7	"Электроснабжение АЗС-4 по улице Бокейхана, б/н и АЗС-6 по улице Тлендиева, б/н"	ТОО "Гелиос"	ТОО "Казэнергопроектсервис"	01.11.2010 03.11.2010	10.11.2010 – ГП, ТХ и ПИР	17.11.2010 – ТХ, ГП	В работе	Откорректированные чертежи и ответы по разделам ГП, ТХ и ПИР получены 17.11.2010г. Раздел ГП снято частично, а раздел ЭС находится на проверке
8	Строительство АЗС №4 на 450 з/сутки по ул. Букейхана в г. Кызылорде	ТОО "Гелиос"	ТОО "Казнефтетранс"	27.10.2010 11.11.2010	--	--	В работе	Завершена проверка разделов Общая, ГП, АР, ЭС, СС, НВК и геология. Остальные разделы (АС, ОВ, ТХ) находятся на проверке
9	Обустройство месторождения Блиновское на период промышленной разработки	АО "СНПС-АЙ ДАН МУНАЙ"	АО "НИПИнефтегаз"	10.11.2010 --	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов

**Примечание:** по программам «100 школ, 100 больниц» ПСД и объекты находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДГП «Кызылордагоскспертиза»

Исп. Бурибаева А.Т.