

**Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «24» января 2011 года)**

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
По программе Питьевая вода								
1	РП Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Шижага Аральского района Кызылординской области	Отдел строительства Аральского района	ТОО"Промстройпроект"	06.12.2010	27.12.2010 - ГП, АС, ЭС, СС, ТХ (ВК НВК), ОВ, геология и смета	30.12.2010 – ОВ, НВК,ЭС, геология 11.01.2011 – ПЗ, ЭС, ОВ,НВ 12.01.2011 – Смета 19.01.2011 – ТХ 21.01.2011 - все разделы	Эксп.заключ №14-0006/11 от 21.01.2011 г.	
				06.12.2010				
2	РП Реконструкция и расширение систем водоснабжения водопроводных сетей в пос. Жаксыкылыш Аральского района	Отдел строительства Аральского района	ТОО "Промстройпроект"	06.12.2010	13.12.2010 – все разделы	30.12.2010 – НВК,ЭС,геология 11.01.2010 – ПЗ, ЭС, ОВ,НВ 12.01.2010 – Смета 21.01.2011 – АС	Эксп.заключ №14-0005/11 от 21.01.2011 г	
				06.12.2010				
По программе «Объекты образования»								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроит-го проекта	22.10.2010	15.11.2010 – ГП, АР, ТХ, геология, геодезия, ЭС, СС, ВК, НВК, ОВ, ТС, ООС 29.11.2010 -	17.01.2010 – письмо проектной организации о сроке предоставления откорректированных чертежей и	В работе	Локальные замечания по разделам ГП, АР, ТХ, геодезия, геология, ВК, НВК, ЭС, СС, ОВ, ТС, ООС отправлены генпроектировщику по факсу и электронной почте
				28.10.2010				

					конструктивные решения и расчет конструкции 18.12.2010 - ПОС	ответов до 15.03.2010 года		17.11.2010г. Замечания по разделу конструктивная (расчет конструкции) выданы 29.11.2010 года. По ПОС отправлен 22.12.2010г. Сметная документация на экспертизу еще не представлена. Откорректированные чертежи и ответы не получены. Получено письмо о сроке предоставления откорректированных чертежей и ответов до 15.03.2010
--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	---

По программе топливно-энергетический комплекс

1	РП Газоснабжение здания ГУ по организации работы штабов при чрезвычайных ситуациях в 3 укр. квартале в г. Кызылорде	Управление по МП ГО, ОП и ЛАиСБ КО	ТОО "Бак Нурлы Газ"	10.12.2010	15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, смета 14.01.2010 - письмо о выдаче отрицательного заключения из за непредставления и откор. ПСД в срок		В работе	находится на рассмотрении с 10.12.2010г., выданы замечания по разделам ГС, ООС, СМ - 15.12.2010, раздел ЭС, АС - не представлен. Выдано письмо о представлении недостающих документов и о представлении откорректированных чертежей от 15.01.11. Поступило письмо от 19.01.2011г. №11 о продлении срока по предоставлению необходимой документации до 07. 02.2011г.
				13.12.2010				
2	РП Перевод котлов котельной Кызылординского локомотиворемонтного депо на использование попутного газа	Филиал Кызылординское локомотиворемонтное депо ТОО Камкор Локомотив	ТОО Энергосервис	14.12.2010	15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, геодезия, смета.	25.12.2010 – ГП, ТХ, ГС, геодезия, ЭС, ООС	В работе	Представленные откорректированные 25.12.2010. разделы Геология, ТХ, ГС, ООС, ЭС на повторной корректировке, раздел АС на корректировке. По разделу геодезия все замечания сняты
				14.12.2010				

По объектам Транспорта:

1	РП "Строительство путепровода через железнодорожные пути в г. Кызылорда"	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области.	АО "Геопроект"	07.12.2010 --	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС 15.12.2010 – ЭС, СМ	В работе	Проверены все разделы, все разделы откорректированы. Не выполнен пункт договора по оплате.
---	--	---	----------------	------------------	-----------------------------	--	----------	--

по опасным и технически сложным объектам:

1	Блочно-кустовая насосная станция и установка предварительного сброса воды на месторождении "Акшабулак"	ТОО "КазГерМунай"	ТОО НПФ "Мунайгаз Инжиниринг ЛТД"	20.08.2010 20.08.2010	10.09.2010 – ТХ, ЭС, ООС, ГПиТ, геология, геодезия 15.09.2010 - Замечания АС, АД, Пожаротушение, ТС, АТП, СМ 13.12.2010 - ПОС	24.08.2010- АТП, ПС, СМ 08.10.2010 – геодезия, геология 18.11.2010 – АС 30.11.2010 – ОЧ, ЭС 06.12.2010 – ОЧ, АС 17.01.2011 – ПОС	В работе	сняты замечания по всем разделам, кроме ПОС (раздел ПОС представлен 13.12.2010 и замечание выдано 13.12.2010г., представлен 17.01.2011 откорректированный ПОС без ответов на замечания, без стройгенплана, без календарного плана)
2	Строительство АЗС №4 на 450 з/сутки по ул. Букейхана в г. Кызылорде	ТОО "Гелиос"	ТОО "Казнефте транс"	27.10.2010 11.11.2010	30.11.2010 - ГП, АС, АР, ОВ, ЭС, СС, ВК, НВК, ТХ и геология	12.01.2011 – АС, ВК, ОВ	В работе	Локальные заключения по всем разделам выданы Заказчику 30.11.2010 года. Откорректированные чертежи и ответы официально получены только по разделам ОВ, АС и ВК 19.01.2011г. В этот же день в ДГП "Кызылордагосэкспертиза" были представители Заказчика и генпроектировщика (ГИП). Заверили, что по остальным разделам ГП, АР, ЭС, геология, ТХ, СС ответы будут представлены до конца текущего месяца. АПЗ не представлено.
3	Обустройство месторождения Блиновское на период промышленной разработки	АО "СНПС-АЙ ДАН МУНАЙ"	АО "НИПИнефтегаз"	10.11.2010 23.11.2010	26.11.2010 ГП, ТХ, ЭС, ООС 15.12.2010 – инж. изыскания	13.12.2010 – ТХ, ЭС 27.12.2010 – расчет	В работе	По всем разделам замечания сняты кроме геология и ТХ. (по геологии не представлен

					20.12.2010 – АС 25.12.2010 – ход корректировки по ТХ	фундаментов 29.12.2010- ТХ 30.12.2010 – геодезия 24.01.2011 - ТХ		откорректированный вариант, ТХ на повторной корректировке)
4	Установка оперативного узла учета нефти на ГНС КАМ Кумколь	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	22.11.2010 10.11.2010	09.12.2010 - ОЧ, ГП, КС, ТХ, ЭС, ООС	20.01.2011 – ГП, КС, ООС, ОЧ, ТХ, ЭС	В работе	Представленные 20.01.2011 г. откорректированные разделы ОЧ, ГП, КС, ТХ, ЭС, ООС на повторном рассмотрении, разделы геология, геодезия, ПОС - не представлены.
5	"Установка оперативного узла учета нефти на НС КАМ Арысум"	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	22.11.2010 10.11.2010	09.12.2010 - ОЧ, ГП, КС, ТХ, ЭС, ООС	20.01.2011 – ГП, КС, ООС, ОЧ, ТХ, ЭС	В работе	Представленные 20.01.2011 г. откорректированные разделы ОЧ, ГП, КС, ТХ, ЭС, ООС на повторном рассмотрении, разделы геология, геодезия, ПОС - не представлены.
6	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	10.12.2010 10.12.2010	21.12.2010 – все разделы	18.01.2011 – инж. изыскания	В работе	14.01.2011 г. представлены ответы на замечания и материалы по исходным данным, чертежи не представлены. 18.01.2011 г. представлены откорректированные отчеты по инж. изысканиям, отчеты на повторном рассмотрении у экспертов
7	Расширение резервуарного парка ССиПН на месторождений Арысум. Система управления Дельта-В	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	14.12.2010 14.12.2010	21.12.2010 – ГП, ООС, ВК, ОВ, ЭС 28.12.2010 – все разделы	21.01.2011 – ГП, ВК, ОВ, ЭС, ТХ, АС 24.01.2011 – АС	В работе	Замечания по всем разделам сняты, кроме АС, ГП. Раздел АС, ГП на рассмотрении после корректировки
8	РП "Электроснабжение Спутника 7 на м/р Арысум"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"	20.12.2010 20.12.2010	29.12.2010- ОЧ, ЭС, геодезия, ООС 06.01.2011 – АС 24.01.2011 – ГП	14.01.2011 – ЭС, ООС 24.01.2011 – ООС, АС	В работе	Замечания по всем разделам сняты, кроме раздела АС. Раздел АС на рассмотрении после корректировки.
9	РП "Расширение БКНС ССиПН Арысум. Установка дополнительного насоса"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	23.12.2010 23.12.2010	28.12.2010 – все разделы	11.01.2011 – ТХ	В работе	выданы замечания по разделам ТХ, ЭС, ООС. Замечания по разделу ТХ сняты. Остальные разделы на корректировке у

								проектировщиков
10	РП Установка сепаратора-каплеуловителя на входе в УКПП на контрактной территории м/р Кумколь	АО "Тургай Петролеум"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	23.12.2010 23.12.2010	05.01.2011 – ТХ 11.01.2011 – ЭС, СС, А	14.01.2011 – ТХ, ЭС	В работе	Замечания по разделам ТХ, ЭС сняты. На проверке разделы: общая часть, ГП, АС
11	РП "Нагнетательная линия от ВРП-01 до скважины 151 и т ВРП-13 до скважины 2032 на месторождении Кумколь"	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	31.12.2010 30.12.2010	05.01.2011 – ТХ, ООС 11.01.2011 – ОЧ, геодезия, АС	21.01.2011 – ТХ, ООС, ОЧ, геодезия, АС	Эксп. заключ № 14-0004/11 от 21.01.2011	

По объектам оптимизации:

1	Детский сад на 320 мест в пос. Тасбугет г. Кызылорда (исключение бассейна)	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	23.12.2010 23.12.2010	30.12.2010 - АР, ОВ, ТС, ЭС, СС, ВК, смета	17.01.2011 – ОВ, ВК, ЭО, смета	В работе	Представленные откорректированные от 17.01.2011 года разделы сняты кроме Сметы. Смета на рассмотрении у эксперта
2	Детский сад на 280 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорда (исключение бассейна)	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	23.12.2010 23.12.2010	31.12.2010 – все разделы	17.01.2011 – ОВ, ВК, ЭО, смета	В работе	Представленные откорректированные от 17.01.2011 года разделы сняты кроме Сметы. Смета на рассмотрении у эксперта
3	РП "Детский сад на 280 мест в районе Титова б/н г. Кызылорда" (исключение бассейна)	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	23.12.2010 23.12.2010	31.12.2010 – все разделы	17.01.2011 – ОВ, ВК, ЭО, смета	В работе	Представленные откорректированные от 17.01.2011 года разделы сняты кроме Сметы. Смета на рассмотрении у эксперта

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК, по программе Дорожная карта, по объектам со сметной стоимостью свыше 500 млн.тг в базовых ценах 2001 года отсутствуют на рассмотрении в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»

Исп. Бурибаева А.Т.