

Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «29» ноября 2010 года)

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
по Дорожной карте:								
1	Капитальный ремонт СШ №216 им. К.И.Сатпаева в кенте Айтекеби Казалинского района Кызылординской области. Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	Средняя школа №216	ТОО "ПроектДизайнКурьлыс" Казалинский филиал	03.02.2010 03.02.2010	05.02.2010- ОЧ,ПС,СМ	23.02.2010г.- ПС,СМ,ОЧ	В работе	Объект на выдачу заключения, не регистрируется из за не соблюдение заказчиком условий договора по оплате
2	Капитальный ремонт водоснабжения по улице Кайнарбаева и улице Хон Бен До в г. Кызылорда	Городской отдел ЖКХ, ПТ и АД	ТОО "АбзалПроектКонсалтинг"	11.11.2010 11.11.2010	18.11.2010 - ОЧ, ГП, ВС, АС, СМ	18.11.2010 – топ.съемка, топ.отчет 25.11.2010 - ОЧ, АС, План трассы, водопровод, смета	В работе	Сняты разделы геодезия и геология. После корректировки на рассмотрении план трассы, АС,ОЧ,СМ
По программе Питьевая вода								
1	Реконструкция систем водоснабжения в н.п Тан Жалагашского района Кызылординской области	Жалагашский районный отдел строительства	ТОО "Проектсервис"	18.08.2010 03.09.2010	27.08.2010- ОЧ, Геодезия, Геология, ГП, ТХ, КС, ОВ, ЭС, СМ	31.08.2010 – приостановлено 29.10.2010 – АС,ОВ,ВК,СМ, геология, геодезия 02.11.2010 – бурение	Эксп.заключ. №14 – 0310/10 от 19.11.2010	
2	Головные водозаборные и водочистные сооружения в пос.	ГУ "Городской отдел	ТОО "Казнефтегазконса	30.09.2010	12.10.2010- все разделы	26.11.2010 - ОЧ, АС, ЭС, ВК, ТС	В работе	выданы замечания по всем разделам. Объект не

	Тасбугет. Реконструкция котельной. Наружные сети теплоснабжения и газоснабжения	строительства"	лтинг"	04.10.2010				представлен после корректировки
3	Головные водозаборные и водоочистные сооружения в пос. Тасбугет. Канализационно насосная станция с напорными линиями	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	01.10.2010	21.10.2010 – все разделы	03.11.2010- НВК, АС, СМ 12.11.2010 – АС, ПТ 18.11.2010 – геология, геодезия 22.11.2010 - СМ	Эксп.заключ. №14 – 0325/10 от 29.11.2010	
				04.10.2010				
4	Реконструкция самотечной канализации по ул. Скаткова №120.151 до кк подводящего коллектора КНС №14	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	01.10.2010	21.10.2010 – все разделы	25.10.2010 – НВК, смета ,ОПЗ 02.11.2010 – НВК,СМ 12.11.2010 – АС, ПТ,ОЧ 22.11.2010 - СМ	Эксп.заключ. №14 – 0321/10 от 29.11.2010	
				04.10.2010				
5	Реконструкция самотечной канализации внутриквартальных сетей по ул. Торайгырова от ж/д №80А, средняя школа №222 до КК КНС №25	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	01.10.2010	21.10.2010 – все разделы	03.11.2010 - НВК, ПТ, ОЧ, СМ 12.11.2010 – АС, ПТ 22.11.2010 – СМ	Эксп.заключ. №14 – 0322/10 от 29.11.2010	
				04.10.2010				
6	Реконструкция самотечной канализации по ул. Жалантос бахадур №3,3а, от ул. Скаткова №96,98,100,102,104 до КК КНС №14 "Универсам"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	01.10.2010	21.10.2010 – все разделы	25.10.2010 – НВК, смета ,ОПЗ 29.10.2010 - СМ, АС, план трассы, ОЧ, ВК 12.11.2010 – АС, ПТ 22.11.2010 – СМ	Эксп.заключ. №14 – 0320/10 от 29.11.2010	
				04.10.2010				
7	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Косжар Аральского района Кызылординской области	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "А-сервис"	21.10.2010	08.11.2010 – все разделы	17.11.2010 – ОВ,АС,ЭС,ГП, НВК 18.11.2010 – геология, геодезия 26.11.2010 – ПОС(первично)	В работе	По разделам АС и НВК замечания не снято. Откорректированная смета не представлена.
				21.10.2010				
8	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Аралкум Аральского района	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "КызылордаЖобаК урылыс"	22.10.2010	19.11.2010 – ОЧ, геология, геодезия, ГП, КС,ТХ,ВК, НВК, ЭО,ЭС, ОВ,СМ	19.11.2010 – геология 24.11.2010 – ПД	В работе	Сняты разделы геология и геодезия от 19.11.2010г. Находится на рассмотрении после корректировки разделы: АС, ГП от 25.11.2010г. Остальные разделы на доработке от
				25.10.2010				

								19.11.2010г
9	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Камыстыбас Аральского района	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "КызылордаЖобаК урылыс"	25.10.2010 27.10.2010	19.11.2010 – ОЧ, геология, геодезия, ГП, КС,ТХ,ВК, НВК, ЭО,ЭС, ОВ,СМ	19.11.2010 – геология 24.11.2010 – ПД	В работе	Находится на рассмотрении после корректировки разделы: АС, ГП от 25.11.2010г. Сняты разделы геология и геодезия. Остальные разделы на доработке от 19.11.2010г. до 29.11.2010г.
10	Расширение и реконструкция системы водоснабжения с подводкой до границ участков потребителей н.п. Амангельды Сырдарьинского района Кызылординской области	Отдел строительства Сырдарьинского района	ТОО "АбзалПроектКонсалтинг"	26.10.2010 27.10.2010	10.11.2010 – все разделы	12.11.2010 – смета, АС, геодезия, геология, ГП, ТХ	Эксп. закл №14-0305/10 от 15.11.2010	
11	РП "Строительство линии подводки водопровода для жилых домов в н.п. А. Токмаганбетова Сырдарьинского района Кызылординской области"	Отдел строительства Сырдарьинского района	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	26.11.2010 --	29.11.2010 – все разделы	--	В работе	Выданы замечания 29.11.10. ПСД на корректировке у генпроектировщиков.
13	РП "Строительство линии подводки водопровода для жилых домов в н.п. №21 Бекет,Жансеит, Ортақшыл,и Кодаманова Шиелийского района"	ГУ "Отдел строительства Шиелийского района"	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	24.11.2010 --	24.11.2010 - Общая часть, ТХ, СМ	25.11.2010 - ОЧ, НВ	Эксп. закл № 14-0319/10 от 29.11.2010	
Объект со стоимостью свыше 500 млн.тг.в базовых ценах 2001г				15.11.2010				
13	Строительство магистрального водовода от НС №5, веток подключения и внутрипоселковых сетей н.п. Досбол би, Алмалы, Тажибаева, Бала би, Жулук, Байгекум, Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области	ГУ "Отдел строительства Шиелийского района"	ТОО "АбзалПроектКонсалтинг"	22.11.2010	25.11.2010 - ОЧ, ТХ, АС, геология, геодезия, смета, ОВ, ЭС, ГП	22.11.2010 – АС, 26.11.2010 – ЭС, 29.11.2010 – геология	В работе	выданы все замечания 25.11.2010г., раздел ЭС - снято, остальные разделы на корректировке

по программе «Жилищная программа»:								
1	Строительство многоквартирного двухкомнатного жилого дома №1,2,3 в пос. Жалагаш Кызылординской области	Отдел строительства Жалагашского района	ТОО "КызылордаЖобаК урылыс"	19.10.2010	26.10.2010 – ОЧ, ГП, геодезия, СМ	26.10.2010 – геодезия 22.11.2010 – ЭС, ГП	В работе	24.11.10 принесли на рассмотрении раздел ЭС, выдали замечания 26.11.10 на корректировке, ГП на рассмотрении после корректировки.
				20.10.2010				
По программе «Объекты образования»								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроительного проекта	22.10.2010	15.11.2010 – ГП, АР, ТХ, геология, геодезия, ЭС, СС, ВК, НВК, ОВ, ТС, ООС 22.11.2010 - конструктивные решения и расчет конструкции	--	В работе	Локальные замечания по разделам ГП, АР, ТХ, геодезия, геология, ВК, НВК, ЭС, СС, ОВ, ТС, ООС отправлены генпроектировщику по факсу и электронной почте 17.11.2010г. Расчеты конструкции на электронной версии, сметная документация и ПОС на экспертизу еще не представлена. Откорректированные чертежи и ответы не получены.
				28.10.2010				
По программе топливно-энергетический комплекс								
1	Перенос АБМ котельной №3 по ул. Мира, 26 с установкой в районе школы №23 по ул. Тулебаева в г. Кызылорда	ГКП "КТЭЦ"	ТОО "Проектсервис"	27.10.2010	09.11.2010 - ОЧ, ТМ, ТС, ГС, ОВ, ВК, ЭЛ и смета 12.11.2010 - КС и ГП	24.11.2010 – ОЧ, ТМ, ТС, ГС, ОВ, ВК, ЭЛ, КС, ГП	В работе	доработанные чертежи представлены 24.11.2010г. разделы геология, ЭС, ВК - сняты (доработанный отчет геологии не представлен), проектные решения не согласованы с органами, выдавшими техусловия на рассмотрении по замечаниям разделы ОЧ, ГП, КС, ТХ, ТМ, ТС, ГС - у экспертов на рассмотрении по замечаниям. Впервые представлен на рассмотрение геодезия. ПОС не представлен.
				--				
2	Реконструкция тепловых	Отдел ЖКХ, ПТ и	ТОО "Инженерные	10.09.2010	21.09.2010-	29.10.2010 – ЭС,	В работе	на доработке. Замечания

	магистральных сетей от КГП "КТЭЦ" до ул. Киняева	АД Казалинского района.	изыскания и К"	21.09.2010	тепловые сети, геодезия 28.09.2010 - конструктивная часть, смета 29.09.2010 - общая часть, электроснабжение, генплан 17.11.2010 – письмо о напоминании о срыве срока	геодезия 22.11.2010 – ТС, 26.11.2010 – АС,ЭС		устранены только по инженерно-геодезическим изыскания ЭС и ГП. По остальным разделам вопросы не сняты (КС, ТХ, СМ) Выслано письмо напоминание о срыве срока доработки и предупреждение при непредоставлении откорректированной ПСД до 22.11.2010 г. о выдаче отриц.заключения
3	Реконструкция электросистем в пос. Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области	"Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области"	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	03.11.2010	11.11.2010 - ОЧ,ГП, ЭЛ, ГС, геодезия, АС, СМ	26.11.2010 - ОЧ, ЭС, Топоъемка, АС, ГП, Смета	В работе	Выданы замечания 11.11.10 в срок до 25.11.10. ПСД на корректировке у генпроектировщиков.
				04.11.2010				
4	Реконструкция электросистем в пос. Саксаульск Аральского района Кызылординской области	"Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области"	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	03.11.2010	11.11.2010 - ОЧ,ГП, ЭЛ, ГС, геодезия, АС, СМ	--	В работе	Выданы замечания 11.11.10 в срок до 25.11.10. ПСД на корректировке у генпроектировщиков.
				04.11.2010				
по опасным и технически сложным объектам:								
1	Электроснабжение ВЛ-6 от подстанции ПС-110/6 кВ "Кумколь-2" до Блочно-кустовой насосной станции №6 (БКНС-6)	АО "Тургай Петролеум"	ТОО "Акпан 2003"	16.07.2010	14.07.2010-все разделы	19.11.2010 – все разделы	Эксп.закл № 14-0309/10 от 19.11.2010	
				16.07.2010				
2	Топливозаправочный пункт - (АЗС), размещенного на месторождении "Ащисай" предприятия АО НК "КОР".	АО НК "Кор"	ТОО СК "ТОЛА-СТРОЙ"	14.07.2010	11.08.2010 – все замечания	--	Отриц. эксперт./закл. №14-0249/10 от 23.09.2010 г.	Проект на корректировке у проектировщиков
				14.07.2010				
3	Расширение линий электроснабжения 6 кВ на м/р Акшабулак	ТОО СП Казгермунай	ТОО "Теплотехникс"	23.07.2010	03.08.2010 - ОЧ, план трассы, КС, ТХ СМ, ПОС, ГПиТ, 11.08.2010 – изыскания 20.08.2010 - ход	03.08.2010 – отчеты по геологии и геодезии 18.08.2010 - ЭС с ответами на замечания, представлены	В работе	замечания к проектным решениям сняты. 24.11.2010 представлен ПОС на рассмотрение (у эксперта). Не представлена смета после решения вопросов по доп.работам и
				23.07.2010				

					доработки	согласования ЧС, СЭС, экологии, копия отчета геодезии, тех. условие на ЭС, АПЗ 07.09.2010 - Общая часть, ЭС 17.09.2010 – ЭС, геодезия 22.09.2010 – геология 23.09.2010 – смета 15.10.2010 – ЭС 24.11.2010 – ПОС		необоснованно включены "вахтовые затраты"
4	Расширение линий электроснабжения 6 кВ на м/р Нуралы	ТОО СП Казгермунай	ТОО "Теплотехникс"	23.07.2010 23.07.2010	05.08.2010 - ОЧ, план трассы, КС, ТХ СМ, ПОС, ГПиТ, 11.08.2010 – изыскания 20.08.2010 - ход доработки	03.08.2010 – отчеты по геологии и геодезии 18.08.2010 - ЭС с ответами на замечания, представлены согласования ЧС, СЭС, экологии, копия отчета геодезии, тех. условие на ЭС, АПЗ 07.09.2010 - Общая часть, ЭС 17.09.2010 – геодезия 22.09.2010 – геология 24.11.2010 – ПОС	В работе	замечания к проектным решениям сняты кроме сметы и ПОС замечания к проектным решениям сняты. 24.11.2010 представлен ПОС на рассмотрение (у эксперта) в смете необоснованы "вахтовые затраты"
5	Блочно-кустовая насосная станция и установка предварительного сброса воды на месторождении "Акшабулак"	ТОО "КазГерМунай"	ТОО НПФ "Мунайгаз Инжиниринг ЛТД"	20.08.2010 20.08.2010	10.09.2010 – ТХ, ЭС, ООС, ГПиТ, геология, геодезия 15.09.2010 - Замечания АС, АД,	24.08.2010- АТП, ПС, СМ 08.10.2010 – геодезия, геология 18.11.2010 - АС	В работе	на доработке. решены вопросы разделов изыскания, ГП, ОВОС, ЭС, АТП, КС (ОВОС, ЭС, АТП - официально доработанные чертежи еще не представлены)разделы ОЧ, ТХ, ОВ, ТС и

					Пожаротушение, ТС, АТП, СМ			пожаротушение - на доработке (проектировщики решают у нештатных экспертов) ПОС не полностью представлен на рассмотрение полный комплект доработанных чертежей обещают выслать 29.11.2010г. (объект со стоимостью)
6	"Электроснабжение АЗС-4 по улице Бокейхана, б/н и АЗС-6 по улице Тлендиева, б/н"	ТОО "Гелиос"	ТОО "Казэнергопроектсервис"	01.11.2010 03.11.2010	10.11.2010 – ГП, ТХ и ПИР	17.11.2010 – ТХ, ГП	Эксп.закл № 14-0313/10 от 24.11.2010	
7	Строительство АЗС №4 на 450 з/сутки по ул. Букейхана в г. Кызылорде	ТОО "Гелиос"	ТОО "Казнефтетранс"	27.10.2010 11.11.2010	30.11.2010 - ГП, АС, АР, ОВ, ЭС, СС, ВК, НВК, ТХ и геология	--	В работе	Завершена проверка разделов Общая, ГП, АР, ЭС, СС, НВК, АС, ОВ и геология. Рассмотрение раздел ТХ будет завершено 29.11.2010 года.
8	Обустройство месторождения Блиновское на период промышленной разработки	АО "СНПС-АЙ ДАН МУНАЙ"	АО "НИПИнефтегаз"	10.11.2010 23.11.2010	26.11.2010 ГП, ТХ, ЭС, ООС	--	В работе	Выданы замечания по рассмотренным разделам (ТХ, ЭС, ООС) 26.11.2010г. ГП, АС на рассмотрении.
9	Установка оперативного узла учета нефти на ГНС КАМ Кумколь	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	22.11.2010 10.11.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
10	"Установка оперативного узла учета нефти на НС КАМ Арысқум"	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	22.11.2010 10.11.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов

Примечание: по программам «100 школ, 100 больниц» ПСД и объекты находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДПП «Кызылордагосэкспертиза»

Исп. Бурибаева А.Т.