

Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «25» июня 2010 года)

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
по Дорожной карте:								
1	Газовая транспортабельная котельная установка здания городской больницы по ул. Абуова 31, в г. Кызылорда	Кызылординская городская больница	ТОО «Жоба»	27.05.2010	28.05.2010г.- ГП, КС, ГС, ВК, ТС,ЭЛ, смета	--	В работе	Выданы все замечания 28.05.10г.Проект на корректировке у проектировщиков
				27.05.2010				
2	Устройство пожарной сигнализации в здании сш№30 им. О.Шораякулы в н.п. Жосалы Кармакшинского района Кызылординской области	Средняя школа №30	ТОО "КЭЛМОСС"	03.06.2010	09.06.2010- ОЧ,ПС,СМ	16.06.2010 - общая часть, ПС	Заключение №14-0135/10 от 22.06.2010г.	
				03.06.2010				
3	Капитальный ремонт областной специализированной детско-юношеской школы футбола в г. Кызылорда (устройство футбольного поля с искусственным покрытием)	Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа футбола	КОФ АО "НЦ Курылысконсалтинг"	08.06.2010	17.06.2010 - общая часть, ГП, НВК, сметная документация	--	В работе	На корректировке разделы: ГП, НВК, КС, общая часть и сметная от 17.06.2010г.
				08.06.2010				
4	Капитальный ремонт объектов стадиона им. Г.Муратбаева в г. Кызылорда	ГКП "Стадион"	ТОО "Жоба"	03.06.2010	08.06.2010- ОЧ, ОВ и ВК, СМ.	21.06.2010- ОВ,ВК,Смета	В работе	Смета на рассмотрении после корректировки
				03.06.2010				
5	Капитальный ремонт СШ №216 им. К.И.Сагпаева в кенте Айтекеби Казалинского района	Средняя школа №216	ТОО "ПроектДизайнКурьлыс"	03.02.2010	05.02.2010- ОЧ,ПС,СМ	23.02.2010г.- ПС,СМ,ОЧ	В работе	Объект на выдачу заключения, не регистрируется из за не
				03.02.2010				

	Кызылординской области. Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре		Казалинский филиал					соблюдение заказчиком условий договора
6	Капитальный ремонт дорожного покрытия участков автомобильной дороги областного значения "Шиели-Каргалы-Байкенже-Жанакорган" км 25-35	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области	ТОО "Сартобе"	16.06.2010г. 16.06.2010г.	24.06.2010г – все разделы	25.06.2010г.-все разделы	Заключение от 25.06.2010г. №14-0138-10	
По программе Питьевая вода								
1	Реконструкция головных водозаборных очистных Сооружений в пос. Тасбугет. Наружные сети. Электротехническая часть.	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	24.06.2010 24.06.2010	--	--	В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов
2	Головные водозаборные и водоочистные сооружения в пос. Тасбугет. Продолжение водовода в две нитки от фильтровальной станции №1 до фильтровальной станции №2. Строительство водовода от фильтровальной станции №2 до РЧВ	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	24.06.2010 24.06.2010	--	--	В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов
3	Реконструкция существующих водопроводно-канализационных сооружений и сетей г. Кызылорда до 2015 года, I-очереди, II-этапа. Реконструкция водовода по ул. Шукурова от ул. Байконыр до ВК ул. Алатау	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	24.06.2010 24.06.2010	--	--	В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов
по программе «Жилищная программа»:								
1	Строительство 50 квартирного ипотечного жилого дома №8 в жилом квартале по ул. Жибек жолы в г. Кызылорда	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "КызылордаЖоба Курылыс"	11.05.2009 11.05.2009	21.05.2010 по разделам ГП, АС, ОВ, ГС, ЭС, СС, ВК, геология и сметы	26.05.2010г.- ГП,ВК,ГС 31.05.2010г- АС,АР 02.06.2010гелогия,ОВ,ЭС,СС 14.06.2010- смета 28.06.2010-	В работе	Замечания сняты. В связи с изменением срока строительства идет корректировка сметной документации генпроектировщиком.

						смета		
2	Строительство 50 квартир ипотечного дома №7 в жилом квартале по ул. Жибек жолы в г. Кызылорда.	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "КызылордаЖоба- Курылыс"	20.05.2010 20.05.2010	02.06.2010 - ГП, АС, ОВ, ГС, ЭС, СС, ВК, геология и сметы	02.06.2010- геология 11.06.2010 – АС 15.06.2010-ГП 17.06.2010-ВК 22.06.2010-ОВ 24.06.2010-ЭО	В работе	По разделу АС идет проверка.Отсутствуют откорректированные чертежи и ответы по разделам ГС и смета. Не согласованы фасады и планы этажей (индивидуальный проект).
3	Электроснабжение новых жилых зон кента Айтеке би Казалинского района	ГУ "Казалинский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	ТОО "Казэнергопроектс ервис"	18.05.2010 18.05.2010	21.05.2010г.- общая часть, план трассы, электротехнич еские и конструктивн ые решения	--	В работе	представлено письмо 23.06.2010 о продлении срока доработки до 28.06.2010
4	Строительство многоквартирного 3-х комнатно жилого (5 домов) в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области	Отдел строительства Сырдарьинского района	ТОО "Сыржоба"	19.05.2010г. 19.05.2010г.	28.05.2010г.- все разделы	07.06.2010-АС, ОВ, малые формы 14.06.2010-ГП 16.06.2010- геодезия, геология 21.06.2010 – АС,ОВ,ЭО 25.06.2010- смета	В работе	На корректировке разделы: общая, геодезия и геология, ГП, АР, ЭО, сметная часть На рассмотрении после корректировки разделы ОВ,АС,КС
5	"Строительство многоквартирного жилого дома в ауле Бирлик Казалинского района Кызылординской области"	Отдел строительства Казалинского района	ТОО "Сыржоба"	14.06.2010 14.06.2010	--	--	В работе	Рассмотрены разделы: геодезия, геология, ОВ, ЭО на рассмотрении разделы: АР, АС, КС, ГП, сметная часть
6	"Строительство многоквартирного жилого дома в ауле Тасарык Казалинского района Кызылординской области"	Отдел строительства Казалинского района	ТОО "Сыржоба"	14.06.2010г. 14.06.2010г.	-	--	В работе	рассмотрены разделы: ЭО, ОВ, геология, геодезия,находится на рассмотрении разделы: АС, КС,АР, ГП, сметная

								часть
7	40 квартирный жилой дом №6 в жилом квартале по ул. Жибек жолы г. Кызылорда	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казгражданстрой проект"	21.06.2010	--	--	В работе	на рассмотрении - ОЧ, КС, ГС, ОВ, СМ рассмотрены - геология, НВК, ВК, ЭС, СС, ГП
				21.06.2010				
8	40 квартирный жилой дом №5 в жилом квартале по ул. Жибек жолы в г. Кызылорда	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казгражданстрой проект"	21.06.2010	--	--	В работе	на рассмотрении - геология, геодезия, ОЧ, КС рассмотренные разделы - ГП, АР, ВК, ОВ, ЭС, СМ
				21.06.2010				
по программе «Строительство и реконструкция объектов образования»								
1	«Детский сад на 90 мест в пос. Ширкейли Сырдарьинского района Кызылординской области»	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "АбзалПроектКонсалтинг"	24.05.2010г.	02.06.2010- ОЧ, геодезия, геология, генплан, объемно-планиров. решения, КР ТС, ОВ, НВК, ВК, ЭЛ, ПОС и СМ	09.06.2010- ГП, АС, ВК, ПЗ, общая часть, геодезия, геология 10.06.2010 - ЭС и котельная 14.06.2010- геология 15.06.2010- смета, АС 21.06.2010 - смета	Заключение №14-0136/10 от 23.06.2010г.	
				24.05.2010г.				
2	Школа на 300 ученических мест в ауле Аманоткель Аральского района Кызылординской области	Управление строительства Кызылординской области	ҚОФ АО "НЦ Курылысконсалтинг"	04.06.2010г.	04.06.2010г.- АР, КР, ГП	08.06.2010г.- АР, КР ГП	Локальное заключение от 09.06.2010 г- №14-0123/10	Выдано экспертное заключение на общестроительные работы ниже отметки 0.000м. Остальные разделы в работе на рассмотрении
				31.05.2010г.				
4	РП «Детский сад на 280 мест в пос. Титова б/н в г.Кызылорда»	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	18.06.2010 г.	15.06.2010г.— геодезия, геология, общая часть, ГП, АР, ТХ, НВК, ВК, ТС, ОВ, ЭС, ЭО, СС, ПС, СМ	17.06.2010г. – ТС, НВК 25.06.2010- АС, СМ	Заклучение №14-0133/10 от 21.06.2010г.	
				10.06.2010 г.				

6	Строительство медицинского пункта в н.п. Бирлик Казалинского района	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Компания ЛиН"	23.06.2010	--	--	В работе	на рассмотрении - геология, геодезия, ОЧ, КС рассмотренные разделы - ГП, АР, ВК, ОВ, ЭС, СМ
				23.06.2010				
7	Строительство медицинского пункта в населенном пункте Аранды Казалинского района	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Компания ЛиН"	23.06.2010	--	--	В работе	на рассмотрении - геология, геодезия, ОЧ, КС рассмотренные разделы - ГП, АР, ВК, ОВ, ЭС, СМ
				23.06.2010				

По программе «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность»

1	Строительство 3-х этажного здания спец. учреждений ДВД Кызылординской области	Департамент внутренних дел Кызылординской области	ТОО "Sreda"	02.06.2010г.	15.06.2010- геодезия, общая часть, ГП, АР, ТХ, НВК, ВК, ТС, ОВ, ЭС, ЭО, СС, ПС, сметный	--	В работе	17.06.2010 - проверены разделы: общая часть, ОВ, ТС, ВК, НВК, остались разделы: АР, ГП (с учетом специфики объекта, АС)
				02.06.2010г.				
2	Капитальный ремонт здания управления внутренних дел по ул. Толе би 112, в г. Кызылорда	Департамент внутренних дел Кызылординской области	ТОО "ИнтерСтрой-Альянс - Кызылорда"	10.06.2010г.	--	--	В работе	Рассмотрены разделы: сметная часть, ВК, НВК на рассмотрении разделы АС, ГП не представлен раздел ПС
				10.06.2010г.				
3	Капитальный ремонт здания управления внутренних дел по ул. Коркыт ата 16, в г. Кызылорда	Департамент внутренних дел Кызылординской области	ТОО "ИнтерСтройАльянс - Кызылорда"	10.06.2010г.	--	--	В работе	рассмотрены разделы: ЭС, сметная, общая и АС
				10.06.2010г.				

по объектам, находящимся на контроле у Администрации Президента:

1	Цех по производству цельномолочной продукции мощностью 30 тонн/смену в кенте Айтеке би Казалинского района	АО "РЗА"	ТОО "Проектсервис"	12.05.2009	24.05.2010г. по всем разделам	10.06.2010 - АС, ТХ, ГП, ГС, НВК, ЭС, ОВ, ВК, ПС, отчеты по геодезии и геологии, смета	Экспертное заключение 14-0125/10 от 15.06.2010г.
				12.05.2009			
2	Строительство хлебзавода производительностью 30 тонн хлебобулочных изделий в сутки в	ТОО "Шапагат Сут"	ТОО "АбзалПроектКонсалтинг"	24.05.2010	01.06.2010г. - по всем разделам	17.06.2010-- ГП, АС, ГС, НВК 18.06.2010--	Заключение №14-0137/10 от 25.06.2010г.

	г. Кызылорда			24.05.2010	10.06.2010 - ТХ	АС,ГС, ТХ 23.06.2010 – геология, геодезия, смета		
по опасным и технически сложным объектам:								
1	Строительство АЗС на 350 з/сутки со вспомогательными сооружениями расположенная в Кызылординской области г. Кызылорда по трассе Шымкент - Кызылорда	КФ ТОО "Синойл"	ТОО "Казнефтетранс"	22.04.2010 22.04.2010	05.05.2010г. – по всем разделам	26.05.2010- АС, ГП, ТХ, ОВ, общая часть, ЭЛ, ВК 17.06.2010- геология	Экспертное заключение 14-0129/10 от 17.06.2010г.	
2	Камера приема и пуска, устройство конденсатоприемника, подъездные дороги на м/р Акшабулак	ТОО СП "Казгермунай"	ТОО "КАТЭК"	04.05.2010 04.05.2010	14.05.2010г.- ГП, ТХ, ЭС, отчет по инж. Изысканиям; 21.05.2010 - АС, ООС, смета	20.05.2010- ЭЛ, инженерным изысканиям, общая часть 31.05.2010 - АС, общая часть, ООС, ПОС; 03.06.2010- ГП (ГУ-1,ГУ-2) 09.06.2010 - ПЗ, ТХ, ПОС 17.06.2010- смета	В работе	Не полностью сняты вопросы по ТХ.
3	Склад для хранения химикатов на базе УМР в г. Кызылорда.	АО "ПетроКазахстан КумкольСервис" Департамент капитального строительства и проектирования	ТОО "Проектсервис"	21.05.2010 21.05.2010	03.06.2010 - ОЧ, геология, ГП, ТХ, АС, ОВ, ВК, ЭЛ и ПС	25.06.2010 – ГП,ВК, АС, геология	В работе	на доработке, все согласования на РП госорганов имеются. Не решено необходимость рассмотрения сметной документации все замечания выданы до 03.06.2010г.
4	Расширение станции биоочистки и подготовки питьевой воды на м/р Акшабулак	ТОО СП "Казгермунай"	ТОО "АртНефтьСтройПроект"	01.06.2010 01.06.2010	15.06.2010- геодезия, геология, общая часть, ГП, АР, ТХ (ВК и НВК), ЭС, ЭО, сметный.	21.06.2010-АС, ЭС,ОЧ,топосъемка,геол. 22.06.2010- ТХ, ГП	В работе	Выданы замечания по всем разделам. ПСД на доработке у генпроектировщиков

5	Электроснабжение нефтедобывающих скважин № К- 136,К-137,К-267,К-268,К-280,К- 281,К-314,К-315,К-409,К-410,К- 138,К-340,К-139,К-406,К-407,К- 341,К-337, К-339,К-342,К-411,К- 408,К-129,К-130,К-133,К-134,К- 128,К-131,К-200,К-132,К-313,К- 232,К-135,Б-50,Б-22 в м/р "Коньс-Бектас"	СП "КАМ"	ТОО "Казэнергопроектс ервис"	15.06.2010	--	--	В работе	на рассмотрении разделы ОЧ, ГЦ, КС
				15.06.2010				рассмотрены геодезия и ЭС

Примечание: по программам «100 школ,100 больниц» ПСД и объекты с заявленной стоимостью свыше 500 млн.тг. в базовых ценах 2001 года отсутствуют на рассмотрении в ДГП «Кызылордагоскспертиза»
Исп.Бурибаева А.Т.