

Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «10» января 2011 года)

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
по Дорожной карте:								
1	Капитальный ремонт СШ №216 им. К.И.Сатпаева в кенте Айтекеби Казалинского района Кызылординской области. Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	Средняя школа №216	ТОО "ПроектДизайнКурьылыс" Казалинский филиал	03.02.2010 03.02.2010	05.02.2010- ОЧ,ПС,СМ	23.02.2010г.- ПС,СМ,ОЧ 27.12.2010 – все разделы	Эксп.заключ №14-0382/10 от 29.12.2010 г.	
По программе Питьевая вода								
7	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Аралкум Аральского района	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "КызылордаЖобаКурьылыс"	22.10.2010 25.10.2010	19.11.2010 – ОЧ, геология, геодезия, ГП, КС,ТХ,ВК, НВК, ЭО,ЭС, ОВ,СМ	19.11.2010 – геология 24.11.2010 – ПД 30.11.2010 – ОВ,АС,ГП,ВК 01.12.2010 – НВ 14.12.2010 – ПОС	Эксп.заключ 14-0357/10 от 21.12.2010г.	
8	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Камыстыбас Аральского района	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "КызылордаЖобаКурьылыс"	25.10.2010 27.10.2010	19.11.2010 – ОЧ, геология, геодезия, ГП, КС,ТХ,ВК, НВК, ЭО,ЭС, ОВ,СМ	19.11.2010 – геология 24.11.2010 – ПД 30.11.2010 – АС,ВК,ГП,ОВ 01.12.2010 – ОВ,ВК,ЭС 10.12.2010 – ЭС,СМ	Эксп.заключ 14-0358/10 от 21.12.2010г.	

						14.12.2010 – все разделы		
11	Реконструкция существующих водопроводно-канализационных сооружений и сетей г. Кызылорда до 2015 года. Головные водозаборные и водоочистные сооружения в пос. Тасбугет. Строительство водоводов в две нитки Д-500мм. Реконструкция промывочного цеха.	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	03.12.2010 23.11.2010	02.12.2010 – все разделы	15.12.2010 – ВК 21.12.2010 – АС 24.12.2010 – ЭС 27.12.2010 – ОВ,ТХ 28.12.2010 – инж.изыскания 30.12.2010 – ЭС 31.12.2010 – все разделы	Эксп.заключ №14-0394/10 от 31.12.2010 г.	
12	РП Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Шижага Аральского района Кызылординской области	Отдел строительства Аральского района	ТОО"Промстройпроект"	06.12.2010 06.12.2010	27.12.2010 - ГП, АС, ЭС, СС, ТХ (ВК НВК), ОВ, геология и смета	30.12.2010 – ОВ, НВК,ЭС, геология	В работе	Откорректированные чертежи и ответы по разделам НВК, ЭС и геология получены 30.12.2010г., замечания сняты, по остальным разделам чертежи и ответы отсутствуют
13	РП Реконструкция и расширение систем водоснабжения водопроводных сетей в пос. Жаксыкылыш Аральского района	Отдел строительства Аральского района	ТОО "Промстройпроект"	06.12.2010 06.12.2010	13.12.2010 – все разделы	30.12.2010 – НВК,ЭС,геология	В работе	Откорректированные чертежи и ответы по разделам НВК, ЭС и геология получены 30.12.2010г., замечания сняты, по остальным разделам чертежи и ответы отсутствуют. Не представлены: отчет по геодезии, ПОС
14	РП "Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Аманоткель Аральского района Кызылординской области"	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	10.12.2010 10.12.2010	20.12.2010 – все разделы	25.12.2010 - общая часть,АС,НВК,ЭС 28.12.2010 - ГП	Эксп.заключ № 14-0380/10 от 28.12.2010 г	
15	РП "Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Богень Аральского района Кызылординской области"	Отдел строительства Аральского района	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	10.12.2010 10.12.2010	20.12.2010 – все разделы	25.12.2010 - общая часть,АС,НВК,ЭС 28.12.2010 - ГП	Эксп.заключ №14-0379/10 от 28.12.2010 г	

16	РП Реконструкция существующих водопроводно-канализационных сооружений и сетей г. Кызылорда до 2015 года. Головные водозаборные и водоочистные сооружения в пос. Тасбугет. резервуар чистой воды емкостью 2400 м3.	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	10.12.2010	13.12.2010 – ТХ,СМ,ЭС,СС ОЧ	15.12.2010 – ВК 21.12.2010 – АС 24.12.2010 – ЭС 27.12.2010 – ОВ,ТХ 28.12.2010 – инж.изыскания 30.12.2010 – ЭС 31.12.2010 – все разделы	Эксп.заключ №14-0394/10 от 31.12.2010 г.
				10.12.2010			
17	РП "Реконструкция полей фильтрации в пос. Тасбугет и строительство модульной станции биологически очистки сточных вод мощностью-6,4 тыс.м3/сут"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	10.12.2010	20.12.2010 - геология и геодезия, ТХ, ЭО, ЭС, НВК, ВК, ОВ	23.12.2010 – геодезия, 25.12.2010 – ОВ,ТХ 27.12.2010 – ВК,СМ ОВ,ТХ 28.12.2010 – инж.изыскания 30.12.2010 – ЭС 31.12.2010 – все разделы	Эксп.заключ №14-0394/10 от 31.12.2010 г.
				10.12.2010			
18	РП "Головные водозаборные и водоочистные сооружения в пос. Тасбугет. Строительство сооружения для повторного использования воды после промывки фильтров"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	10.12.2010	21.12.2010 – все разделы	24.12.2010 –ЭС 27.12.2010 – ЭС,ОВ. ВК,СМ ТХ 28.12.2010 – инж.изыскания 30.12.2010 – ЭС 31.12.2010 – все разделы	Эксп.заключ №14-0394/10 от 31.12.2010 г.
				09.12.2010			
19	РП "Реконструкция и расширение систем водоснабжения н.п. Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области. 4-этап. Подводка водопроводных сетей к границам участков потребителей"	Отдел строительства Жалагашского района	ТОО "Южказэкопроект"	20.12.2010	20.12.2010 – все разделы	23.12.2010 – все разделы	Эксп.закл №14-0368 от 24.12.2010 г
				20.12.2010			
20	РП "Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Жаланаш Аральского района"	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	20.12.2010	20.12.2010 – ГП,ТХ,АС,ЭС, СМ	29.12.2010 – АС,НВК,ЭС,ГП 31.12.2010 - СМ	Эксп.закл №14-0393/10 от 31.12.2010г.
				20.12.2010			

21	РП "Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Акбай Аральского района"	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	20.12.2010 20.12.2010	20.12.2010 – ГП,ТХ,АС,ЭС,СМ	29.12.2010 – АС,НВК,ЭС,ГП 31.12.2010 - СМ	Эксп.закл №14-0392/10 от 31.12.2010г.	
22	РП "Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Сапак Аральского района"	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	20.12.2010 20.12.2010	20.12.2010 – ГП,ТХ,АС,ЭС,СМ	29.12.2010 – АС,НВК,ЭС,ГП 31.12.2010 - СМ	Эксп.закл №14-0391/10 от 31.12.2010г.	
23	РП "Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Акжарма Сырдарьинского района. Подводка водопроводной сети к домам потребителей с установкой приборов учета воды"	Отдел строительства Сырдарьинского района	ТОО "АбзалПроектКонсалтинг"	22.12.2010 22.12.2010	24.12.2010 – ОЧ, ТХ,ГП, инж. изыскания, СМ	25.12.2010 – СМ 27.12.2010 – инж.изыск.	Эксп.закл №14-0381/10 от 29.12.2010	
24	РП "Строительство водопровода в пос. Жосалы Кармакшинского района.(4-я очередь) Строительство линии подводки водопровода для жилых домов"	Отдел строительства Кармакшинского района	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	25.12.2010 28.12.2010	29.12.2010 – все разделы	31.12.2010 – все разделы	Эксп.закл №14-0397/10 от 31.12.2010	
Объект со стоимостью свыше 500 млн.тг.в базовых ценах 2001г				15.11.2010		22.11.2010 – АС, 26.11.2010 – ЭС, 29.11.2010 – геология		
23	Строительство магистрального водовода от НС №5, веток подключения и внутриселковых сетей н.п.Досбол би, Алмалы, Тажибаева, Бала би, Жулук, Байгекум, Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области	ГУ "Отдел строительства Шиелийского района"	ТОО "АбзалПроектКонсалтинг"	22.11.2010	25.11.2010 - ОЧ, ТХ, АС, геология, геодезия, смета, ОВ, ЭС, ГП	01.12.2010 – Бидайколь-ВС, Алгабас, Бидайколь-ЭС 02.12.2010 – Бидайколь – ВС, КС; Алгабас – ЭС; Бала ба – геология; Досбол би – ВС,КС;Байгакум-ВС,КС; 07.12.2010 – КС,ОВ 08.12.2010 – ВК, геодезия, ГП	Эксп. закл №14-0374/10 от 27.12.2010 г.	

						10.12.2010 – ВС,ГП, геодезия 27.12.2010 – СМ		
По программе «Объекты образования»								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроит-го проекта	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – ГП, АР, ТХ, геология, геодезия, ЭС, СС, ВК, НВК, ОВ, ТС, ООС 29.11.2010 - конструктивны е решения и расчет конструкции 18.12.2010 - ПОС	--	В работе	Локальные замечания по разделам ГП, АР, ТХ, геодезия, геология, ВК, НВК, ЭС, СС, ОВ, ТС, ООС отправлены генпроектировщику по факсу и электронной почте 17.11.2010г. Замечания по разделу конструктивная (расчет конструкции) выданы 29.11.2010года. По ПОС отправлен 22.12.2010г. Сметная документация на экспертизу еще не представлена. Откорректированные чертежи и ответы не получены.
По программе топливно-энергетический комплекс								
1	Перенос АБМ котельной №3 по ул. Мира,26 с установкой в районе школы №23 по ул. Тулебаева в г. Кызылорда	ГКП "КТЭЦ"	ТОО "Проектсервис"	27.10.2010 08.12.2010	09.11.2010 - ОЧ, ТМ, ТС, ГС, ОВ, ВК, ЭЛ и смета 12.11.2010 - КС и ГП	24.11.2010 – ОЧ,ТМ,ТС,ГС,ОВ,ВК,ЭЛ,КС,ГП 13.12.2010 – ПОС 14.12.2010 – геодезия, смета 27.12.2010 – письмо о стоимости принятия цен 2010 годом	Эксп.закл №14-0373/10 от 27.12.2010г.	
5	РП Газоснабжение здания ГУ по организации работы штабов при чрезвычайных ситуациях в 3 укр. квартале в г. Кызылорде	Управление по МП ГО, ОП и ЛАиСБ КО	ТОО "Бак Нурлы Газ"	10.12.2010 13.12.2010	15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, смета	--	В работе	находится на рассмотрении с 10.12.2010г., выданы замечания по разделам ГС, ООС,СМ -15.12.2010, раздел ЭС- не представлен
6	РП Перевод котлов котельной Кызылординского локомотиворемонтного депо на	Филиал Кызылординское локомотиворемон	ТОО Энергосервис	14.12.2010	15.12.2010 - газоснабжение, охрана	25.12.2010 – ГП, ТХ, ГС, геодезия, ЭС, ООС	В работе	Выдано на корректировку раздел, на рассмотрении разделы ГП и АС. По

	использование попутного газа	тное депо ТОО Камкор Локомотив		14.12.2010	окружающей среды, геодезия, смета.			разделу ГД – сняты замечания Представленные 25.12.2010. разделы Ги,ТХ,ГС,ООС, ЭС на повторной корректировке до 15.01.2011г.
--	------------------------------	--------------------------------	--	------------	------------------------------------	--	--	--

По объектам Транспорта:

1	РП "Строительство путепровода через железнодорожные пути в г.Кызылорда"	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области.	АО "Геопроект"	07.12.2010	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС 15.12.2010 – ЭС,СМ	В работе	Проверены все разделы, все разделы откорректированы. Не выполнен пункт договора по оплате.
				--				
2	Строительство автомобильной дороги "Самара-Шымкент-Аккум" протяженностью Жанакорганского района Кызылординской области	Отдел ЖКХ,ПТ и АД Жанакорганского района	ТОО "НурПроектСервис"	08.12.2010	27.12.2010- ГП, АД, АС, геология, геодезия и сметная документация	--	В работе	Договор №0347 от 08.12.2010г.Рассмотрение разделов завершено 25.12.2010г. Замечания по всем разделам будет выданы генпроектировщику 27.12.2010г.
				08.12.2010				

по опасным и технически сложным объектам:

1	Топливозаправочный пункт - (АЗС), размещенного на месторождении "Ащисай" предприятия АО НК "КОР".	АО НК "Кор"	ТОО СК "ТОЛА-СТРОЙ"	14.07.2010	11.08.2010 – все замечания	08.12.2010 – АС 20.12.2010 – ОЧ 27.12.2010 – все разделы	Отриц. эксперт./закл. №14-0249/10 от 23.09.2010 г. Полож. Эксп.закл №14-0384/10 от 29.12.2010	
				14.07.2010				
4	Блочно-кустовая насосная станция и установка предварительного сброса воды на месторождении "Акшабулак"	ТОО "КазГерМунай"	ТОО НПФ "Мунайгаз Инжиниринг ЛТД"	20.08.2010	10.09.2010 – ТХ, ЭС, ООС, ГПиТ, геология, геодезия 15.09.2010 - Замечания АС, АД, Пожаротушение, ТС, АТП, СМ 13.12.2010 - ПОС	24.08.2010- АТП, ПС, СМ 08.10.2010 – геодезия, геология 18.11.2010 – АС 30.11.2010 – ОЧ,ЭС 06.12.2010 – ОЧ,АС	В работе	сняты замечания по всем разделам, кроме ПОС (раздел ПОС представлен 13.12.2010 и замечание выдано 13.12.2010г.)
				20.08.2010				

5	Строительство АЗС №4 на 450 з/сутки по ул. Букейхана в г.Кызылорде	ТОО "Гелиос"	ТОО "Казнефтрانس"	27.10.2010	30.11.2010 - ГП, АС, АР, ОВ, ЭС, СС, ВК, НВК, ТХ и геология	--	В работе	Локальные заключения по всем разделам выданы Заказчику 30.11.2010года. Откорректированные чертежи и ответы только по разделу ОВ получены по электронной почте, замечания не сняты
				11.11.2010				
6	Обустройство месторождения Блиновское на период промышленной разработки	АО "СНПС-АЙ ДАН МУНАЙ"	АО "НИПИнефтегаз"	10.11.2010	26.11.2010 ГП, ТХ, ЭС, ООС 15.12.2010 – инж.изыскания 20.12.2010 - АС	13.12.2010 – ТХ,ЭС 27.12.2010 – расчет фундаментов 29.12.2010- ТХ 30.12.2010 - геодезия	В работе	Выданы замечания по ГП,ТХ,ЭС,ООС, инж.изыскания, АС. Представленные откорректированные разделы по ЭС, расчету фундаментов на повторном рассмотрении. Замечания по ТХ сняты.
				23.11.2010				
7	Установка оперативного узла учета нефти на ГНС КАМ Кумколь	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	22.11.2010	09.12.2010 - ОЧ, ГП, КС, ТХ, ЭС, ООС	--	В работе	09.12.2010г. - выданы замечания по ОЧ, ГП, КС, ТХ, ЭС, ООС, на доработку до 24.12.2010г., разделы геология, геодезия, ПОС - не представлены
				10.11.2010				
8	"Установка оперативного узла учета нефти на НС КАМ Арысум"	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	22.11.2010	09.12.2010 - ОЧ, ГП, КС, ТХ, ЭС, ООС	--	В работе	09.12.2010г. - выданы замечания по геодезия, ОЧ, ГП, КС, ТХ, ЭС, ООС, на доработку до 24.12.2010г., разделы геология, ПОС - не представлены
				10.11.2010				
9	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	10.12.2010	21.12.2010 – все разделы	--	В работе	21.12.2010 выданы замечания по всем разделам. ПСД на корректировке у генпроектировщиков
				10.12.2010				
10	Расширение резервуарного парка ССиПН на месторождений Арысум. Система управления Дельта-В	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	14.12.2010	21.12.2010 – ГП, ООС, ВК,ОВ,ЭС 28.12.2010 – все разделы	--	В работе	выданы замечания по разд ВК,ОВ,ГП,ООС,ЭС - 21.12.2010г; 28.12.2010 - АС,ТХ
				14.12.2010				
11	РП "Электроснабжение Спутника 7 на м/р Арысум"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"	20.12.2010	29.12.2010- ОЧ, ЭС,геодезия, ООС 06.01.2010 – АС	--	В работе	выданы разделы ЭС,общая часть, геодезия, охрана окружающей среды №14-01-02/1909 от 29.12.2010г.Раздел АС выдан от 06.01.2011г.
				20.12.2010				

12	РП "Расширение БКНС ССиПН Арысқум. Установка дополнительного насоса"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	23.12.2010	28.12.2010 – все разделы	--	В работе	выданы замеч по разделам ТХ, ЭС, ООС. ПСД на корректировке у проектировщиков
				23.12.2010				
13	РП Установка сепаратора-каплеуловителя на входе в УКПГ на контрактной территории м/р Кумколь	АО "Тургай Петролеум"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	23.12.2010	--	--	В работе	проверены разделы: ТХ, ЭС, ЭО на проверке разделы: общая часть, ГП, АС
				23.12.2010				
14	РП "Нагнетательная линия от ВРП-01 до скважины 151 и т ВРП-13 до скважины 2032 на месторождении Кумколь"	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	31.12.2010	05.01.2011 – ТХ,ООС	--	В работе	Выданы замечания по ТХ,ООС, остальные разделы находится на рассмотрении у экспертов
				30.12.2010				

По объектам оптимизации:

1	РП "Детский сад на 280 мест в районе Саяхат б/н г. Кызылорда" (Корректировка)	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Крез-Сервис"	10.12.2010	20.12.2010 – все разделы	20.12.2010 – все разделы	Эксп.закл № 14-0362/10от 21.12.2010г.	
				15.12.2010				
2	РП "Детский сад на 280 мест в районе Ипподром б/н г. Кызылорда" (Корректировка)	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Крез-Сервис"	10.12.2010	20.12.2010 – все разделы	20.12.2010 – все разделы	Эксп.закл № 14-0364/10от 21.12.2010г.	
				15.12.2010				
3	РП "Детский сад на 280 мест в г. Аральск по ул. Уалиханова №2в, Аральского района Кызылординской области" (Корректировка)	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Крез-Сервис"	10.12.2010	20.12.2010 – все разделы	20.12.2010 – все разделы	Эксп.закл № 14-0360/10от 21.12.2010г.	
				15.12.2010				
4	РП "Детский сад на 280 мест по ул. Абеннова б/н в а/о Кызылжарма г. Кызылорда" (Корректировка)	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Крез-Сервис"	10.12.2010	20.12.2010 – все разделы	20.12.2010 – все разделы	Эксп.закл № 14-0361/10от 21.12.2010г.	
				15.12.2010				
5	РП "Детский сад на 280 мест по ул. Амангельды №39 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области" (Корректировка)	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Крез-Сервис"	10.12.2010	20.12.2010 – все разделы	20.12.2010 – все разделы	Эксп.закл № 14-0363/10от 21.12.2010г.	
				15.12.2010				
6	Строительство школы на 150 мест в пос. Саксаульск Аральского района Кызылординской области (Корректировка)	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Южказэкопроект"	13.12.2010	20.12.2010 – ОБ,ВК,СМ	23.12.2010 – АС,ВК,ОБ,ЭС	Эксп.закл № 14-0378/10от 28.12.2010г.	
				20.12.2010				
7	РП "Школа на 600 мест в ауле Абай Аральского района Кызылординской области" (Корректировка)	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	20.12.2010	30.12.2010 – все разделы	30.12.2010 – все разделы	Эксп.закл № 14-0403/10от 31.12.2010г.	
				21.12.2010				

8	РП "Школа на 600 мест в ауле Сунак ата Жанакорганского района Кызылординской области" (Корректировка)	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	20.12.2010	30.12.2010 – все разделы	30.12.2010 – все разделы	Эксп.закл № 14-0402/10от 21.12.2010г.	
				21.12.2010				
9	РП "Школа на 600 мест в ауле Бекежанова Шиелийского района Кызылординской области" (Корректировка)	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	20.12.2010	30.12.2010 – все разделы	30.12.2010 – все разделы	Эксп.закл № 14-0401/10от 21.12.2010г.	
				21.12.2010				
10	РП "Школа на 600 мест в ауле Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области" (Корректировка)	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	20.12.2010	30.12.2010 – все разделы	30.12.2010 – все разделы	Эксп.закл № 14-0400/10от 21.12.2010г.	
				21.12.2010				
11	Детский сад на 320 мест в пос. Тасбугет г. Кызылорда (исключение бассейна)	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	23.12.2010	30.12.2010 - АР, ОВ, ТС, ЭС, СС, ВК, смета	--	В работе	Замечания по всем разделам (АР, ОВ, ТС, ЭС, СС, ВК, смета) выданы генпроектировщику 30.12.2010г.
				23.12.2010				
12	Детский сад на 280 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорда (исключение бассейна)	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	23.12.2010	31.12.2010 – все разделы	--	В работе	Выданы все замечания. ПСД на корректировке у проектировщиков
				23.12.2010				
13	РП "Детский сад на 280 мест в районе Титова б/н г. Кызылорда" (исключение бассейна)	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	23.12.2010	31.12.2010 – все разделы	--	В работе	Выданы все замечания. ПСД на корректировке у проектировщиков
				23.12.2010				

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»

Исп. Бурибаева А.Т.