

Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «15» ноября 2010 года)

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
по Дорожной карте:								
1	Капитальный ремонт СШ №216 им. К.И.Сатпаева в кенте Айтекеби Казалинского района Кызылординской области. Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	Средняя школа №216	ТОО "ПроектДизайнКурьлыс" Казалинский филиал	03.02.2010	05.02.2010-ОЧ,ПС,СМ	23.02.2010г.- ПС,СМ,ОЧ	В работе	Объект на выдачу заключения, не регистрируется из за не соблюдение заказчиком условий договора по оплате
				03.02.2010				
2	Капитальный ремонт водоснабжения по улице Кайнарбаева и улице Хон Бен До в г. Кызылорда	Городской отдел ЖКХ, ПТ и АД	ТОО "АбзалПроектКонсалтинг"	11.11.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				11.11.2010				
По программе Питьевая вода								
1	Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Шаменова Жалагашского района Кызылординской области	ГУ "Отдел строительства Жалагашского района"	ТОО "Проектсервис"	20.07.2010	10.08.2010 – все разделы	20.08.2010 - АС,ГП,ВК,ОВ,ЭС, внутрипоселковые сети и ответы на замечания по АС,ГП,ВК,ОВ,ЭС, внутрипоселковые сети, СМ, геодезии 27.08.2010 – СМ 31.08.2010 – приостановлено	Эксп.закл № 14-0300/10 от 10.11.2010	
				20.07.2010				

						22.09.2010 – все разделы 28.10.2010 – НВК, 02.11.2010 – Бурение		
2	Реконструкция систем водоснабжения в н.п Тан Жалагашского района Кызылординской области	Жалагашский районный отдел строительства	ТОО "Проектсервис"	18.08.2010	27.08.2010- ОЧ, Геодезия, Геология, ГП, ТХ, КС, ОВ, ЭС, СМ	31.08.2010 – приостановлено 29.10.2010 – АС,ОВ,ВК,СМ, геология, геодезия 02.11.2010 - бурение	В работе	
				03.09.2010				
3	Водозаборное сооружение н.п. "Куандария" Кармакшинского района на бурение разведочно-эксплуатационных скважин №№ 1э,1р для хозяйственно-питьевого водоснабжения	Отдел строительства Кармакшинского района	ТОО "ГИИЗ"	02.09.2010	13.09.2010- Общая часть, Гидрогеология, СМ	28.09.2010 – ОЧ, Смета	Эксп.закл. №14-0293/10 от 03.11.2010 г.	
				09.09.2010				
4	Головные водозаборные и водочистные сооружения в пос. Тасбугет. Реконструкция котельной. Наружные сети теплоснабжения и газоснабжения	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	30.09.2010	12.10.2010- все разделы	--	В работе	выданы замечания по всем разделам. ПСД на корректировке у генпроектировщиков
				04.10.2010				
5	Головные водозаборные и водоочистные сооружения в пос. Тасбугет. Канализационно насосная станция с напорными линиями	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	01.10.2010	21.10.2010 – все разделы	03.11.2010- НВК, АС, СМ 12.11.2010 – АС,ПТ	В работе	выданы замечания по всем разделам. С 03.11.2010 г. откорректированная ПСД на повторном рассмотрении
				04.10.2010				
6	Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Бухарбай батыра Жалагашского района	Отдел строительства Жалагашского района	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	04.10.2010	15.10.2010 - Общая часть, Геодезия, Геология, ГП, Гидрогеология, НВК, КС, ЭС, ОВ, ПОС, СМ	14.10.2010 – геология 26.10.2010 – ОЧ,ГП,НВК,ЭС, геодезия, геология	Эксп.закл. №14-0294/10 от 05.11.2010 г.	
				11.10.2010				
7	Строительство систем водоснабжения на станции Талап а/о Манап Жанакорганского района	Жанакорганский районный отдел строительства	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	04.10.2010	15.10.2010 - Общая часть, Геодезия, Геология, ГП, Гидрогеология, НВК, КС, ЭС, ОВ, ПОС, СМ	14.10.2010 – геология 26.10.2010 – ОЧ, ГП,НВК,ЭС, геодезия, геология	Эксп.закл. №14-0295/10 от 05.11.2010 г.	
				11.10.2010				

8	Реконструкция самотечной канализации по ул. Скаткова №120.151 до кк подводящего коллектора КНС №14	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	01.10.2010	21.10.2010 – все разделы	25.10.2010 – НВК, смета ,ОПЗ 02.11.2010 – НВК,СМ 12.11.2010 – АС,ПТ,ОЧ	В работе	выданы замечания по всем разделам. С 02.11.2010 г. откорректированная ПСД на повторном рассмотрении сняты замечания по НВК12.11 - сняты замечания по ГП, АС, не снято: ОЧ (согласования с органами Госнадзора), геология, геодезия, ПОС, СМ
				04.10.2010				
9	Реконструкция самотечной канализации внутриквартальных сетей по ул. Торайгырова от ж/д №80А, средняя школа №222 до КК КНС №25	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	01.10.2010	21.10.2010 – все разделы	03.11.2010 - НВК, ПТ, ОЧ, СМ 12.11.2010 – АС, ПТ	В работе	выданы замечания по всем разделам. С 03.11.2010 г. откорректированная ПСД на повторном рассмотрении. Сняты замечания по НВК12.11 - сняты замечания по ГП, АС; не сняты разделы: ОЧ (согласования с органами Госнадзора), геология, геодезия, ПОС, СМ
				04.10.2010				
10	Реконструкция самотечной канализации по ул. Жалантос бахадур №3,3а, от ул. Скаткова №96,98,100,102,104 до КК КНС №14 "Универсам"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	01.10.2010	21.10.2010 – все разделы	25.10.2010 – НВК, смета ,ОПЗ 29.10.2010 - СМ, АС, план трассы, ОЧ, ВК 12.11.2010 – АС, ПТ	В работе	выданы замечания по всем разделам. С 29.10.2010 г. откорректированная ПСД на повторном рассмотрении. 29.10 - сняты замечания по разделу НВК; 12.11 - сняты замечания по разделу АС. ГП; не сняты замечания: геология, геодезия, ОЧ (согласования с органами Госнадзора), СМ
				04.10.2010				
11	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Косжар Аральского района Кызылординской области	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "А-сервис"	21.10.2010	08.11.2010 – все разделы	--	В работе	выданы замечания по всем разделам. ПСД на корректировке у генпроектировщиков.
				21.10.2010				

12	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Аралкум Аральского района	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "КызылордаЖобаК урылыс"	22.10.2010	--	--	В работе	Проверены разделы: ЭО, ЭС, ТХ, ОВ, геология, геодезия от 10.11.10г. Находятся на рассмотрении разделы: ГПиТ, строительная и сметная часть
				25.10.2010				
13	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Камыстыбас Аральского района	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "КызылордаЖобаК урылыс"	25.10.2010	--	--	В работе	Рассмотрены разделы: геология, электрика, ТХ, ОВ геодезия, от 10.11.10г. Находится на рассмотрении разделы ГПиТ, строительная и сметная часть.
				27.10.2010				
14	Расширение и реконструкция системы водоснабжения с подводкой до границ участков потребителей н.п. Амангельды Сырдарьинского района Кызылординской области	Отдел строительства Сырдарьинского района	ТОО "АбзалПроектКонс алтинг"	26.10.2010	10.11.2010 – все разделы	12.11.2010 – смета, АС, геодезия, геология, ГП, ТХ	Эксп. закл №14-0305/10 от 15.11.2010	
				27.10.2010				
15	РП Реконструкция систем водоснабжения н.п.Каракеткен Жалагашского района Кызылординской области. Корректировка	Отдел строительства Жалагашского района	ТОО "Проектсервис"	05.11.2010	07.11.2010 – все разделы	09.11.2010 – все разделы	Эксп. закл №14-0297/10 от 09.11.2010	
				27.10.2010				
Объект со стоимостью свыше 500 млн.тг.в базовых ценах 2001г		ГУ "Отдел строительства Шиелийского района"	ТОО "АбзалПроектКонс алтинг"	15.11.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
16	Строительство Жиделинского группового водопровода и веток подключения к нему по Шиелийскому району в Кызылординской области. 8 аулов			--				
по программе «Жилищная программа»:								
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Водоснабжение	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "АбзалПроектКонс алтинг"	11.10.2010	21.10.2010 - ОЧ, ТХ, ГП, геодезия и геология, смета	02.11.2010 - ОЧ, АС, НВ, СМ 08.11.2010 - смета	Эксп. закл №14-0299/10 от 10.11.2010	
				11.10.2010				

2	Строительство многоквартирного двухкомнатного жилого дома №1,2,3 в пос. Жалагаш Кызылординской области	Отдел строительства Жалагашского района	ТОО "КызылордаЖобаК урылыс"	19.10.2010	26.10.2010 – ОЧ, ГП, геодезия, СМ	26.10.2010 - геодезия	В работе	выданы замечания по всем разделам. ПСД на корректировке у генпроектировщиков. Не представлен раздел ЭЛ.
				20.10.2010				
По программе «Объекты образования»								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроительного проекта	22.10.2010	15.11.2010 – все разделы	--	В работе	выданы замечания по всем разделам. ПСД на корректировке у генпроектировщиков
				28.10.2010				
По программе топливно-энергетический комплекс								
1	Перенос АБМ котельной №3 по ул. Мира,26 с установкой в районе школы №23 по ул. Тулебаева в г. Кызылорда	ГКП "КТЭЦ"	ТОО "Проектсервис"	27.10.2010	09.11.2010 - ОЧ, ТМ, ТС, ГС, ОВ, ВК, ЭЛ и смета 12.11.2010 - КС и ГП	--	В работе	выданы замечания 09.11 и 12.11.2010. ПСД на корректировке у генпроектировщиков
				--				
2	Реконструкция тепловых магистральных сетей от КГП "КТЭЦ" до ул. Киняева	Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района.	ТОО "Инженерные изыскания и К"	10.09.2010	21.09.2010- тепловые сети, геодезия 28.09.2010 - конструктивная часть, смета 29.09.2010 - общая часть, электроснабжение, генплан	29.10.2010 – ЭС, геодезия	В работе	ПСД на доработке. Замечания устранены только по инженерно-геодезическим изысканиям и ЭС. По остальным разделам вопросы не сняты (ГП, КС, ТХ, СМ)
				21.09.2010				
3	Реконструкция электросистем в пос. Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области	"Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области"	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	03.11.2010	11.11.2010 - ОЧ, ГП, ЭЛ, ГС, геодезия, АС, СМ	--	В работе	выданы замечания по всем разделам. ПСД на корректировке у генпроектировщиков.
				04.11.2010				
4	Реконструкция электросистем в пос. Саксаульск Аральского района Кызылординской области	"Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области"	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	03.11.2010	11.11.2010 - ОЧ, ГП, ЭЛ, ГС, геодезия, АС, СМ	--	В работе	выданы замечания по всем разделам. ПСД на корректировке у генпроектировщиков.
				04.11.2010				

по опасным и технически сложным объектам:

1	Электроснабжение ВЛ-6 от подстанции ПС-110/6 кВ "Кумколь-2" до Блочно-кустовой насосной станции №6 (БКНС-6)	АО "Тургай Петролеум"	ТОО "Акпан 2003"	16.07.2010	14.07.2010-все разделы	--	В работе	Разделы по инженерным изысканиям откорректированы. Объект приостановлен. Не представлена ПСД.
				16.07.2010				
2	Строительство АЗС на 450 з/сутки по адресу г.Кызылорда ул. Торайгырова б/н	ТОО "Sinooil"	ПРОЕКТНО-Строительная фирма	16.07.2010	13.08.2010 - ОЧ, геологические изыскания, ГП, ТХ, АС, ОВ, ВК и ЭС	20.09.2010 – ГП,АС,ОВ 22.10.2010 – ТХ,ГП, 26.10.2010 – ОВ,ЭС 01.11.2010 – ГП,ОВ,ЭС,КЖ 04.11.2010 - ГПиТ, АС, объемно-планировочные решения 09.11.2010 – ЭЛ,ГП,ТХ,АС,ОВ,ВК	Эксп.закл №14-0298/10 от 09.11.2010	
				16.07.2010				
3	Топливозаправочный пункт - (АЗС), размещенного на месторождении "Ащисай" предприятия АО НК "КОР".	АО НК "Кор"	ТОО СК "ТОЛА-СТРОЙ"	14.07.2010	11.08.2010 – все замечания	--	Отриц. эксперт./закл. №14-0249/10 от 23.09.2010 г.	Выданы все замечания. Проект на корректировке у проектировщиков
				14.07.2010				
4	Расширение линий электроснабжения 6 кВ на м/р Акшабулак	ТОО СП Казгермунай	ТОО "Теплотехникс"	23.07.2010	03.08.2010 - ОЧ, план трассы, КС, ТХ СМ, ПОС, ГПиТ, 11.08.2010 – изыскания 20.08.2010 - ход доработки	03.08.2010 – отчеты по геологии и геодезии 18.08.2010 - ЭС с ответами на замечания, представлены согласования ЧС, СЭС, экологии, копия отчета геодезии, тех. условие на ЭС, АПЗ 07.09.2010 - Общая часть, ЭС 17.09.2010 – ЭС,	В работе	замечания к проектным решениям сняты кроме раздела ПОС и СМ
				23.07.2010				

						геодезия 22.09.2010 – геология 23.09.2010 – смета 15.10.2010 - ЭС		
5	Расширение линий электроснабжения 6 кВ на м/р Нуралы	ТОО СП Казгермунай	ТОО "Теплотехникс"	23.07.2010 23.07.2010	05.08.2010 - ОЧ, план трассы, КС, ТХ СМ, ПОС, ГПиТ, 11.08.2010 – изыскания 20.08.2010 - ход доработки	03.08.2010 – отчеты по геологии и геодезии 18.08.2010 - ЭС с ответами на замечания, представлены согласования ЧС, СЭС, экологии, копия отчета геодезии, тех. условие на ЭС, АПЗ 07.09.2010 - Общая часть, ЭС 17.09.2010 – геодезия 22.09.2010 – геология	В работе	замечания к проектным решениям сняты кроме сметы и ПОС
6	Блочно-кустовая насосная станция и установка предварительного сброса воды на месторождении "Акшабулак"	ТОО "КазГерМунай"	ТОО НПФ "Мунайгаз Инжиниринг ЛТД"	20.08.2010 20.08.2010	10.09.2010 – ТХ, ЭС, ООС, ГПиТ, геология, геодезия 15.09.2010 - Замечания АС, АД, Пожаротушение, ТС, АТП, СМ	24.08.2010- АТП, ПС, СМ 08.10.2010 – геодезия, геология	В работе	вопросы по инженерным изысканиям - геология и геодезия - сняты откорректированные чертежи и ответы на замечания, кроме разделов ОВОС и сметы, получено почтой 21.10.2010г. чертежи с ответами переданы экспертам для проверки по замечаниям на данный момент не сняты вопросы по ЭС, смета оформляется информация по ходу доработки РП
7	"Электроснабжение АЗС-4 по улице Бокейхана, б/н и АЗС-6 по улице Тлендиева, б/н"	ТОО "Гелиос"	ТОО "Казэнергопроектс ервис"	01.11.2010 03.11.2010	10.11.2010 – ГП, ТХ и ПИР	--	В работе	Выданы все замечания. Проект на корректировке у проектировщиков

8	Строительство АЗС №4 на 450 з/сутки по ул. Букейхана в г.Кызылорде	ТОО "Гелиос"	ТОО "Казнефтетранс"	27.10.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				11.11.2010				
9	Обустройство месторождения Блиновское на период промышленной разработки	АО "СНПС-АЙ ДАН МУНАЙ"	АО "НИПИнефтегаз"	10.11.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				--				

Примечание: по программам «100 школ,100 больниц» ПСД и объекты находящиеся на контроле у Администрации Президента , Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДПТ «Кызылордагоскспертиза»

Исп. Бурибаева А.Т.