

Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «20» декабря 2010 года)

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
по Дорожной карте:								
1	Капитальный ремонт СШ №216 им. К.И.Сатпаева в кенте Айтекеби Казалинского района Кызылординской области. Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	Средняя школа №216	ТОО "ПроектДизайнКурылыс" Казалинский филиал	03.02.2010 03.02.2010	05.02.2010- ОЧ,ПС,СМ	23.02.2010г.- ПС,СМ,ОЧ	В работе	объект оплатили от 07.12.2010г. Генпроектировщики корректируют смету по последним изменениям в сметной нормативной базе – выпуски 6 и 9.
По программе Питьевая вода								
1	Головные водозаборные и водоочистные сооружения в пос. Тасбугет. Реконструкция котельной. Наружные сети теплоснабжения и газоснабжения	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	30.09.2010 04.10.2010	12.10.2010- все разделы	26.11.2010 - ОЧ, АС, ЭС, ВК, ТС 03.12.2010 - ГСВ,ГСН,ТМ,ОВ, ЭС.; геодезия 04.12.2010 – СМ 09.12.2010 – ЭС 15.12.2010 – СМ	Эксп.заключ 14-0346/10 от 18.12.2010г.	
6	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Косжар Аральского района Кызылординской области	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "А-сервис"	21.10.2010 21.10.2010	08.11.2010 – все разделы	17.11.2010 – ОВ,АС,ЭС,ГП, НВК 18.11.2010 – геология, геодезия 26.11.2010 – ПОС(первично)	Эксп.заключ. №14-0336/10 от 09.12.2010г	

						07.12.2010 – КС,НВК 09.12.2010. - СМ		
7	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Аралкум Аральского района	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "КызылордаЖобаК урылыс"	22.10.2010 25.10.2010	19.11.2010 – ОЧ, геология, геодезия, ГП, КС,ТХ,ВК, НВК, ЭО,ЭС, ОВ,СМ	19.11.2010 – геология 24.11.2010 – ПД 30.11.2010 – ОВ,АС,ГП,ВК 01.12.2010 - НВ	В работе	Все разделы сняты. ПСД на регистрацию экспертного заключения
8	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Камыстыбас Аральского района	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "КызылордаЖобаК урылыс"	25.10.2010 27.10.2010	19.11.2010 – ОЧ, геология, геодезия, ГП, КС,ТХ,ВК, НВК, ЭО,ЭС, ОВ,СМ	19.11.2010 – геология 24.11.2010 – ПД 30.11.2010 – АС,ВК,ГП,ОВ 01.12.2010 – ОВ,ВК,ЭС 10.12.2010 – ЭС,СМ 14.12.2010 – все разделы	В работе	Сняты все разделы: геология и геодезия, ГП, план трассы, АС, КС, ОВ, ВК, ТХ, ЭО, ЭС. Готовиться на выпуск
11	Реконструкция существующих водопроводно-канализационных сооружений и сетей г. Кызылорда до 2015 года. Головные водозаборные и водоочистные сооружения в пос. Тасбугет. Строительство водоводов в две нитки Д-500мм. Реконструкция промывочного цеха.	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	03.12.2010 23.11.2010	02.12.2010 – все разделы	15.12.2010 – ВК 21.12.2010 - АС	В работе	Выданы замечания 02.12.10. ПСД на корректировке у генпроектировщиков. Откорректированные представленные разделы на рассмотрении у экспертов с 15.12.2010 г.
12	РП Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Шижага Аральского района Кызылординской области	Отдел строительства Аральского района	ТОО "Промстройпроект"	06.12.2010 06.12.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
13	РП Реконструкция и расширение систем водоснабжения водопроводных сетей в пос. Жаксыкылыш Аральского района	Отдел строительства Аральского района	ТОО "Промстройпроект"	06.12.2010 06.12.2010	13.12.2010 – все разделы	--	В работе	06.12.2010 - подписан договор, предоплата 30% проверены разделы: общая часть, геология, ГП, НВК, ЭС, СМ не представлено: отчет по геодезии, ПОС
14	РП "Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п.	Отдел строительства Аральского	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	10.12.2010	20.12.2010 – все разделы	--	В работе	Выданы замечания 20.12.10. ПСД на корректировке у

	Аманоткель Аральского района Кызылординской области"	района Кызылординской области		10.12.2010				генпроектировщиков.
15	РП "Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Богень Аральского района Кызылординской области"	Отдел строительства Аральского района	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	10.12.2010 10.12.2010	20.12.2010 – все разделы	--	В работе	Выданы замечания 20.12.10. ПСД на корректировке у генпроектировщиков.
16	РП Реконструкция существующих водопроводно-канализационных сооружений и сетей г. Кызылорда до 2015 года. Головные водозаборные и водоочистные сооружения в пос. Тасбугет. резервуар чистой воды емкостью 2400 м3.	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	10.12.2010 10.12.2010	13.12.2010 – все разделы	--	В работе	проверены разделы ТХ, СМ,ЭС,СС, общая часть, ГП, остальные разделы на рассмотрении, раздел ПОС - не представлен
17	РП "Реконструкция полей фильтрации в пос. Тасбугет и строительство модульной станции биологически очистки сточных вод мощностью-6,4 тыс.м3/сут"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	10.12.2010 10.12.2010	20.12.2010 - геология и геодезия, ТХ, ЭО, ЭС, НВК, ВК, ОВ	--	В работе	Вы даны замечания от 20.12.2010 г., кроме план трассы (на рассмотрение эксперту передан 15.12.2010)ПСД на корректировке у генпроектировщиков.
18	РП "Головные водозаборные и водоочистные сооружения в пос. Тасбугет. Строительство сооружения для повторного использования воды после промывки фильтров"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	10.12.2010 09.12.2010	--	--	В работе	Разделы СМ и ЭС рассмотрены, разделы ТХ, ВК и АС на рассмотрении.
19	РП "Реконструкция и расширение систем водоснабжения н.п. Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области. 4-этап. Подводка водопроводных сетей к границам участков потребителей"	Отдел строительства Жалагашского района	ТОО "Южказэкопроект"	20.12.2010 20.12.2010	20.12.2010 – все разделы	--	В работе	Выданы замечания 20.12.10. ПСД на корректировке у генпроектировщиков.
20	РП "Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Жаланаш Аральского района"	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	20.12.2010 20.12.2010	20.12.2010 – все разделы	--	В работе	ПСД с 14.12.2010г. на рассмотрении. Разделы ТХ и ЭС рассмотрены 18.12.2010г., остальные разделы на рассмотрении.

21	РП "Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Акбай Аральского района"	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	20.12.2010 20.12.2010	20.12.2010 – все разделы			ПсД с 14.12.2010г. на рассмотрении. Разделы ТХ и ЭС рассмотрены 18.12.2010г., остальные разделы на рассмотрении.	
22	РП "Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Сапак Аральского района"	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	20.12.2010 20.12.2010	20.12.2010 – все разделы	--	В работе	ПсД с 14.12.2010г. на рассмотрении. Разделы ТХ и ЭС рассмотрены 18.12.2010г., остальные разделы на рассмотрении.	
Объект со стоимостью свыше 500 млн.тг.в базовых ценах 2001г				15.11.2010		22.11.2010 – АС, 26.11.2010 – ЭС, 29.11.2010 – геология			
23	Строительство магистрального водовода от НС №5, веток подключения и внутрипоселковых сетей н.п.Досбол би, Алмалы, Тажибаева, Бала би, Жулек, Байгекум, Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области	ГУ "Отдел строительства Шиелийского района"	ТОО "АбзалПроектКонсалтинг"	22.11.2010	25.11.2010 - ОЧ, ТХ, АС, геология, геодезия, смета, ОВ, ЭС, ГП	01.12.2010 – Бидайколь-ВС, Алгабас, Бидайколь-ЭС 02.12.2010 – Бидайколь – ВС, КС; Алгабас – ЭС; Бала ба – геология; 07.12.2010 – Досбол би – ВС,КС;Байгакум-ВС,КС; 08.12.2010 – ВК, геодезия, ГП 10.12.2010 – ВС,ГП, геодезия	В работе	Выданы замечания по всем разделам от 25.11.2010г. Частично представленные 15.12.2010 г. откорректированные разделы на рассмотрении.	
по программе «Жилищная программа»:									
1	Строительство многоквартирного двухкомнатного жилого дома №1,2,3 в пос. Жалагаш Кызылординской области	Отдел строительства Жалагашского района	ТОО "КызылордаЖобаКурлыс"	19.10.2010 20.10.2010	26.10.2010 – ОЧ, ГП, геодезия, СМ	26.10.2010 – геодезия 22.11.2010 – ЭС, ГП 30.11.2010 – ЭС, смета 13.12.2010 – согласования госорганов	Эксп.заключ № 14-0341/10 от 13.12.2010 г.		

По программе «Объекты образования»

1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроит-го проекта	22.10.2010	15.11.2010 – ГП, АР, ТХ, геология, геодезия, ЭС, СС, ВК, НВК, ОБ, ТС, ООС 29.11.2010 - конструктивные решения и расчет конструкции 18.12.2010 - ПОС	--	В работе	Локальные замечания по разделам ГП, АР, ТХ, геодезия, геология, ВК, НВК, ЭС, СС, ОБ, ТС, ООС отправлены генпроектировщику по факсу и электронной почте 17.11.2010г. Замечания по разделу конструктивная (расчет конструкции) выданы 29.11.2010года. Сметная документация на экспертизу еще не представлена.Откорректированные чертежи и ответы не получены
				28.10.2010				

По программе топливно-энергетический комплекс

1	Перенос АБМ котельной №3 по ул. Мира,26 с установкой в районе школы №23 по ул. Тулебаева в г. Кызылорда	ГКП "КТЭЦ"	ТОО "Проектсервис"	27.10.2010	09.11.2010 - ОЧ, ТМ, ТС, ГС, ОБ, ВК, ЭЛ и смета 12.11.2010 - КС и ГП	24.11.2010 – ОЧ,ТМ,ТС,ГС,ОБ,ВК,ЭЛ,КС,ГП 13.12.2010 – ПОС 14.12.2010 – геодезия, смета	В работе	разделы геология, геодезия, ЭС, ВК, ОЧ, ГП, КС, ТХ, ТМ, ТС, ГС - сняты.. На рассмотрение ПОС с 14.12.2010г.
				08.12.2010				
2	Реконструкция тепловых магистральных сетей от КГП "КТЭЦ" до ул. Киняева	Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района.	ТОО "Инженерные изыскания и К"	10.09.2010	21.09.2010- тепловые сети, геодезия 28.09.2010 - конструктивная часть, смета 29.09.2010 - общая часть, электроснабжение, генплан 17.11.2010 – письмо о напоминании о срыве срока	29.10.2010 – ЭС, геодезия 22.11.2010 – ТС, 26.11.2010 – АС,ЭС 01.12.2010 – СМ	Эксп.закл №14-0333/10 от 04.12.2010г.	
				21.09.2010				
4	Реконструкция электросистем в пос. Саксаульск Аральского района Кызылординской области	"Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области"	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	03.11.2010	11.11.2010 - ОЧ,ГП, ЭЛ, ГС, геодезия, АС, СМ	04.12.2010 – ОЧ,АС,ЭС,ГП 13.12.2010 - смета	Эксп.закл №14-0342/10 от 15.12.2010г.	
				04.11.2010				

5	РП Газоснабжение здания ГУ по организации работы штабов при чрезвычайных ситуациях в 3 укр. квартале в г. Кызылорде	Управление по МП ГО, ОП и ЛАиСБ КО	ТОО "Бак Нурлы Газ"	10.12.2010	15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, смета	--	В работе	выданы раздел ГС, ООС,СМ -15.12.2010
				13.12.2010				
6	РП Перевод котлов котельной Кызылординского локомотиворемонтного депо на использование попутного газа	Филиал Кызылординское локомотиворемонтное депо ТОО Камкор Локомотив	ТОО Энергосервис	14.12.2010	15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, смета.	--	В работе	выдано разделы ГС,ООС,ГД, смета-15.12.2010г., не представлены раздел АС, Молниезащита- было выдано письмо.
				14.12.2010				

По объектам Транспорта:

1	РП "Строительство путепровода через железнодорожные пути в г.Кызылорда"	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области.	АО "Геопроект"	07.12.2010	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС	09.12.2010 – ЭС, смета и ТС	В работе	Выполнен расчет стоимости экспертизы, составлен договор, договор не подписан. Проверены все разделы, разделы откорректированы, на рассмотрении
				--				
2	Строительство автомобильной дороги "Самара-Шымкент-Аккум" протяженностью Жанакорганского района Кызылординской области	Отдел ЖКХ,ПТ и АД Жанакорганского района	ТОО "НурПроектСервис"	08.12.2010	--	--	В работе	Договор №0347 от 08.12.2010г.Завершено рассмотрение разделов ГП, АС,ТХ,геология исметная документация. Раздел геодезия находится на проверке.
				08.12.2010				

по опасным и технически сложным объектам:

1	Топливозаправочный пункт - (АЗС), размещенного на месторождении "Ацисай" предприятия АО НК "КОР".	АО НК "Кор"	ТОО СК "ТОЛА-СТРОЙ"	14.07.2010	11.08.2010 – все замечания	08.12.2010 – АС 20.12.2010 – ОЧ	Отриц. эксперт./закл. №14-0249/10 от 23.09.2010 г.	Представленные после корректировки разделы возвращены на дальнейшую корректировку.
				14.07.2010				
4	Блочно-кустовая насосная станция и установка предварительного сброса воды на месторождении "Акшабулак"	ТОО "КазГерМунай"	ТОО НПФ "Мунайгаз Инжиниринг ЛТД"	20.08.2010	10.09.2010 – ТХ, ЭС, ООС, ГПиТ, геология, геодезия 15.09.2010 - Замечания АС, АД, Пожаротушение, ТС, АТП, СМ 13.12.2010 - ПОС	24.08.2010- АТП, ПС, СМ 08.10.2010 – геодезия, геология 18.11.2010 – АС 30.11.2010 – ОЧ,ЭС 06.12.2010 – ОЧ,АС	В работе	сняты замечания по всем разделам, кроме ПОС (замечания по ПОС выданы 13.12.2010г.)
				20.08.2010				

5	Строительство АЗС №4 на 450 з/сутки по ул. Букейхана в г.Кызылорде	ТОО "Гелиос"	ТОО "Казнефтетранс"	27.10.2010	30.11.2010 - ГП, АС, АР, ОВ, ЭС, СС, ВК, НВК, ТХ и геология	--	В работе	Локальные заключения по всем разделам выданы Заказчику 30.11.2010года. Откорректированные чертежи и ответы не получены.
				11.11.2010				
6	Обустройство месторождения Блиновское на период промышленной разработки	АО "СНПС-АЙ ДАН МУНАЙ"	АО "НИПИнефтегаз"	10.11.2010	26.11.2010 ГП, ТХ, ЭС, ООС 15.12.2010 – инж.изыскания 20.12.2010 - АС	13.12.2010 – ТХ,ЭС	В работе	26.11.2010 г. выданы замечания по рассмотренным разделам ГП, ТХ, ЭС, ООС. Замечания по отчетам инженерным изысканиям выданы 15.12.2010г.
				23.11.2010				
7	Установка оперативного узла учета нефти на ГНС КАМ Кумколь	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	22.11.2010	09.12.2010 - ОЧ, ГП, КС, ТХ, ЭС, ООС	--	В работе	09.12.2010г. - выданы замечания по ОЧ, ГП, КС, ТХ, ЭС, ООС, на доработку до 24.12.2010г., разделы геология, геодезия, ПОС - не представлены
				10.11.2010				
8	"Установка оперативного узла учета нефти на НС КАМ Арыскуп"	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	22.11.2010	09.12.2010 - ОЧ, ГП, КС, ТХ, ЭС, ООС	--	В работе	09.12.2010г. - выданы замечания по геодезии, ОЧ, ГП, КС, ТХ, ЭС, ООС, на доработку до 24.12.2010г., разделы геология, ПОС - не представлены
				10.11.2010				
9	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	10.12.2010	--	--	В работе	Отчеты по геологии и геодезии рассмотрены, раздел ТХ на рассмотрении.
				10.12.2010				
10	Расширение резервуарного парка ССиПН на месторождений Арыскуп	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	14.12.2010	--	--	В работе	Проверен раздел ВК, ЭС,ООС- 18.12. Остальные разделы ГП,ОВ,АС на рассмотрении
				14.12.2010				
11	РП "Электроснабжение Спутника 7 на м/р Арыскуп"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"	20.12.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				20.12.2010				

По объектам оптимизации:

1	РП "Детский сад на 280 мест в районе Саяхат б/н г. Кызылорда" (Корректировка)	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Крез-Сервис"	10.12.2010	20.12.2010 – все разделы	20.12.2010 – все разделы	В работе	Объект на регистрацию заключения
				15.12.2010				
2	РП "Детский сад на 280 мест в районе Ипподром б/н г. Кызылорда" (Корректировка)	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Крез-Сервис"	10.12.2010	20.12.2010 – все разделы	20.12.2010 – все разделы	В работе	Объект на регистрацию заключения
				15.12.2010				

3	РП "Детский сад на 280 мест в г. Аральск по ул. Уалиханова №2в, Аральского района Кызылординской области" (Корректировка)	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Крез-Сервис"	10.12.2010	20.12.2010 – все разделы	20.12.2010 – все разделы	В работе	Объект на регистрацию заключения
				15.12.2010				
4	РП "Детский сад на 280 мест по ул. Абенова б/н в а/о Кызылjarма г. Кызылорда" (Корректировка)	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Крез-Сервис"	10.12.2010	20.12.2010 – все разделы	20.12.2010 – все разделы	В работе	Объект на регистрацию заключения
				15.12.2010				
5	РП "Детский сад на 280 мест по ул. Амангельды №39 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области" (Корректировка)	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Крез-Сервис"	10.12.2010	20.12.2010 – все разделы	20.12.2010 – все разделы	В работе	Объект на регистрацию заключения
				15.12.2010				
6	Строительство школы на 150 мест в пос. Саксаульск Аральского района Кызылординской области (Корректировка)	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Южказкопроект"	13.12.2010	20.12.2010 – ОБ,ВК,СМ	--	В работе	По всем разделам замечания выданы. ПСД на корректировке у генпроектировщиков.
				20.12.2010				
7	РП "Школа на 600 мест в ауле Абай Аральского района Кызылординской области" (Корректировка)	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	20.12.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				--				
8	РП "Школа на 600 мест в ауле Сунак ага Жанакорганского района Кызылординской области" (Корректировка)	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	20.12.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				--				
9	РП "Школа на 600 мест в ауле Бекежанова Шиелийского района Кызылординской области" (Корректировка)	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	20.12.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				--				
10	РП "Школа на 600 мест в ауле Бидайколь Шиелийского района Кызылординской области" (Корректировка)	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	20.12.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				--				

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»

Исп. Бурибаева А.Т.