

Приложение 1
к приказу РГП «Госэкспертиза»
от «05» апреля 2010 года

Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «20» декабря 2011 года)

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
По программе «Объекты образования»								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроительного проекта	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – генплан, арх.-строительные, технологические решения, геология, геодезия, электроснабжение, слаботочные сети, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, тепловые сети, охрана окружающей среды 29.11.2010 - конструктивные решения и расчет конструкции 18.12.2010 – проект организации строительства 19.04.2011 - конструктивные решения, расчет конструкций, архитектурно-строительные решения, электроснабжение, тепловые сети, отопление и вентиляция и геология 29.07.2011 направлена информация по ходу корректировки объекта 28.10.2011г. заказчику и	17.01.2010 – письмо проектной организации о сроке предоставления откорректированных чертежей и ответов до 15.03.2010года 16.03.2011 – архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, конструкции железобетонные, технологические решения 26.07.2011 – ответы на замечания по замечания по разделам архитектурные решения, отопление и вентиляция, электроснабжение, конструкции железобетонные 08.08.2011 – геология 25.08.2011 – архитектурно - строительные решения,	Отриц. эксп. заключ №14-0054/11 от 29.03.2011г.	Выдано отрицательное экспертное заключение 14-0054/11 от 29.03.2011г. Замечания сняты по всем разделам кроме расчет конструкций. 18.11.2011 года генпроектировщику направлена информация по ходу исполнения корректировки по разделу расчет конструкций. По электронной почте получены ответы по расчету. Ответы приняты. Откорректированные чертежи по армированию были получены по электронной почте 20.12.2011г. Находятся на проверке у экспертов. Замечания по смете (инженерные сети, здания и сооружения

					проектировщику направлено письмо о ходе доработки объекта и необходимости представить откорректированную документацию до 07.11.2011г. 18.11.2011 - По расчету конструкций	конструкции металлические 31.10.2011 – конструктивные решения, теплоснабжение, электроснабжение, смета		вспомогательного назначения)отправлены генпроектировщику по электронной почте 05.12.2011г
2	РП «Школа на 900 мест по ул.Ипподром г.Кызылорда»	Управление строительства Кызылординской области	ТОО АПБ «Ак-Ниет»	31.08.2011 31.08.2011	06.09.2011 – направлено письмо 28.11.2011 – геол, геод, общ, ГП, АР, ТХ, ОВ, ВК, ЭС, СС	21.09.2011 – проект доукомплектован по замечаниям 07.11.2011 – наружные сети водоснабжения и канализации, электроснабжение 05.12.2011 - Привязанные чертежи ГП, АР, ТХ, КЖ по блокам А, В, И, Д, Ж, Л и КМ по блокам А, В; ОВ, ВК, СС, ПС, ЭО, ЭМ, НВК, напорная канализация	В работе	Представлены привязанные чертежи по школе Шаган по всем разделам. На 20.12.2011 не откорректированы разделы геол, геод, общ, ГП, АР, ТХ, ОВ, ВК, ЭС, СС
3	РП «Школа на 900 мест по ул.Коркыт ата г.Кызылорда»	Управление строительства Кызылординской области	ТОО АПБ «Ак-Ниет»	31.08.2011 31.08.2011	06.09.2011 – направлено письмо 28.11.2011 – геол, геод, общ, ГП, АР, ТХ, ОВ, ВК, ЭС, СС	21.09.2011 – проект доукомплектован по замечаниям 07.11.2011 – наружные сети водоснабжения и канализации, электроснабжение, теплоснабжение, архитектурные решения 05.12.2011 - Привязанные чертежи , ГП, АР, ТХ, КЖ по блокам А, В, И, Д, Ж, Л и КМ по блокам А, В; ОВ, ВК, СС, ПС, ЭО, ЭМ, НВК, напорная канализация, ТС.	В работе	Представлены привязанные чертежи по школе Шаган по всем разделам. На проверке у экспертов. На 20.12.2011 не откорректированы разделы геол, геод, общ, ГП, АР, ТХ, ОВ, ВК, ЭС, СС
4	РП « Строительство школы №159 на 300 мест в ауле «Енбекши» Шиелийского района Кызылординской области».	Управление строительства Кызылординской области	КОФ АО «НЦ Курылысконсалтинг»	01.09.2011 01.09.2011	29.09.2011 – общая часть, генплан, архитектурные решения, строительные решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электроснабжение, смета, геология, геодезия	22.11.2011 - инженерно-геологический отчет и ответы 15.12.2011 - Откорректированные разделы ОВ, Теплоснабжение	В работе	Выданы замечания по всем разделам 22.11 - откорректирован раздел геология 15.12. - Откорректированные разделы отопление и вентиляция, теплоснабжение Проект на корректировке по замечаниям
5	РП «Строительство	Управление	КОФ АО	20.09.2011	28.10.2011 – общая часть,	11.11.2011 - геология	В работе	Выданы замечания по всем

	школы на 300 мест в ауле Тугискен Жанакорганского района»	строительства Кызылординской области	«НЦ Курылысконс алтинг»	20.09.2011	генплан, архитектурные решения, технологические решения, строительные решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электроснабжение, смета, геология, геодезия		разделам 11.11 - откорректирован раздел геология Проект на корректировке по замечаниям
6	РП «Строительство школы на 300 мест в кенте Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области»	Управление строительства Кызылординской области	КОФ АО «НЦ Курылысконс алтинг»	17.10.2011 17.10.2011	23.11.2011 - геология, геодезия, ОЧ, ГП, АР, ТХ, АС, ОВ, ВК, ЭО, СС, СМ.	01.12.2011 - Откорректированный Генплан с ответами на замечания 05.12.2011 - ОВ, ТС, проверочный расчет балки и фундаментов, 06.12.2011 – ЭС, наружные сети телефонизации 08.12.2011 – ВК и наружные сети, АС, ОПЗ	Эксп. заключ 14-0437/11 от 15.12.2011г.
7	РП "Детский сад №3 санаторного типа на 90 мест	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Тим-сервис"	03.11.2011 03.11.2011	09.11.2011 - генплан, строительные решения (ниже 0.000), общая часть, геодезия и геология	11.11.2011 - генплан, строительные решения (ниже 0.000), общая часть, геодезия и геология 29.11.2011 - Доукомплектация: Генплан, Альбом детский сад ТХ, ВК, ОВ, ЭО, ПС, СС. Альбом котельная АС, ТМ, ВК, ЭО; Альбом уборная на 2 очка АС, ЭО	В работе представлены чертежи АС (выше отм. 0.000), внутренние инженерные сети, чертежи котельной и уборной. Находятся на проверке.
8	РП "Строительство школы на 300 ученических мест в кенте Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	КОФ АО "НЦ Курылысконс алтинг"	12.12.2011 12.12.2011			В работе На рассмотрение у экспертов
Объекты здравоохранения							
1	РП " Врачебная амбулатория в ауле Аккыр Жалагашского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Проммедкон тракт»	24.10.2011 10.11.2011	28.11.2011 - генплан, архитектурно-строительные решения, общая часть, электроснабжение, водоснабжение и канализация, проект организации строительства, геология, геодезия и сметная документация	06.12.2011 – генплан, архитектурно-строительные решения, общая часть, водоснабжение и канализация, проект организации строительства, геология, геодезия 15.12.2011 - Откорректированные разделы: ОПЗ, ЭО, сметная	В работе Откорректированные чертежи и ответы по разделам ГП, Ас, ВК, геология и геодезия получены 06.12.2011 года. Замечания по разделам ГП, геология, геодезия сняты. 15.12.2011 - Откорректированные разделы: ОПЗ, ЭО, сметная документация.

						документация.		Сметная документация представлена частично, не полностью.
2	РП " Врачебная амбулатория в ауле Абай Аральского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Проммедконтракт»	24.10.2011 10.11.2011	28.11.2011 - генплан, архитектурно-строительные решения, общая часть, электроснабжение, водоснабжение и канализация, проект организации строительства, геология, геодезия и сметная документация	06.12.2011 – генплан, архитектурно-строительные решения, общая часть, водоснабжение и канализация, проект организации строительства, геология, геодезия 15.12.2011 - Откорректированные разделы: ОПЗ, ЭО, сметная документация.	В работе	Откорректированные чертежи и ответы по разделам ГП, АС, ВК, геология и геодезия получены 06.12.2011 года. Замечания по разделам ГП, геология, геодезия сняты. Разделы АС и ВК на проверке. 15.12.2011 - Откорректированные разделы: ОПЗ, ЭО, сметная документация. Сметная документация представлена частично, не полностью.
3	РП «Многопрофильная областная детская больница на 200 коек в г. Кызылорда.»	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Промстройпроект»	19.07.2011 19.07.2011	03.08.2011 – письмо о том, что на данное время не решена оптимизация проекта в части планировочного решения 28.10.2011 г. заказчику и проектировщику направлено письмо о ходе доработки объекта и расторжении договора в одностороннем порядке 16.11.2011 – ответ на письмо о проведении совещания с участием экспертов и заказчика	02.11.2011 – письмо о проведении совещания с участием экспертов и заказчика 23.11.2011 - Откорректированные чертежи по разделам АР, ОВ, СС, Часофикация, Охранная сигнализация, ПС, ЭО, ЭМ-1; Согласованные фасад и план 1-го этажа, заключение СЭС, согласование облздрава	В работе	28.09.2011 г. и 28.10.2011 года в адрес Заказчика и генпроектировщика направлены письма о ходе экспертизы и проблемах по оптимизации. 23.11.2011 года получены чертежи и ответы по разделам отопление и вентиляция, архитектурные решения, электроснабжение, слаботочные сети. По разделу Отопление и вентиляция и Электроснабжение, Слаботочные сети ответы даны выборочно, на рассмотрении. По разделу Архитектурные решения письменный ответ отсутствует. Не продлены сроки АПЗ, тех. условия заключений гос. органов. Не представлены разделы КЖ, расчет конструкций, ВК, ПОС, измененный ТЭП.
4	РП "Строительство медицинского пункта в ауле Жаланащ Аральского района"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Промстройпроект»	03.10.2011 03.10.2011	28.10.2011 - общая часть, генплан, архитектурные решения, технологические решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электроснабжение, геология, геодезия, смета 03.11.2011 - строительные решения,	03.11.2011 – геология 12.12.2011 - отопление и вентиляция, ТС, электроснабжение, ЭО	В работе	Разделы ГП, АС, ВК и ТХ на рассмотрении. Не представлен раздел смета. Остальные разделы сняты.

Объекты по программе Ак булак

1	РП "Строительство линии подводки водопровода для жилых домов 8 аулов подключаемых к АСГВ Аральского района Кызылординской области Райым, Ескура, Кызылжар, Шомишколь, Акшатау, Кумбазар, Бекбауыл, Укилисай	ГУ Отдел строительства Аральского района	ТОО "Промстройпроект"	05.10.2011 05.10.2011	31.10.2011 – проект направлен в АО Казахский Водоканалпроект 31.10.2011 - Направлено письмо о несоответствии наименования принятым проектным решениям 23.11.2011 - замечания по разделам ОЧ, НВ, ГП, СМ	10.11.2011- дополнения к проекту (задание на проектирование, сводная смета, ОПЗ) 17.11.2011 – замечания от АО Казахский Водоканалпроект о необходимости предоставления обоснования и расчетов применения труб 01.12.2011 - Откорректированные: Задание на проектирование ПОС, Пояснительная записка, Ответы на замечания по ГП и НВК. Письмо согласования. 07.12.2011 – откорректированный раздел смета	В работе	Разделы НВ, ОЧ, СМ, ГП выданы 23.11.11. откорректированные разделы НВ, ГП, ОЧ, представлены 1.12.11г. Замечания по разделу НВК, ГП, ОЧ, СМ устранено. Все замечания сняты. Находится на рассмотрении в АО «Казахский Водоканал Проект»	
2	РП "Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей пос. Шиели 3-очереди Шиелийского района в составе Жиделинского группового водопровода"	ГУ "Отдел строительства Шиелийского района"	ТОО "АбзалПроектКонсалтинг"	18.10.2011 18.10.2011	24.11.2011 - Замечания по разделам ОЧ, НВ, КЧ, СМ	06.12.2011 - Откорректированные чертежи, Отчет по геологическим изысканиям 09.12.2011 – ОПЗ, чертежи, АПЗ, задание на проектирование 20.12.2011 – откорректированная сметная документация	В работе	Откорректированные разделы представлены 6.12.11. Замечания по разделу НВ устранено, АС на рассмотрении. 20.12.2011 представлена откорректированная сметная документация. Смета на проверке после корректировки.	
3	РП "Реконструкция и расширение систем водоснабжения в ауле Бирказан"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"	02.12.2011 02.12.2011			В работе	Разделы АС, Геология, СМ Рассмотрены. Разделы НВ, ОЧ, ГП на рассмотрении.	
Объекты по программе топливно-энергетической комплекс									
1	РП «Расширение теплоснабжения кента Айтеке би Казалинского района»	«Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»	ТОО «КЭЛМОСС»	29.07.2011 29.07.2011	12.08.2011 –согласование АО «Казахский Водоканалпроект» 19.08.2011 – Архитектурно-строительные решения, проект организации строительства, Общая часть, генплан 25.08.2011 – теплоснабжение, водоснабжение и канализация 04.10.2011 – письмо о ходе	02.09.2011 – геология 06.10.2011 - Архитектурно-строительные решения, водоснабжение и канализация, электроснабжение 19.10.2011 – тепловые сети 09.11.2011 – о продлении рассмотрения	В работе	Доработано по замечаниям разделы: геология, геодезия, ВК, ЭС. Строительная, Технологическая часть на доработке от 19.10.2011г. Выдано письмо - напоминание от 03.11.2011г. о представлении документации до 08.11.2011г. Представлено откорректированный раздел АС по зданиям ЦТП от 20.12.2011г., выдано на рассмотрение эксперту. Чертежи по	

					<p>корректировки по разделу электроснабжение 03.11.2011 – выдано письмо напоминание об истечении срока корректировки 25.11.2011 – письмо о не выполнении требований по срокам доработки проектной документации на реконструкцию по замечаниям и предложениям госэкспертизы</p>	<p>14.12.2011 - Откорректированный Альбом-2 АС с ответами на замечания 20.12.2011 - откорректированный АС, технологическая часть</p>		<p>строительным опорам не представлены, технологическая часть не снята.</p>
2	<p>РП "Реконструкция ПС 35/10 кВ "Жанаарык", "Тасбугет", "Районная котельная "</p>	<p>«Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»</p>	<p>ТОО ЦА НИПИ "ТрансНефть "</p>	<p>31.10.2011 31.10.2011</p>	<p>7.12.2011 - Локальные заключения ГП, АС, ОЧ, ЭС, геология и геодезия 14.12.2011 - сметная документация</p>	<p>25.11.2011 - Доукомплектация: Паспорт проекта, ПОС, Сметная документация. Альбом ПС 8.12.2011 - Откорректированные разделы: Задание на проектирование "Жанаарык", "Тасбугет", "Районная котельная"; Заключение СЭС, Заключение Экологии; Приказ о назначении ГИПа. 12.12.2011 - Доукомплектация: ПОС, Техусловие ПС 35/10 кВ; "Жанаарык", "Районная котельная", "Тасбугет". Согласование с АО "КРЭК", Опросные листы. Постановление акимата № 979 Гарантийное письмо о предоставлении АПЗ 20.12.2011 - Доукомплектация- прайс листы, протокол технического совещания, перечень оборудования, приложения к примечанию, карточка Казахстанского содержания, техническое заключение.</p>	<p>В работе</p>	<p>АПЗ отсутствует. Откорректированные чертежи и ответы на замечания не представлены.</p>
3	<p>РП "Замена силовых трансформаторов ТМ-10 на ТМГ-12 и замена кабельных линий с бумажной и пластмассовой изоляцией на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена в целях энергосбережения на 2011-2013гг. в</p>	<p>«Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»</p>	<p>ТОО ЦА НИПИ "ТрансНефть "</p>	<p>31.10.2011 31.10.2011</p>	<p>18.11.2011 - общая часть, геодезия, электроснабжение, смета 28.11.2011 - АС и ГП 14.12.2011 - ЭС, сметная документация и геодезия</p>	<p>25.11.2011 – Ответы на замечания по ОЧ, СМ и электрика. Задание на проектирование. Доукомплектация сметной документации 28.11.2011 – геодезия 28.11.2011 – Доукомплектация: ПОС, Прайс-листы, Протокол Тех.Совещания, Приложение к сметным</p>	<p>В работе</p>	<p>АПЗ отсутствует. Откорректированные чертежи и ответы на замечания не представлены.</p>

	г.Кызылорде"					расчетам, Карточка Казахстанского содержания, Опросные листы, Постановление акимата №979 12.12.2011 – ЭС, сметная документация и геодезия Гарантийное письмо о предоставлении АПЗ 13.12.2011 – Доукомплектация: Акт обследования трансформаторных подстанций. Тех.заключение по результатам обследования Эл.оборудования. Откорректированное 13.12.2011 – Задание на проектирование		
4	РП "Строительство котельной №12 в жилом районе "СПМК-70" в г.Кызылорде"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"	07.12.2011 07.12.2011	15.12.2011- Замечания геол, ВК, ЭС 20.12.2011 – инженерные изыскания, ТМ, ТС, ОВ, НВК, ЭС.			По всем разделам выданы замечания кроме сметной документации, которая находится на проверке.
Объекты Транспорта:								
1	РП «Строительство путепровода через железнодорожные пути в г.Кызылорда»	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области.	АО «Геопроект»	07.12.2010 29.04.2011 29.06.2011	09.12.2010 – электроснабжение, смета и тепловые сети Зарегистрировано локальное заключение от 01.03.2011 г. 20.12.2011- письмо о расторжении договора	09.12.2010 – электроснабжение, смета и тепловые сети 15.12.2010 – электроснабжение, смета 16.02.2011 – электроснабжение, водоснабжение и канализация, охрана окружающей среды, смета 07.11.2011 – об отсутствии договора между заказчиком и проектировщиком, о возврате документации	В работе	Произведена оплата 30%. 13.05.2011г. направлено письмо о решении заказчиком вопросов о включении не рассмотренных видов работ в задание на проектирование Закрытие объекта не возможно, т.к. он находится в судебном производстве и на контроле партии Нур-Отан 18.10.2011 – направлено письмо о не представлении материалов для дальнейшего рассмотрения объекта 07.11 - получено письмо от проектировщика АО "Геопроект" об отсутствии договора между "Заказчиком" и "Проектировщиком" на корректировку проекта. 20.12.2011- письмо уведомление о расторжении договора
2	РП "Строительство	Отдел ЖКХ,	ТОО	02.12.2011	14.12.2011 – замечания по	20.12.2011 -	В работе	ПСД на рассмотрении с

	автомобильной дороги от моста Айтек по улице Токтыбаева до автодороги "Кызылорда-Жалагаш" в пос.Теренозек".	ПТ и АД Сырдарьинского района	"Димаш-Сервис"	02.12.2011	проекту	откорректированный по замечаниям -АПЗ, ПЗ, сметный расчет, отчет по инженерно-геодезическим и геологическим изысканиям, заключение экологической экспертизы		02.12.2011г. Рассмотрены разделы геология,ГП,АД,смета.
Объекты опасные и технически сложные:								
1	РП «Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии»	АО НК «Кор»	АО «ГеоКОД»	10.12.2010 10.12.2010	21.12.2010 – все разделы 29.03.2011г. – информация о ходе корректировки 04.08.2011 – письмо об устранении замечаний по разделу ООС	18.01.2011 – инж.изыскания 07.02.2011 – геология 17.03.2011 – электрохимзащита, технол. решения 15.08.2011 – ответы на доп замечания по разделу ООС	Отриц. Эксп.заключ №14-0059/11 от 31.03.2011г.	Представленные разделы на доработке по замечаниям
2	РП «Склад нефтепродуктов ТОО «Гелиос» объемом резервуарного парка 4 400 м3, расположенный в г.Кызылорда.Южная промзона»	ТОО «Гелиос»	ТОО «Казнефеттранс»	01.06.2011 01.06.2011	24.06.2011 – инженерные изыскания, генплан, технологические решения, тепловые сети, отопление и вентиляция, электроснабжение 11.07.2011 – Строительные решения, наружное водоснабжение и канализация, общая часть 17.08.2011 – письмо с напоминанием срока корректировки 07.09.2011 – направлено письмо о ходе корректировки 04.11.2011 – выдано письмо по ходу исполнения корректировки (повторно) и при отсутствии ответов, вынужденного оформления отрицательного заключения 14.11.2011 – комментарии к ответам на замечания	26.07.2011 – отопление и вентиляция, тепловые сети, генплан 26.08.2011 – архитектурно-строительные решения, генплан, технология, наружное водоснабжение и канализация 01.09.2011 – отопление и вентиляция 03.10.2011 – технологические решения 15.11.2011 – согласования по проекту 20.12.2011 – чертежи, ответы на замечания	В работе	Проект на рассмотрении у экспертов по представленным ответам 20.12.2011
3	РП «Газоснабжение сжиженным газом завода по производству пищевой соли АО «Аралтуз»в пос.Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области.»	АО «Аралтуз»	ТОО «ИИН»	22.06.2011 22.06.2011	11.07.2011 – геология 15.07.2011 – строительные решения, общая часть, оценка воздействия на окружающую среду, технологические решения, электроснабжение 26.09.2011 – письмо об истечении срока корректировки 04.11.2011 – выдано письмо	13.07.2011 – геология 17.10.2011 – общая часть, архитектурно-строительные решения, технологическая часть, электроснабжение 22.11.2011 – письмо об энергообеспечении завода	В работе	По технологическим решениям не решен вопрос по вместимости надземной резервуарной установке.

					о ходе корректировки проекта		
4	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии с обустройством скважин №313, 314, 315, 316, 246, 251, 242, 243 с подъездными дорогами".	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	11.11.2011 11.11.2011	15.12.2011 - ГП, АС, ЭС, ТХ, АД, геология и геодезия		В работе Выданы замечания по разделам геология, геодезия, ЭС, ГП, АД и ТХ.
5	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии с обустройством скважин №226, 247, 248, 316, 250, 253 с подъездными дорогами"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	14.11.2011 14.11.2011	15.12.2011 - ГП, АС, ЭС, ТХ, АД, геология и геодезия		В работе Выданы замечания по разделам геология, геодезия, ЭС, ГП, АД и ТХ.
6	РП "Строительство АЗС на 250 заправок в сутки по ул. Р.Баглановой №260 в кенте Айтеке би Казалинскотго района Кызылординской области"	АО "РЗА"	АО "РЗА"	06.12.2011 06.12.2011			В работе Проект находится на проверке у экспертов
7	РП "Строительство АЗС на 250 заправок в сутки по ул. Т.Рыскулова №1В в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"	АО "РЗА"	АО "РЗА"	06.12.2011 06.12.2011			В работе Проект находится на проверке у экспертов
Дорожная карта бизнеса - 2020							
	РП "Строительство наружных инженерных сетей к теплице в г. Кызылорда"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "SK-DOSET"	15.12.2011 15.12.2011	20.12.2011 - ГП, ЭС, ГС, АС, смета, геодезия и геология		В работе 20.12.2011 г. Выданы замечания по разделам ГП, ЭС, ГС, АС, смета, геодезия и геология

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»

Исп. Шек М.Д.