

**РМК «Мемсарптама»**  
**2010 жылдың «05» сәуір бұйрығының**  
**1-ші қосымшасы**

**«Қызылорда мемсарптама» ЕМК қарауындағы жоба алдындағы, жоба-сметалық құжаттарының тізімі**  
(2011 жылдың «17» қаңтар жағдайында)

№	Құжаттама аты	Тапсырысшы	Бас жобалаушы	Келісім шарт жасалған күні	Бөлімдер бойынша ескертулер берілген күн	Ескертулерге жауап берілген күн	Сараптама қорытындысы берілген күн және сараптама жүргізу нәтижелері	Өзге мәлімдемелер
				Сараптама жұмыстарының басталған күні				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Таза су бағдарламасы бойынша:</b>								
12	Қызылорда облысы Арал ауданы Шижаға елді мекенін сумен қамту жүйесін кеңейту және қайта жаңғырту	Арал аудандық құрылыс бөлімі	«Промстройпроект» ЖШС	06.12.2010	27.12.2010 – БЖ, СҚБ, ЭЖ, ӘТЖ, ТХ, СҚ, ССК, ЖЖ, геология және смета	30.12.2010 – ЖЖ, ССК, ЭЖ, геология 11.01.2010 – ЖТХ, ЭЖ, ЖЖ, СС 12.01.2010 - Смета	Жұмыс барысында	СС, ЭЖ, БЖ, ЖЖ, геология бөлімдерінен ескертпелер шешілді. ҚҰЖ, геодезия бөлімдері түзетуден кейін әкелінген жок. 11.01.2011ж. түзетіліп әкелінген СҚ, СМ бөлімдері сарапшылар да қайта қаралу да.
				06.12.2010				
13	Қызылорда облысы Арал ауданы Жаксыкылыш елді мекенін сумен қамту жүйесін кеңейту және қайта жаңғырту	Арал аудандық құрылыс бөлімі	«Промстрой-проект» ЖШС	06.12.2010	13.12.2010 – барлық бөлімдер	30.12.2010 – ССК, ЭЖ, геология 11.01.2010 – ЖТХ, ЭЖ, ЖЖ, СС 12.01.2010 - Смета	Жұмыс барысында	СС, ЭЖ, БЖ, ЖЖ, геология бөлімдерінен ескертпелер шешілді. ҚҰЖ, геодезия бөлімдері түзетуден кейін әкелінген жок. 11.01.2011ж. түзетіліп әкелінген СҚ, СМ бөлімдері сарапшылар да қайта қаралу да.
				06.12.2010				
				10.12.2010				
				20.12.2010				
				22.12.2010				
<b>Білім объектері бағдарламасы бойынша</b>								

1	Қызылорда қаласындағы СПМК-70 аумағындағы 200 орындық жатақханасы бар 600 орындық кәсіптік-техникалық мектеп құрылысы	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	Қала құрылыс жобасының орталығы	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – БЖ, СҚШ, ТХ, геология, геодезия, ЭЛ, ӘЖ, СК, ССК, ЖЖ, ҚОҚ 29.11.2010 – конструкторлық шешімдер және конструкция есептері. 18.12.2010 - ҚҰЖ	17.01.2010 – жобалау мекемесінің түзетілген сызбалар мен жауаптарды 15.03.2011ж. дейін әкеліп тапсыру мерзімі туралы хаты	Жұмыс барысында	17.11.2010 жобалаушыларға факс және электронды поштамен БЖ, СҚШ, ТХ, геодезия, геология, СК, ССК, ЭЛ, ӘЖ, ЖЖ, ҚОҚ бөлімдері бойынша ескертпелер жіберілді. 29.11.2010 күні КБ (конструкциялық есеп) бөлімінен ескертпе берілді. 22.12.2010 – ҚҰЖ жіберілді. Смета бөлімі сараптамаға тапсырылмады. Түзетілген сызбалар мен жауаптары тапсырылмады. Түзетілген сызбалар мен жауаптарды 15.03.2011ж. дейін әкеліп тапсыру мерзімі туралы хат алынды.
---	---	--	---------------------------------	--------------------------	---	---	-----------------	--

**Отын-энергетикалық кешені бағдарламасы бойынша**

5	Қызылорда қаласының 3 ірілендірілген кварталындағы «Төтенше жағдайдағы штабтар жұмыстарын ұйымдастыру жөніндегі» ММ-нің ғимаратын газбен қамту	Қызылорда облысының жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялармен дүлей зілзалалардың алдын алу және жоюды ұйымдастыру басқармасы	«Бак Нурлы Газ» ЖШС	10.12.2010 13.12.2010	15.12.2010 – ГҚ, ҚОҚ, СМ	14.01.2010 – кері қорытынды беру туралы хат	Жұмыс барысында	10.12.2010ж. бастап қаралып жатыр 15.12.2010 – ГҚ, ҚОҚ, Смета бөлімдерден ескертпелер берілді. ӘЖ, СҚ бөлімдері әкелінген жоқ. 15.01.11ж. Жетіспейтін құжаттарды және түзетілген сызбаларды әкеліп тапсыру туралы хат берілді.
6	«Қызылорда локомотив жөндеу депосының қазандығының қазандарын ілеспе газды пайдалануға ауыстыру» ЖЖ	«Қамкор Локомотив» ЖШС-нің Қызылорда локомотив жөндеу депосының филиалы	«Энергосервис» ЖШС	14.12.2010	15.12.2010 – ГЖ, ҚОҚ, геодезия, смета.	25.12.2010 – БЖ, ТХ, ГЖ, геодезия, ӘЖ, ҚОҚ	Жұмыс барысында	БЖ, СҚ бөлімдері қарауда жатыр. Геодезия бөлімінен ескертпелер шешілді. 25.12.2010 әкелінген геология, ТХ, ГЖ, ҚОҚ ӘЖ бөлімдері 15.01.2011ж. дейін қайтадан түзетуге жіберілді.

**Транспорт объектітері бойынша:**

1	Қызылорда қаласындағы темір жолдар арқылы өтетін жол өткелінің құрылысы. (Түзету)	Қызылорда облысының ЖТ и АЖ басқармасы	«Геопроект» АҚ	07.12.2010	09.12.2010 – ЭЛ, смета және ЖҚ	09.12.2010 – ЭЛ, смета және ЖҚ 15.12.2010 – ЭЖ, СМ	Жұмыс барысында	Барлық бөлімдер тексеріліп, барлығы түзетілді. Ақшасы төленбегендіктен ЖСҚ тіркелмей тұр.
				--				

**Қауіпті және техникалық күрделі объектілер бойынша:**

2	Ақшабұлақ кен орнындағы блокты-топталған насос станциясы және суды алдын ала айдау қондырғысы	"КазГерМунай" ЖШС	НПФ "Мунайгаз Инжиниринг ЛТД" ЖШС	20.08.2010	10.09.2010 – ТХ, ЭЛ, ҚОҚ, БЖиТ, геология, геодезия 15.09.2010 - СКБ, АЖ, ӨС, ТС, АТП, СМ 13.12.2010 - ҚҰЖ	24.08.2010- ТЖА, ӨС, СМ 08.10.2010 – геодезия, геология 18.11.2010 – СКБ. АЖ, ӨС, ЖЖ, АТП, СМ 06.12.2010 – ЖБ, СКБ 17.01.2011 – ҚҰЖ	Жұмыс барысында	ҚҰЖ бөлімінен басқа барлық бөлімдерден ескертпелер шешілді, себебі ҚҰЖ бөлімі 13.12.2010 ж әкелініп, сол күні ескертпелер берілді. 17.01.2011 – ескертпеге жауаптар әкелінді, қайта қарауда жатыр.
				20.08.2010				
3	Қызылорда қаласындағы Бөкейхан көшесінде орналасқан тәулігіне 450 көлікке май құятын №4 АЖБ құрылысы	«Гелиос» ЖШС	«Казнефтетранс» ЖШС	27.10.2010	30.11.2010 – БЖ, СКБ, СҚШ, ЖЖ, ЭЛ, ЭЖ, СК, ССК, ТХ және геология	12.01.2011 – СҚ, СК, ЖЖ	Жұмыс барысында	30.11.2010ж. барлық бөлімдері бойынша Тапсырыс берушіге локалды қорытынды берілді. 12.01.2011ж түзетіліп әкелген ЖЖ, СК, СҚ бөлімдері сарапшыларда қайта қарауда. Қалған БЖ, СШ, ЭЖ, генлогия, ТХ, ӨТЖ бөлімдері түзетуге жіберілді.
				11.11.2010				
4	Өнеркәсіптік өңдеу кезеңінде Блиновское кен орнын жайластыру	«СНПС-Ай Дан Мунай» АҚ	«НИПИнеф тегаз» АҚ	10.11.2010	26.11.2010 – БЖ, ТХ, ЭЛ, ҚОҚ 15.12.2010 – инж. Ізденістер 20.12.2010 - СКБ	13.12.2010 – ТХ, ЭЛ 27.12.2010 – іргетас есебі 29.12.2010- ТХ 30.12.2010 - геодезия	Жұмыс барысында	ТХ бөлімінен ескертпелер толығымен шешілмеді. Геология түзетуден кейін әкелінген жоқ.
				23.11.2010				
5	ҚАМ Құмкөл кен орнындағы газтолтырғыш стансасына мұнайды шұғыл есептеу торабын орнату	«ПетроКазакстан Кумколь Ресорсиз» АҚ	«ПетроКазакстан Кумколь Ресорсиз» АҚ жобала тобы	22.11.2010	09.12.2010 – ЖБ, БЖ, КБ, ТХ, ЭЛ, ҚОҚ	--	Жұмыс барысында	09.12.2010 күні ТХ, ҚОҚ, БЖ, ҚҚ, геодезия, ЖБ, ЭЖ бөлімдері бойынша ескертулер беріліп, 24.12.2010ж дейін қайта өңдеуге берілді. Геология, геодезия және ҚҰЖ
				10.11.2010				

								бөлімдері тапсырылмаған. Мерзімі өтіп кеткені туралы хат дайындалып жатыр.
6	ҚАМ Арысқұм кен орнындағы толтырғыш стансасына мұнайды шұғыл есептеу торабын орнату	«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ	«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ жобала тобы	22.11.2010 10.11.2010	09.12.2010 – ЖБ, БЖ, КБ, ТХ, ЭЛ, ҚОҚ	--	Жұмыс барысында	09.12.2010 күні ТХ, ҚОҚ, БЖ, ҚҚ, геодезия, ЖБ, ЭЖ бөлімдері бойынша ескертулер беріліп, 24.12.2010ж дейін қайта өңдеуге берілді. Геология, геодезия және ҚҰЖ бөлімдері тапсырылмаған. Мерзімі өтіп кеткені туралы хат дайындалып жатыр.
7	Ащысай кен орнын жайластыру. Тарату желілері.	НК «ҚОР» АҚ	«ГеоКОД» АҚ	10.12.2010 10.12.2010	21.12.2010 – барлық бөлімдер	--	Жұмыс барысында	21.12.2010 барлық бөлімдерден ескертпелер берілді. ЖСҚ басжобалаушыда түзету де жатыр.
8	«Арысқұм» кенішіндегі ССиПН резервуар паркін кеңейту. Дельта-В басқару жүйесі» ЖЖ	«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ	«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ жобалау тобы	14.12.2010 14.12.2010	21.12.2010 – БЖ, ҚОҚ, СК, ЖЖ, ЭЖ 28.12.2010 – барлық бөлімдер	--	Жұмыс барысында	21.12.2010ж СК, ЖЖ, БЖ, ҚОҚ, ЭЖ бөлімдерінен ескертпелер берілді 28.12.2010 - СК, ТХ бөлімдерінен ескертпелер берілді. ЖСҚ басжобалаушыда түзетуде жатыр
9	«Арысқұм» кенішіндегі Спутник-7-ні электрмен қамту» ЖЖ	«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» АҚ	"МунайГаз Инжиниринг" ЖШС	20.12.2010 20.12.2010	29.12.2010-ЖБ, ЭЖ, геодезия, ҚОҚ 06.01.2011 – СК	14.01.2011 – ЭЖ, ҚОҚ	Жұмыс барысында	14.01.2011ж түзетуден кейін келген ЭЖ бөлімі шешілді. 15.01.2011ж ҚОҚ бөлімі қайта өңдеуге жіберілді. Қалған бөлімдерден түзетілген сызбалар әкелінбеді.
12	«Арысқұм кен ССиПН блокты-топталған насос станциясын кеңейту. Қосымша насос орнату»	"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" АҚ	"Казнефтегаз консалтинг" ЖШС	23.12.2010 23.12.2010	28.12.2010 – барлық бөлімдер	11.01.2011 – ТХ	Жұмыс барысында	ТХ, ЭЖ, ҚОҚ бөлімдерінен ескертп. берілді. ТХ бөлімі қайтадан түзетуде. Қалған бөлімдер басжобалаушыда түзетуде.
13	«Құмкөл кенішінің жалға алынған аумағындағы УКПГ-ға кіре берісінде сепаратор-тамшы аулау орнату» ЖЖ	АО "Тургай Петролеум"	ТОО "Казнефтегаз консалтинг"	23.12.2010 23.12.2010	05.01.2011 – ТХ 11.01.2011 – ЭЖ, ЭТЖ, А	14.01.2010 – ТХ, ЭЖ	Жұмыс барысында	14.01.2011ж түзетіп әкелінген ТХ, ЭЖ, бөлімдері қайтадан қарауда жатыр.

14	«Оңтүстік Құмкөл кенішінде 01-СҮБ-нен 151-ші ұңғымаға дейін және 13-СҮБ-нен 2032-ші ұңғымаға дейін айдау желілерінің құрылысы» ЖЖ	"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" АҚ	"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" жобалау тобы	31.12.2010	05.01.2011 – ТХ,ҚОҚ 11.01.2011 – ЖБ, геодезия, СҚ	--	Жұмыс барысында	ТХ,ҚОҚ, СҚ, геодезия бөлімдерінен ескертпелер берілді, қалған бөлімдер сарапшыларда қарауда жатыр. Ескертпелер берілген бөлімдер жобалаушыларда түзетуде жатыр.
				30.12.2010				
<b>Оптимизация объектері бойынша:</b>								
11	«Қызылорда қаласы Тасбөгет қыстағындағы 320 орынға арналған балалар бақшасы (бассейнді алып тастау) ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	"Крез-Сервис" ЖШС	23.12.2010	30.12.2010 - СШ, ЖЖ, ЖТ, ЭЖ, ӘТЖ, СҚ, смета	17.01.2011 – ЖЖ,СҚ,ЭЖ,смета	Жұмыс барысында	17.01.2011ж. түзетіліп әкелінген бөлімдер сарапшыларда қайтадан қарауда жатыр
				23.12.2010				
12	«Қызылорда қаласы СПМК-70 ауданындағы 280 орынға арналған балалар бақшасы (бассейнді алып тастау)» ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	"Крез-Сервис" ЖШС	23.12.2010	31.12.2010 – барлық бөлімдер	17.01.2011 – ЖЖ,СҚ,ЭЖ,смета	Жұмыс барысында	17.01.2011ж. түзетіліп әкелінген бөлімдер сарапшыларда қайтадан қарауда жатыр
				23.12.2010				
13	«Қызылорда қаласы ТИтов ауданы нөмірсіз 280 орынға арналған балалар бақшасы (бассейнді алып тастау)» ЖЖ	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	"Крез-Сервис" ЖШС	23.12.2010	31.12.2010 – барлық бөлімдер	17.01.2011 – ЖЖ,СҚ,ЭЖ,смета	Жұмыс барысында	17.01.2011ж. түзетіліп әкелінген бөлімдер сарапшыларда қайтадан қарауда жатыр
				23.12.2010				

**Ескерту:** Президент Әкімшілігінің, Үкіметтің, ҚР құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері Агенттігінің бақылауындағы, Жол картасы бағдарламасы бойынша, 2001 жылғы базалық бағадағы сметалық құны 500 млн.тг-ден жоғары тұратын нысандар «Қызылордамемсараптама» ЕМК-ның қарауында жоқ.

Орынд. Бурибаева А.Т.